

البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	١١٠٠	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات	٣٦٠	م.ط	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	٣٩٦,٠٠٠	٠	٣٩٦,٠٠٠	
٣	٤٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق	٨٧	م	١٣١٦	٠	١٣١٦	جاري	١١٤,٤٩٢	٠	١١٤,٤٩٢	
٥	١٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الأساسات	١٢١	م	٣٢٢	٠	٣٢٢	جاري	٣٨,٩٦٢	٠	٣٨,٩٦٢	
٧	٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٢٤٤٨٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	٤٨٩,٦٠٠	٠	٤٨٩,٦٠٠	
٨	٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	
٩	٧٠٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	١٩,٩٩٨,١٢٥	٠	١٩,٩٩٨,١٢٥	
٩	٧٠٠٠	بالمتر الطولي علاوة على أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم	٧٥٠	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	٣,٤٢٨,٢٥٠	٠	٣,٤٢٨,٢٥٠	
١٠	٣٧	بالطن توريد وتركيب قيسونات معدنية للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	١٤	٠	١٤	جاري	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	
١١	٥٣٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣٢٣٠	م.ط	٣٢٨	٠	٣٢٨	جاري	١,٠٥٩,٤٤٠	٠	١,٠٥٩,٤٤٠	
١١	٥٣٥	بالمتر الطولي علاوة على أعمال الخوازيق بقطر ١٠٠ سم	٦٢٥	م.ط	٣٢٨	٠	٣٢٨	جاري	٢٠٥,٠٠٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	
١٤	٧٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية جاهزة للأساسات والبلاطات الانتقالية (خمسة وسبعون مترمكعب)	١٦٥٠	م	٥٠	٠	٥٠	جاري	٨٢,٥٠٠	٠	٨٢,٥٠٠	
١٥	٢٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته مسلحة جاهزة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٣٢٠	م	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	٢,٤٧٥,٤٤٠	٠	٢,٤٧٥,٤٤٠	
١٥	٢٠٠٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنتي الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ (ألفان مترمكعب)	١٤٠	م	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	١٤٩,٣٨٠	٠	١٤٩,٣٨٠	
١٦	٣٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاعمدة والاكتاف .	٢٩٥٥	م	١٩٨	٠	١٩٨	جاري	٥٨٥,٠٩٠	٠	٥٨٥,٠٩٠	
١٦	١١٠٠	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	٣١٥٥	م	٢١٣	٠	٢١٣	جاري	٦٧٢,٠١٥	٠	٦٧٢,٠١٥	
١٧	١٨٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري .	٣٠٩٥	م	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٥٥٧,١٠٠	٠	٥٥٧,١٠٠	
١٧	٤٠٠	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣١٩٥	م	٧٢	٠	٧٢	جاري	٢٣٠,٠٤٠	٠	٢٣٠,٠٤٠	
١٨	٨٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب	٣٨٥٥	م	١٨٣	٠	١٨٣	جاري	٧٠٥,٤٦٥	٠	٧٠٥,٤٦٥	
٢٠	٢٦٧٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته	٣٢٠٥	م	٦٩٨	١٣٠,٨١٨	٨٢٨,٨١٨	جاري	٢,٦٥٦,٣٦٢	٠	٢,٦٥٦,٣٦٢	
٢٠	٣٠٠٠	ارتفاع اعلى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب اسفل البلاطة (ثلاثة الاف مترمكعب)	٣٣٠٥	م	٧٤٥	٥٣٠,٩١	١٢٧٥,٩١	جاري	٤,٢١٦,٨٨٣	٠	٤,٢١٦,٨٨٣	
٢١	٣٢٠٠	بالمتر المكعب خرساته مسلحة جاهزة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile)	٣١٠٥	م	٢٧١٦	٠	٢٧١٦	جاري	٨,٤٣٣,١٨٠	٠	٨,٤٣٣,١٨٠	
٢١	٣٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ .	٧٠	م	١٧٤٩	٠	١٧٤٩	جاري	١٢٢,٤٣٠	٠	١٢٢,٤٣٠	
٢٣	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .	٣٠٠٠٠	طن	٣٠٨٤	٦٣٥,١	٣٧١٩,١	جاري	١١١,٥٧٣,٠٠٠	٠	١١١,٥٧٣,٠٠٠	تعليبه ١٥٠٠٠٠ (مائة وخمسون الف جنيها) لحين استكمال الاختبارات بند رقم ٢٣-٢٨
٢٦	٣٦٠٠	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البار من العزل على البار	٥١	م	١٢١٢	٠	١٢١٢	جاري	٦١,٨١٢	٠	٦١,٨١٢	
٢٨	٦٤	بالعدد توريد وتركيب ركانز من النيوبرين.	١٥٠٠٠	عدد	٣٨	٠	٣٨	جاري	٥٧٠,٠٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	تعليبه ١١٥٠٠٠ (مائة وخمسة عشر الف جنيها) لحين استكمال الاختبارات بند رقم ٢٨
٢٨	٦٨	- بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ١٨٠ طن بجوايط بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	٣٧٥٠٠	عدد	١٥	٠	١٥	جاري	٥٦٢,٥٠٠	٠	٥٦٢,٥٠٠	
٣٢	٥٠٠	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش	٧٠	م	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٣٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	
التشويينات												
٢٣	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .	٣٠٠٠٠	طن	٤٠٠	٢٣٠٠	١٧٠	جاري	٥,١٠٠,٠٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠	٣,٠٦٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
اجمالي قيمه مستخلص جاري ٥												
											١٦٣,٠٢٦,٠٦٥	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ١٤٥,٩٣٩,١٣٦ فقط لا غير سبق صرفها للمقاول
ويُدفع للمقاول على الحساب ١٧,٠٨٦,٩٢٩
مدير عام التنفيذ والصيانة
المحاسب
مدير الأعمال
مهندس الهيئة
استشاري الهيئة
مهندس الشركة
رئيس الادارة المركزية
بدر عبدالتواب بدر
المهندس /
٥٠٦٢٩