

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢/١/١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠
بطول ٥ كم اتجاه الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٢١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد
للمقاولات والمدينة بالمستخلصات أرقام { ١ حتى ٤ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ١٢١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا قياتكم بقبول فائق الاحترام ... النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٤
مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع . ج

الإدارة المركزية

مهندس /
سليم سامى صالح



تلفون : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٥
فاكس : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٦

الهيئة العامة للطرق والجبارى والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
ط م ح . حملا . عند الناصب مع له الأمن : المظن .

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف

(٦) استلمت

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم : التفتيش
المبلغ المستحق إلى : مصلحة الغذاء والدواء
الطلبات طيه ، أو : لمصلحة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٦٤٧٦٨٩	
الجملة		٨٦٤٧٦٨٩	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____



تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	رقم : <u>٨٦٤٧٦٨٩</u> قسم : <u>التفتيش</u> فرع : <u>التفتيش</u> فصل : <u>التفتيش</u> بند : <u>التفتيش</u>	قرش : <u>٨٦٤٧٦٨٩</u> جنيه : <u>٨٦٤٧٦٨٩</u>
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي : _____ إضافي : _____ دمغة توقيع : _____	قرش : _____ جنيه : _____
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ _____

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٣ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____


إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

شيك
إذن صرف

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

م/ عبد الرؤوف حسين وشركاه

الهيئة العامة للطرق والكباري



ملخص فروق الأسعار من مستخلص رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ حتى مستخلص رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١

٢٠٢٤/٠١/١١

٢	البيان	قيمة فروق الاسعار
١	مستخلص (١)	٢٣١,٩٣٥,٢٩
٢	مستخلص (٢)	٣١٢,٧١٧,٦٨
٣	مستخلص (٣)	٩٤,٣٥٤,٧٦
٤	مستخلص (٤)	٢٢٣,٧٦١,٢٢
الاجمـــــالى		٨٦٢,٧٦٨,٩٥

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

خـ

٢٠٢٤

كشف فروق اسعار


مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بليس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢ الى الكم ٤,٢ بطول ٩,٢ كم اتجاه الروبيكي
الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا) عقد ٤٤١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/٠٧/٠٤

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

سنة الأساس يوليو ٢٠٢٢										
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي الحسابية عند القياس
١٢	حفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية (سولار)	١٠٠٠	٢٠	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢٢	١٢,٤٤٤,٤٤	٠,٢	٣٩٦,٢
		١٠٠٠	٢٠	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٧٨	٧,٥٥٥,٥٦	٠,٢	٣٩٦,٢
	علاوة النقل ايج لكل كم (١٠٦,٥٠ = ٦,٥٠ ج	١٠٠٠	٦,٥٠	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٤,٠٤٤,٤٤	٠,٢	٣٩٦,٢
		١٠٠٠	٦,٥٠	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٧٨	٢,٤٥٥,٥٦	٠,٢	٣٩٦,٢
سنة الأساس مايو ٢٠٢٢										
١٢	حفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية (سولار)	٤٥٢١١,٥	٢٣,٦	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٦٦٣,٩٠,٥٦	٠,٢	٣٩٦,٢
		٤٥٢١١,٥	٢٣,٦	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٧٨	٤٠٣,٨٥,٦٤	٠,٢	٣٩٦,٢
	علاوة النقل ايج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠ = ٦,٨٢٥ ج	٤٥٢١١,٥	٦,٨٢٥	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢٢	١٩١,٩٩٨,١٧	٠,٢	٣٩٦,٢
		٤٥٢١١,٥	٦,٨٢٥	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٧٨	١١٦,٥٧,٣٢	٠,٢	٣٩٦,٢
٢٥,٦٧٦,٣٦										
١٥,٥٨٩,٢٢										
٧,٤٢٥,٤٧										
٤,٥٠٨,٢٢										

مهندس الهيئة



سلوي سامي صالح
مدير الإدارة المركزية

مهندس الشركة

مهندس الشركة

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بلبس) لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢ الي الكم ٩,٢ بطول ٥ كم اتجاه الروبيكي
الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا) ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ - ٢٠٢٣/٠٨/١٧ حتى

٢٠٢٣/٠٧/٠٤ - ٢٠٢٣/٠٨/١٧ حتى

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

مستخلص ١ جاري

من بدء العمل ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند القياس المحاسبية ١٤	الرقم القياسي عند الفتح الذي ع	المعامل	فرق السعر
٢-٢	حفر في التربة المتماسكة ماعدا التربة الصخرية (السولار)	١٣٧٣٦٠,٥	٢٦,٧٠	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢	٢,٢٨٢,٠١٥,٧٧	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠٢٨٦٧٤٦٩٩	٨٨,٢٥٦,٢٧
		١٣٧٣٦٠,٥	٢٦,٧٠	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٨	١,٣٨٥,٥٠٩,٥٨	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠٢٨٦٧٤٦٩٩	٥٢,٥٨٤,١٧
	علاوة النقل اج لكل كم (١,٠٥٩٦,٥٠ = ٦,٨٢٥ ج)	١٣٧٣٦٠,٥	٦,٨٢٥	٤٥	يوليو-٢٣	٢٨	٠,٦٢٢٢٢٢٢٢٢	٥٨٢,٣٢٤,٢٦	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠٢٨٦٧٤٦٩٩	٢٢,٥٥٩,٨٩
		١٣٧٣٦٠,٥	٦,٨٢٥	٤٥	أغسطس-٢٣	١٧	٠,٣٧٧٧٧٧٧٧٨	٣٥٤,١٦١,١٦	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠٢٨٦٧٤٦٩٩	١٢,٦٩٧,٠٨
الإجمالي													٢٣١,٩٣٥,٢٩

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يؤكد

رئيس الإدارة المركزية
سلوي سامي صالح



٢٠٢٣/٠٨/١٧

كشف فروق اسعار

مشروع أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الرويني - العاشر - بلبس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢،٤ الي الكم ٩،٢ بطول ٥ كم اتجاه الرويني
الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً) ٤٤١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤

مستخلص ٢ جاري

من ٢٠٢٣/٠٨/١٨

حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٤

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

سنة الأساس مايو ٢٠٢٢									
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك
١٢	حفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية (سولار)	٢٦٣٦	٢٣,٦٠	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	١٨,١٤٤,٤٧	٠,٢
		٢٦٣٦	٢٣,٦٠	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	٣٨,٨٨١,٠٠	٠,٢
		٢٦٣٦	٢٣,٦٠	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٨٣٣٣٣٣٣٣	٥,١٨٤,١٣	٠,٢
	علاوة النقل ١,٠٥ لكل كم ج ٦,٨٢٥ = (١,٠٥ * ٦,٥٠)	٢٦٣٦	٦,٨٢٥	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	٥,٢٤٧,٢٩	٠,٢
		٢٦٣٦	٦,٨٢٥	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	١١,٢٤٤,١٩	٠,٢
		٢٦٣٦	٦,٨٢٥	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٨٣٣٣٣٣٣٣	١,٤٩٩,٢٣	٠,٢

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة



يصدق
رئيس الإدارة المركزية
للحسابات العامة
د. محمد سامي صالح

٢٠٢٤/٠٨/١٨

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)
خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بنينس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢,٤ الي الكم ٢,٩ بطول ٩,٢ كم باتجاه الروبيكي

۲۰۲۳/۰۸/۱۸ من

حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٤

استلام موقع : ۲۰۲۳/۰۷/۰۴

مهندیس الشركة

17

مهندس الهيئة

يُعتمد
الإدارة المركزية
مجلس
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس

.....
يعتمد

الإدارة المركزية

13

لوی، سام، صالح

3.
D.
C.

A hand-drawn diagram of a cell. It is an oval shape with a dashed outline. Inside, there is a large, irregularly shaped nucleus. Within the nucleus, there is a smaller, denser, and more irregularly shaped nucleolus. The drawing is done in black ink on a white background.

مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بلبيس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢,٤ الي الكم ٢,٩ بطول ٥ كم اتجاه الروبيكي

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

استلام موقع : ۲۰۲۳/۰۷/۰۴

حتى ٢٠٢٣/١٠/٤

سنة الأساس ٢٠٢٢

رقم السمر	المعامل	الرقم القياسي عند الفتح القياسي	الرقم القياسي عند الحسابية ١٤	ك	القيمة	نسبة التنفيذ لكل شهر	عدد الأيام	الشهر	المدة	البيان	رقم البند
٢,٧٨,٧٠	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	٥٣,٧٤٨,٢٥	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	١٤	أغسطس-٢٣	٤٨	٧١,٩٠	٢٥٦٣
٤,٤٥٤,٢٥	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	١١٥,١٧٤,٨١	٠,٦٢٥	٢٠	سبتمبر-٢٣	٤٨	٧١,٩٠	٢٥٦٣
٥٩٣,٩١	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	١٥,٣٥٦,٦٤	٠,٠٨٣٣٣٣٣٣	٤	أكتوبر-٢٣	٤٨	٧١,٩٠	٢٥٦٣
١٩٧,٣٢	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	٥,١٠١,٩٧	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	١٤	أغسطس-٢٣	٤٨	٦,٨٢٥	٢٥٦٣
٤٢٢,٨٢	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	١٠,٩٣٢,٨٠	٠,٦٢٥	٢٠	سبتمبر-٢٣	٤٨	٦,٨٢٥	٢٥٦٣
٥٦,٢٨	٠,٠٣٨٦٧٤٦٩٩	٣٣٢	٣٩٦,٢	٠,٢	١,٤٥٧,٧١	٠,٠٨٣٣٣٣٣٣	٤	أكتوبر-٢٣	٤٨	٦,٨٢٥	٢٥٦٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد

الإدارة المركزية

10

حاجہ سیدتی

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - ببليس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢,٤ الى الكم ٢,٩ بطول ٥ كم اتجاه الروبيكي

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٤

سنة الأساس مايو ٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	لك	الرقم القياسي عند القياس ١٤	الرقم القياسي عند الفتح ١٤	المعامل	فرق السعر
٢_٣	اعمال تحميل ونقل التربة CBR %١٠ (سولار)	١١٥٥١	٣٥	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	١١٧,٩١٦,٤٦	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٤,٥٦٠,٣٨
		١١٥٥١	٣٥	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	٢٥٦,٦٨,١٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٩,٧٧٢,٦٥
		١١٥٥١	٣٥	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٨٣٣٣٣٣٣٣	٣٣,٦٩٠,٤٢	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	١,٣٠٢,٩٧
١_٦	اعمال توريد وفرش طبقة أساس (سولار)	٢٢٠٤,٥	٢١٤	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	١٣٧,٥٩٧,٥٤	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٥,٣٣١,٥٤
		٢٢٠٤,٥	٢١٤	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	٢٩٤,٨٥١,٨٨	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	١١,٤٠٣,٣١
		٢٢٠٤,٥	٢١٤	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٨٣٣٣٣٣٣٣	٣٩,٣١٣,٥٨	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	١,٥٢٠,٤٤

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

سلوي ساي صالح



مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بلبس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢,٤ الى الكم ٩,٢ بطول ٥ كم اتجاه الروبيكي

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

مستخلص ۲ جاری

من ۷۱/۷۰/۱۸ ۲۰۲۳/۰۸/۱۸

حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٤

استلام موقع : ۲۰۲۳/۰۷/۰۴

سنة الأساس مايو ٢٠٢٢

سنة الأساس مايو ٢٠٢٢													
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التحويل لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١٤	الرقم القياسي عند الفتح ١٥	المعامل	فرق السعر
٢_٦	اعمال توريد و فرش طبقة تشريب (مسولار)	٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	٦١,٩١٥,٨٨	٠,١	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠١٩٣٣٧٣٤٩	١,١٩٧,٢٩
		٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	١٣٢,٦٧٦,٨٨	٠,١	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠١٩٣٣٧٣٤٩	٢,٥٦٥,٦٢
		٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٠٨٣٣٣٣٣٣	١٧,٦٩٠,٢٥	٠,١	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٠١٩٣٣٧٣٤٩	٣٤٢,٠٨
	اعمال توريد و فرش طبقة تشريب (بيتومين)	٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	أغسطس ٢٣	١٤	٠,٢٩١٦٦٦٦٧	٦١,٩١٥,٨٨	٠,٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٣,٩٨١,٨٧
		٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠,٦٢٥	١٣٢,٦٧٦,٨٨	٠,٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤	٨,٥٣٢,٥٨
		٦٨٧٠	٣٠,٩	٤٨	أكتوبر ٢٣	٤	٠,٠٨٣٣٣٣٣٣	١٧,٦٩٠,٢٥	٠,٦٥	٦٨٣,٦	٥٦٦	٠,١٣٥٠٥٣٠٠٤	٢,٢٨٩,١٢


مهندس الشركة

مهندس الهيئة


 جمهورية فلسطين
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة القدس
 كلية التربية
 قسم اللغة العربية
 ٢٠٢٠

كشف فروق اسعار

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)
شركة حديد سكة حديد (الرويني - العاشر - بلبس) لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢ الي الكم ٩,٢ بطول ٥ كم اتجاه الرويني



استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

حتى ٢٠٢٣/١١/٠٩

من بدء العمل ٢٠٢٣/١٠/٠٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند القياس	الرقم القياسي عند الفتح	المعامل	فرق السعر
٢_٢	حفر في التربة المتماصة عدا الصخرية (سولار)	٣٦١٦٩,٢٣	٢٦,٧٠	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٢٤,٩١٣,٨١
	علاوة النقل ١,٠٥ لكل كم ج ٦,٨٢٥ = (١,٠٥ * ٦,٨٢٥)	٣٦١٦٩,٢٣	٢٦,٧٠	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	١٠,٩٩٥,١٩
		٣٦١٦٩,٢٣	٦,٨٢٥	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٦,٣٦٨,٤٢
		٣٦١٦٩,٢٣	٦,٨٢٥	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٢,٨١٠,٥٧
٣_٢	امعال حفر اجهاد ٢٠٠...٢٠٠ كجم (سولار)	١٠٢٨٧	٧١,٩٠	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٩,٤٦٨,٢٢
	علاوة النقل ١,٠٥ لكل كم ج ٦,٨٢٥ = (١,٠٥ * ٦,٨٢٥)	١٠٢٨٧	٧١,٩٠	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٢,٣٦٦,٤٨
		١٠٢٨٧	٦,٨٢٥	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٨٩٨,٧٦
		١٠٢٨٧	٦,٨٢٥	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٩,٨٣٢,٢٢
٢_٣	امعال تحميل و نقل التربة 20% CBR (سولار)	٧٥٦٤	٤١,٤٠	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٤,٠٠٨,٦٩
	علاوة النقل ١,٠٥ لكل كم ج ٦,٨٢٥ = (١,٠٥ * ٦,٨٢٥)	٧٥٦٤	٤١,٤٠	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	١,٦٠٧,٩١
		١٩١١٥	٢,٩٠	٣٦	أكتوبر-٢٣	٢٧	٠,٧٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٣٩٦,٢	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٧٠٩,٦٢
		١٩١١٥	٢,٩٠	٣٦	نوفمبر-٢٣	٩	٠,٢٥	٩٤٤,١٨٨,٨٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٣٨٦٧٤٦٩٩	٩٤,٣٥٤,٧٦

الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٣/١٠/٠٥
من بدء العمل ٢٠٢٣/١٠/٠٥

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر - بلبس) لتنفيذ المسافة من الكم ٢,٤ الي الكم ٢,٩ بطول ٥ كم اتجاه الروبيكي

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقة)

فتح فني : ٢٠٢٣/٠٦/١٤

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

شركة مصر للإنشاء والتعمير
EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION
مستخلص ٤ جاري في المصالحات - روكم - ٢٠٢٣/١١/١٠
من بدء العمل ٢٠٢٣/١١/١٠ حتى ٢٠٢٤/٠١/١١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند القياس	الرقم القياسي عند الفتح الفعلي	المعامل	فروق السعر
٢_٢	حفر في التربة المتعاسكة عدا الصخرية (سولار)	٥٠٠٠٠	٢٦,٧٠	٦٣	نوفمبر-٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٢٢,٧٨٦,١٤
		٥٠٠٠٠	٢٦,٧٠	٦٣	ديسمبر-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٤٩٢	٦٥٦,٩٠٤,٧٦	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٣٢,٦٦٦,٦٩
٢_٢	علاوة النقل ١٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	٥٠٠٠٠	٢٦,٧٠	٦٣	يناير-٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠٣١٧٥	٢٣٣,٩٥٠,٢٤	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٥,٨٢٤,٥٥
		٥٠٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	نوفمبر-٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١١٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٨,٥٩٨,١٤
٢_٢	اعمال حفر اجهاد ١٠٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	٥٠٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	ديسمبر-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٤٩٢	١٦٧,٩١٦,٦٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٢,٥٠٠,٩٥
		٥٠٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	يناير-٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠٣١٧٥	٥٩,٥٨٣,٦٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٤,٢١٢,٤٥
٢_٢	اعمال حفر اجهاد ١٠٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	٤٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	نوفمبر-٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٨٢,٢٦٦,٦٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٦,٢١٨,٣٨
		٤٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	ديسمبر-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٤٩٢	١٢١,٤٤١,٢٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٢,٥٠٠,٩٥
٢_٢	اعمال حفر اجهاد ١٠٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	٤٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	يناير-٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠٣١٧٥	٤٣,٩٢٠,٦٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٨,٥٩٨,١٤
		٤٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	نوفمبر-٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	١٦٧,٩١٦,٦٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	١٢,٦٨١,١٦
٢_٢	اعمال حفر اجهاد ١٠٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	٧٠٠٠	٧,١٩	٦٣	ديسمبر-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٤٩٢	٢٤٧,٦٥٥,٥٦	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٤,٤٩٩,٧٧
		٧٠٠٠	٧,١٩	٦٣	يناير-٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠٣١٧٥	٨٧,٨٧٧,٧٨	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	١,٥٢٨,٤٠
٢_٢	علاوة النقل ١٠٠ ج لكل كم (١,٠٥٦,٥٠٠ ج ٦,٨٢٥ ج)	١١٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	نوفمبر-٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣	٢٥٠,٢٥٠,٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	١,٨٩١,٥٩
		١١٠٠٠	٦,٨٢٥	٦٣	ديسمبر-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٤٩٢	٦٦٩,٤١,٦٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠٤٨١٩	٦,٧١٢,٢١

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة



مهندس الهيئة
مهندس الإدارة المركزية
مهندس الهيئة
مهندس الإدارة المركزية

كشف فروق اسعار

مشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الرويني - العاشر - بليس) لتنفيذ المسافة من الكم ٩,٢ الي الكم ٩,٢ بطول ٥ كم اتجاه الرويني

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

فتح فني : ٢٠٢٣/٠٦/١٤

استلام موقع : ٢٠٢٣/٠٧/٠٤

من بدء العمل ٢٠٢٣/٠٦/١٠ - روكس - مصر الجديدة

حتى ٢٠٢٤/٠١/١١

سنة الأساس مايو ٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ع ١	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع ٢	المعامل	فروق السعر
٢-٣	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	١٠٠٠٠	٤٤,٦٠	٦٣	نوفمبر ٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	١٤٨,٦٦٦,٦٧	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٧,٦١٢,٤٥
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	١٠٠٠٠	٤٤,٦٠	٦٣	ديسمبر ٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠-٦٣٤٩٢	٢١٩,٤٦٠,٣٢	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	١١,٣٣٦,٤٣
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	١٠٠٠٠	٤٤,٦٠	٦٣	يناير ٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠-٣١٧٥٠	٧٨,٨٧٣,٠٢	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٣,٩٨٧,٤٧
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٣٥٠٠	٤١,٤٠	٦٣	نوفمبر ٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	٤٨,٣٠٠,٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٢,٤٧٣,١٩
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٣٥٠٠	٤١,٤٠	٦٣	ديسمبر ٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠-٦٣٤٩٢	٧١,٣٠٠,٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٣,٦٥٠,٩٠
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٣٥٠٠	٤١,٤٠	٦٣	يناير ٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠-٣١٧٥٠	٢٥,٣٠٠,٠٠	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	١,٢٩٥,٤٨
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٨٠٠٠	٣٥	٦٣	نوفمبر ٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	٩٣,٣٣٣,٣٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٤,٧٧٩,١٢
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٨٠٠٠	٣٥	٦٣	ديسمبر ٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠-٦٣٤٩٢	١٣٧,٧٧٧,٧٨	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٧,٠٥٤,٨٩
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٨٠٠٠	٣٥	٦٣	يناير ٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠-٣١٧٥٠	٤٨,٨٨٨,٨٩	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٢,٥٠٣,٣٥
	اعمال تحميل ونقل اترية CBR ٢٥ (سولار)	٢١٥٠٠	٤٦,٤٠	٦٣	نوفمبر ٢٣	٢١	٠,٣٣٣٣٣٣٣٣	٣٣٢,٥٣٣,٣٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	١٧,٠٢٧,٣١
	علاوة النقل ١,٤٥ لكل كم (١,٤٥*٣٢٢ = ٤٦٦,٤٠ ج	٢١٥٠٠	٤٦,٤٠	٦٣	ديسمبر ٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠-٦٣٤٩٢	٤٩٠,٨٨٢,٥٤	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٢٥,١٣٥,٥٥
		٢١٥٠٠	٤٦,٤٠	٦٣	يناير ٢٤	١١	٠,١٧٤٦٠-٣١٧٥٠	١٧٤,١٨٤,١٣	٠,٢	٤١٧	٣٣٢	٠,٠٥١٢٠-٤٨١٩	٨,٩١٩,٠٧
		٢١٥٠٠	٤٦,٤٠	٦٣									٢٢٣,٧٦١,٢٢

الاجمالي

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



يصدق
رئيس الإدارة المركزية
سلوي سامي صالح