

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٩) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/١٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
 - وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم توريدها .
 - وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/١٩

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



Signature

Signature

Signature

لا بد من العلم

رئيس المصلحة

(٦) استلمت _____
إذن صرف _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠١ _____

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تلميع الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوارق المتعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبوچيرسي أو مبني طوب غير مسلح لزوم العوارق المتعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسي الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتدة من المهندسين المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/سم2 و لا يقل محتوي الاسمنت 250 كجم/م3.	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقازمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة من 28 يوم من الصب والا يقل محتوي الاسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح اسن (Fair Face).	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البوبوتومين للتواعد المسلحة والسملات والاصعة.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورمص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتحميق ورمص ودمك وتقدم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125كجم/سم2 .	٣٥٣,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع انواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٦٨١٥,٠٠	٩٣,٠٠	٦٩٠٨,٠٠	جاري	٦٩٧٧٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٦٩٧٧٠٨,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورمص ودمك نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا لرسومات التنفيذ وحسب تعليمات المهندسين المشرف مورده من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالطن توريد تركيب كابسونات دائمة معدنية للخوازيق بالكسل وسملات مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٢٢,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	بيان المعدات موجود
52-أ	بالمتر الطولي اصال خوازيق بطول 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصيب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	٢١٢٣٧,٠٠	٧٨٥,٠٠	٢٢٠٢٢,٠٠	جاري	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	
57-أ	بالعد عمل اختبار خازوق عامل مفر د وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايزات والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف قطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-ج	بالعد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدمان بملدة مقاومة للصدا	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٥٢,٠٠	٠٤,٠٠	٥٦,٠٠	جاري	٢٨٥٤٦٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٥٤٦٥٦,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبند الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتدة من المهندسين المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/م3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٣٦,٠٠	١٧,٠٠	٥٥٣,٠٠	جاري	١٠٠٢٥٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٥٨٩,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد ورمص خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتدة للحصول للصلب المعلى اللازم للحصول على سطح اسن لاسطح الظاهره وكل التقرينات اللازمه ومعالجه وعلى ان تحقق الخرسانه رقيه لا تقل عن 450 كجم/سم2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١١١٤٦,٠٠	١٥٤٦,٠٠	١٢٦٩٢,٠٠	جاري	٤٢٢٠٠٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٢٢٠٠٩٠٠,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب اصال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام اللشد المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بكتاج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
63-د	بالمتر المكعب اصال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام اللشد المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بكتاج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب اصال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام اللشد المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بكتاج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٤٣٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٤٦٩٥,٠٠	جاري	٢٢٦٣٤٥٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦٣٤٥٩٥,٠٠	
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الابهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقازمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والطبيعة والا يقل محتوي الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح اسن (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوزاش والتجهيزات اللازمه لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدم الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطراف وتثبيت التلئت السفلية للركن ذات الجواب داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط اثناء التركيب طبقا لرسومات ومتطلبات التنفيذ القيدة لذلك وما يتبطل لذلك من مدلت قيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الارناش بأي حمله طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا لمتطلبات المواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الابهاد من الكبلات عالية الابهاد والاكسوارات ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	٦٨٢,٠٠	٢٧٣,٠٠	٩٥٥,٠٠	جاري	٨٩٤٩٣٠٥,٠٠	٢٢٣٧٠٠٠,٠٠	٦٧١٢٣٠٥,٠٠	حجز 2237000 لخزن تركيب الكمره

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

تحريراً في سنة 2025
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد
المحاسب /
جنيه
على الحساب /
غير الواردة بصك الشروط اعتدلت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2025

مدير المشروع الهيئه
مهندس / راشد نكري

الاستشاري العام
شركة سيمترا SYSTRA
مهندس /
مهندس /
مهندس /
مهندس /

روجح فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا
مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كبري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العالمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مستخلص رقم (29) جارى

المنطقة الأولى											العدد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11											مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء											في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/3/31										
البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات																															
67-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة السب لزوم PRECAST PARAPET بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تكون المقطورة المنزلة للمكب القوي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/م2 بعد 28 يوم من السب بالطبقة والأقل محتوي الأسمنت عن 440 كم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للموصل (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعسر والسب يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتم وصل الشدات الخاصة بجميع المعدات والارانش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد السب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	٣٢٠٠,٠٠	٦٣٥٤,٠٠	م.ط	٦٣٥,٠٠	٩٧,٠٠	٧٣٢,٠٠	جارى	٤٦٥١١٢٨,٠٠	١٨٦٠٠٠٠,٠٠	٢٧٩١١٢٨,٠٠	حجز 1860000 لحين التركيب النيوجيرسي																															
٦٩	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري اطوال حتى 12م بالبر.	١٤٥٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٦٨١٨,٠٠	٥١٢,٠٠	٧٣٣٠,٠٠	جارى	٢٢١٤٠٢٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢١٤٠٢٦٥٠,٠٠																																
٧١	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كبلات عالية الاجهاد من اسلاك منجولة لزوم البيلك المطري للتكويري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والتلفا تشيل جميع الكسورارات طبقا لاسول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاصل حسب التعليمات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبناء شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٧٠٠,٠٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جارى	٨٦٧٥٠١,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	٧٣٧٥٠١,٠٠	حجز 130000 لحين الانتهاء من الحقن																															
٧٤	بالمتر المربع صل طبقة عزله من البورتوسين والدهان وجهان على البراد والسب يشمل كل مايلزم لنهر العمل نوا كمالا وذلك طبقا لاسول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعداد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهر العمل نوا كمالا والتفليس خنسى وطبقا لاسول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	٣٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٩٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦١٧٠,٠٠																																
٨٠	بالعد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة أعلى من 750 طن حتى 1000 طن.	١٠٤,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	جارى	٩٠٩٠٠٠٠,٠٠	١٣٦٣٥٠٠٠,٠٠	٧٧٢٦٥٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات																															
81-ا	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	١٥٠,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات																															
81-هـ	حمولة الركيزة من 1801 الي 2000 طن	٠٢,٠٠	١٥٤٣١١٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٣٠٨٦٢٢٨,٠٠	٤٦٢٩٣٤,٢٠	٢٦٢٣٢٩٣,٨٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات																															
أعمال الجزيرة																																											
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورم ودمك مقدوم لزوم تهييد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠																																
٩5-ا	بالمتر الطولي تنفيذ جص في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كم/م2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠																																
98-ا	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتراعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كم/م2.	٥٤٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠																																
١٠٥	بالمتر توريد تركيب قيرولات دامة معنينة للخوازيق بالكلر وسماكات مختلفة.	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جارى	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠																																
١-106	بالمتر الطولي اصل خوازيق بطول 120 م بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية مسفورة ومعبورة في مواعدها على الأرض الطبيعية وتصيب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كم/ م2 بعد 28 يوم من السب ومحتوي اسمنت بورتلاندي عدي لا يقل عن 400 كم/ م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كم/م2	١١١٥٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	جاري	٧٣٠٣٢٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٣٠٣٢٥٠٠,٠٠																																
١-109	بالعد صل لفتيخ على خنوق غير عامل وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكط خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جارى	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠																																
١-111	بالعد صل لفتيخ على خنوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكط خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جارى	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠																																
١-114	بالعد صل لفتيخ Sonic Coring Test على طول الخنوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جارى	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠																																
114-ج	بالعد صل لفتيخ Sonic Coring Test على طول الخنوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠																																
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عليه لاسانات ويدات الكرات سابقة السب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كم/ م2 و لا يقل محتوي الأسمنت 300 كم/م3.	١٠٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠																																
١١٦	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الاجناسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسيو السطح المطري اللازم للحصول على سطح أملس اللامع الظاهر وكل تقريبات اللازم ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رغبه لا تقل عن 450 كم/م2 .	٨٨٥٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠																																
١-116	عائرة استخدام خرسانة كتلة Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠																																
117-د	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاتصده شاملة التاج والازوم الكاف بالجزيرة باستخدام فرم منسجم عن استخدام الشده المعنليه والارانش اللازم بجهاد الاقل عن 450 كم/م2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب منبر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣١٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٤,٠٠	جاري	١٥٣٦٢٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٦٢٨٠٠,٠٠																																
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكرات سابقة السب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقطورة المنزلة للمكب القوي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من السب بالطبقة والأقل محتوي الأسمنت عن 440 كم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للموصل (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعسر والسب يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتم وصل الشدات الخاصة بجميع المعدات والارانش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد السب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكبلات عالية الاجهاد والاكسورارات	٢٢٧٥,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	٢٢٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠١,٠٠	جاري	٢٢٨٦٣٩٨٨,٠٠	٧٠٠٠٠٠,٠٠	٢٢١٦٣٩٨٨,٠٠	حجز 700000 لحين تركيب الكمره																															
119-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقطورة المنزلة للمكب القوي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/م2 بعد 28 يوم من السب بالطبقة والأقل محتوي الأسمنت عن 440 كم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للموصل (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعسر والسب يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتم وصل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد السب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٧٠٠,٠٠	٤١٧٩,٠٠	م3	٢١٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٠٨,٠٠	جاري	٨٨٠٩٣٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٠٩٣٣٢,٠٠																																
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة السب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقطورة المنزلة للمكب القوي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/م2 بعد 28 يوم من السب بالطبقة والأقل محتوي الأسمنت عن 440 كم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للموصل (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعسر والسب يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والتم وصل الشدات الخاصة بجميع المعدات والارانش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد السب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	٩٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	٦٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	جاري	٤٤٣٠٢٣٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	٢٧٣٠٢٣٠,٠٠	حجز 1700000 لحين التركيب النيوجيرسي																															
١٢١	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٦٩٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٦١٩٠,٠٠	٠١,٠٠	٦١٩١,٠٠	جاري	١٩٠٢٤٩٤٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٠٢٤٩٤٣٠,٠٠																																

رؤس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس/ طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصلك الشروط أعدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2025

تحريراً في سنة 2025
قرش
يقع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام
شركة سيمسترا SYSTRA
مهندس /
مهندس /
مهندس / صوب الزناد

رؤس فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مقاول م. محمود البنا
مدير مشروع مقاول م. رضا أمين

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري التيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مستخلص رقم (29) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/3/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الأجهاد من اسلاك مجولة لزوم الهيكل المطري للكوبري ، بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	١٥٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٨,٠٠	جاري	١٠٤٧٢٠٠٤,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٣٧٢٠٠٤,٠٠	حجز 100000 لحين الانتهاء من الحقن
١٢٦	والتفة تشمل جميع الأكسورات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف وكل مايلزم لانتهاء الأعمال حسب المخططات التنفيذية المعدة والمواصفات الفنية والبيد شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	١٥٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيرتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧١٨٠٠٠,٠٠	٥١٢٨٢٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-ا	حصوله الركيهه حتى 1200 طن	٠٢,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% حتى انتهاء الاختبارات
144-ج	أعمال نظام تأريض Earthing - المزد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	١٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٩٢٦٢,٥٠	١٣٨٩,٣٨	٧٨٧٣,١٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-د	أعمال نظام تأريض Earthing - بالحد 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٢٧١٧,٠٠	٤٠٧٥,٥٠	٢٣٠٩٤,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
أعمال المجري المالي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتركيب المجري المالي لزوم حركة المعدات البحرية.	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-ا	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح أعمال نمشة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل المطري.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
١٥١	بالطن توريد تركيب كابسونات دائمة معنينة للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بالقطار وسككات مختلفة.	٨٠٥,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-ا	بالمتر الطولي أصل خوازيق بقطر 200 سم بجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية معنونة ومصبورة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر من 400 كجم / م2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2	٥٤٣٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-ا	بالحد عمل اختبار على خاوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-ا	بالحد عمل اختبار خاوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله للتشغيل باستخدام الجاكات والبراير والبيد شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالحد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاوق - قطر 200 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الاساسات بجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السبك مع الدمك الميكانيكي جيدا ونسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح امس للاسفلح الظاهره وكل التقيوت اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسة رقيه لا تقل عن 450 كجم/م2	٨٣٣٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسة جاهزة لزوم الاصد شامله للتيحان بجري النيل باستخدام فرم مصلمه مع استخدام الشده المعنونه والاوتش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	٢٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	٢٢٦١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦١,٠٠	جاري	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسة مسلحة سايه الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل المطري فوق المجري المالي وذلك باستخدام نظام المعرفت الكابولييه المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / م2 بعد 28 يوم بعثوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 واستخدم مواد الإضافات المعنونه للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / م2 بعد 48 ساعه لإجراء أصل شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعنونه للحصول (duarability) لا تقل عن 120 مئة للحصر والتفة تشمل الشدات المعنونه الكتيه والفرم الخشبييه والتقيوت والتفة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسورات	٥٢٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٣٩٨٩,٠٠	٢٩١,٠٠	٤٢٨٠,٠٠	جاري	٣٥٢٤٥٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٢٤٥٨٠٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بجري النيل بنظام المسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة المميزة للمكب القياسي للخرسة المسلحة عن 550 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة واللا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعنونه للحصول (duarability) لا تقل عن 120 مئة للحصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والتفة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل النمسة	٥٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	٢٨٧٩,٠٠	٥٨٨,٠٠	٣٤٦٧,٠٠	جاري	١٨٥٣٨٠٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٥٣٨٠٤٩,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR B500 زيادة المبطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالتيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٦٩٥٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	٧١٨٨,٠٠	جاري	٢٢٤٨٣٣٤٥٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٤٨٣٣٤٥٢,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيمسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد تكري

تحريراً في سنة 2025

قرش

يقفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أختمت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025

مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزال

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (29) جاري

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/3/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كبلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦١٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٣١٣,٠٠	٤٦,٠٠	٣٥٩,٠٠	جاري	٣٦٤٨٨٤٠١,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	٣٣٥٨٨٤٠١,٠٠	حجز حين حقن سيجمنت
172-أ	حمولة الركيزة حتي 1200 طن	٠٤,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٤٠٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٣٨٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
173-أ	حمولة الركيزة من 2201 الي 2400 طن	١٢,٠٠	٢٢٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٧٣٦٠٠٠,٠٠	٤١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٣٢٥٦٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
اجمالي الاعمال												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (28)												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 29)												
١٥٠٣٣٠٨٨٣٥,٤٣												
٤٧٢٢٦٣٧٨,٠٠												
١٥٠٥٣٥٢١٣,٤٣												
٣٢٢٩٧٨٥٣,٠٨												
١٥٨٢٨٣٣٠٦٦,٥٠												

عن صلية / تنفيذ أعمال إنشائية للكوبري على نهر أفراسيم بمحطة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أنس

مهندس /

مهندس / حبيب الوناد

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد نكري

تحريراً في سنة 2025

قرش جنيه

ينفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصك الشروط أتممت من


يعتمد ،

المحاسب /

على الحساب / نهائي

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025



رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجلال

