


مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية رفع كفاءة طريق جرجا - الصيريات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا
(من كيلو 10700 الى كيلو 14525) ضمن مبادرة حياة كريمة



شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثانية - قنا

العقد رقم 2025/2024/721 مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى 2025/3/1

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		استقطاع او عجز	قيمة الاصل التي تمت الى الان		جاري او نهائي	جملة مقدار الاصل التي تمت الى الان	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	اللة		نوع العمل	رقم بند
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه						جنيه	جنيه		
التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد	1,974,000			1,974,000	23500	1500	22000	2م	84				اصحال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك 30سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .	1
تجهيزات الموقع والمعدات متواجدة	2,956,200			2,956,200	758	52	706	الطن	3900				بالطن أعمال توريد و إضافة اسمنت بورتلاند عادي رتبة 42.5 وطبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .	2
براغي تطبيق شروط وفئات التعاقد اللازمات الإشراعية والتخديرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة	0			0	0	0	0	3م	324				بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احتساب علاوة 17 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 14 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة الحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يشيت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	3
مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة	1,582,050			1,582,050	42188	0	42188	2م	37.5				بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 0.75 كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا	4
براغي خصم مجاء بمحضر التقدير ومحتضر الاستلام الاكثاني	13,457,972			13,457,972	42188	0	42188	2م	319				بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات	5
	19,970,222.00			19,970,222.00										

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب:

ظفر الصالحات

يقعده

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقراها

تحريرا في

بذبح الي المقاول مبلغ

م/ روماني ارميا

مدير عام المشروعات

م/ محمد عبد العال

الجهة المالكة

احمد عبدالباست

مهندس المشروع

جيشي المشروع

تحريرا في: 2025 / 1 /

الشركة المنفذة

م/ محمد الويتي

م/ محمد الويتي

الاستقطاعات	
الصافي	

[illegible]

یزاعی خصم ما یستجد بمحضر تقیم العملية

