



٥٩٩  
٢٠١٦٢٩

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا  
ملف رقم: ٢٣٦١٦٢٠

بخصوص: اعمال رد الشيبى لأصلة من امارات خط انحدار بطريق  
أسيوط / درنكة الغايم  
تنفيذ: المكتب الهندسى للمقاولات  
رقم العقد: ٩٥٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل  
مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتبيه  
بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحرير في: ٢٠٢٥/٠٦/٢٩

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط - المنيا)

مهندس /

أ.د.الدكتور محمد فوزي



**جمهورية مصر العربية**  
**استمارة لاعتماد الصرف**

(١)


مصلحة : **الجهة المأمور للنفاذ والحكم**  
قسم : **المتحقق من الأداء بمحض  
المبلغ المستحق إلى : الملكية العامة للعقارات**

بموجب ملخصها رقم ٢٠٩٣ لعام ٢٠٢٢ بأهم مصا  
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارطاً وصرف المبالغ بواسطة

إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :  
شيك على الخارج { صاحب الحق أو :  
يسحب باسم الملكية العامة للعقارات  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير					
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	قرش	رقم
				٣٦٤٤٤٣	٣٦٤٤٤٣

رقم :  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
	قرش	جنيه	فرع	فصل	بند	قرش	
							إجمالي الأصل
	بيانات الاستقطاعات			قرش جنيه فرع فصل بند			
	عادى	إضافى	دمعة توقيع				
	قرش	جنيه	قرش جنيه				
	رسم الدمعة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						



رئيس المصلحة

علامة

٣٥٨٨

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : الإيرادات


إ捺مضاء : الإيماء

( ج ) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روج في سنة ٢٠٢ علامات المراجع ورئيس المصلحة

شيكل  
يعتمد سحب إذن صرف

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ




(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح» )

إ捺مضاء الكاتب المنوط

( د )

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إ捺مضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ



إ捺مضاء الكاتب المنوط : رقم : شيك إذن صرف

تحت رقم : إ捺مضاء الكاتب المنوط : الشيكات الموالات

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

إ捺مضاء الكاتب المنوط : رقم : الشيكات المطالبات

(٥) أدرج في كشف

إ捺مضاء الكاتب المنوط : رقم :

وزارة النقل

المكتب الهندسي  
للمقاولات العمومية

شركة المقاولات  
المسند إليها العملية :

تاريخ استلام الموقع : ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥ م

تاريخ النهو المقرر : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥ م

مستخلص جاري ( ١ )

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ١٦

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنفذة باسيوط والمنيا

اسم العملية: اعمال رد الشيء لأصله عن امرار خط انحدار بطريق أسيوط / درنكة / الغنائم

لتنفيذ مشروع صحي بطول ١,٥ كم (بأثر المباشر)

العقد رقم: ٢٠٢٥ / ٩٥٩

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	اجمالى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات امر الاستناد او التعاقد				
				استقطاعات	الوحدة					بندو الأعمال	م			
لافتات المشروع موجودة				٨٢٨,٣٦٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	-	٩٧٧,٩٢٥,٠٠	٣٨٣,٥٠	٢,٥٥٠,٠٠	٣م	١	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تنكير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم (مسافة النقل ٥٥,٠٠ كم) السعر ٣٢٤ حتى مسافة ٢٠ كم - علاوة نقل بالزيادة او النقصان ١,٧٠ جنية $383,50 = 35 \times 1,70 + 324$	
طاقم الإشراف متواجد				٥١٩,٠٠٠,٠٠	٨,٦٥٠,٠٠	٨,٦٥٠,٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٢م	٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م	
مراجعة المحملات بالأدارة عدد ١٥ كرتونة ورق A4				٢,٦٠٧,٩٧٥,٠٠	٨,٦٥٠,٠٠	٨,٦٥٠,٠٠	-	٣,٦١٨,٠٠٠,٠٠	٣٠١,٥٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٢م	٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الاسفلت بسمك ٦ سم	
				٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠	فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير									الجملة

مدير عام هيئة الطرق

يعتمد ....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي



مدير المشروع بـهيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع :

مهندس شركة المقاولات المنفذة

الاسم : م / محمد سمير يوسف

التوقيع :

الاسم : م / اشرف رمزي  
التوقيع : اشرف رمزي

جملة الأعمال	٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠
جملة الأعمال السابقة	٠,٠٠
المستحق صرفه	٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠

### الاستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١٩٧,٧٦٦,٧٥
دفعة عادية	٢٣,٨٣٢,٠١
دفعة إضافية	٧١,٤٩٦,٠٣
دفعة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٠,٠٠
الرسم	٠,٠٠
١.٠ % ١٥	٠,٠٠
١٤ % ض.م	٠,٠٠
عاملة غير منتظمة	١٧,٧٩٩,٠١
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعطى لحساب الدالنين	٠,٠٠

جملة الاستقطاعات	٣١٠,٨٩٤,٢٠
الصافي	٣,٦٤٤,٤٤٠,٨٠



يعتمد ،،  
رئيس الإدارة المركزية  
  
مهندس /  
"Islam Mohamed Fawzy"