



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدئري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح بقيمة ٢٦٧٦٨٥٠ (اثنان مليون وستمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها لاغير).

يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٥/ /

مرفقات

عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح

عدد () مستخلص ٢ جاري

عدد () حصر أعمال

أشرف

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

١٧
مشيرة السيد عبد الله

مهندس /

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة الطرق والكبارى والنقل البرى
قسم المخططات العامة
رقم الملف / ٣٠٨٢
تاريخ / ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٧
التوقيع /

كشف رقم (٢) جاري عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالاتجاهين (بالامر المباشر)

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٣٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣

تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٥ / ٠٧ / ١٤

تنفيذ : شركة مصرية لمستزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية			
١	بالعد توريد وتركيب فاصل حركة بمحدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم التثبيت بشرائح من الورق العاكس من النوع الماسي بعدد (٣) شرائح والورق الماسي مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D٤٩٥ XL او ما يعادلها يتم التنفيذ طبقا لتعليمات جهة الاشراف.	١٦٠٠	٠	عدد	١٠٠٠٠	٢٢١٨	١٥٨٠	٣٧٩٨	٠	٦٠٧٦٨٠٠		٦٠٧٦٨٠٠,٠٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالتره متواجده - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجده
٢	اعمال توريد وتركيب فاصل حركة بدون محدد ويتم التثبيت بعدد ٣ مسامير والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٠٠٠	٠	عدد	١١٠٠	٥٥١	٧١,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠	٦٢٢٠٠٠		٦٢٢٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالعد نقل وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني يتم تثبيتها بعدد ٢ طلقة علي الحاجز والمسافة البيئية للعاكس ٦م ويتم التثبيت طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤٣	٠	عدد	٥٠٠٠	٣٢٣٠	٠,٠٠	٣٢٣٠,٠٠	٠	١٣٨٨٩٠		١٣٨٨٩٠,٠٠٠	
٤	بالعد نقل وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني يتم تثبيتها بعدد ٢ طلقة علي الحاجز والمسافة البيئية للعاكس ٦م علي ان يتم استلام العاكس من مصنع العلامات بمدينة نصر ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٦	٠	عدد	٥٠٠٠	٤٩٥٠	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠	١٢٨٧٠٠		١٢٨٧٠٠,٠٠٠	
٥	اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النور الطريق بالبويات المرورية البيضاء العاكسة علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون علي أن يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٠٠	٠	م	١٠٠٠٠	٦٧٤٧	٣٨٩,٢٥	٧١٣٦	٠	١٤٢٧٢٥٠		١٤٢٧٢٥٠,٠٠٠	
الإجمالي													
									٠	٨٣٩٣٦٤٠		٨٣٩٣٦٤٠,٠٠٠	

٥٧١٦٧٩٠	قيمة المستخلص السابق
٨٣٩٣٦٤٠,٠٠٠	قيمة المستخلص الحالي
٢٦٧٦٨٥٠,٠٠٠	قيمة المستحق صرفه

المستخلص بقيمة

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الجواد

تحريرا في / / ٢٠٢٥

مهندس الهيئة / احمد حسن

مهندس الشركة /

مدير العملية /

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه للطريق
الدائري ومحاوره

م/ مشيرة السيد عبد الله

م/ محمود الشيخ

مدير عام المشروعات /

