



رقم البند	بيان الاصلا	اللمة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الاصلا التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصلا	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاصلا التي تمت	نسبة الصرف	استقطاع او حوز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
(١-٣)	اصلا تحميل وتوريد ونقل اكرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التوسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى عمق (٢٠ متر) اسلا منحسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اطر من منحسوب (٢٠ متر) من منحسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التوسية للجسر الترابي والكتف (طن) الا تكل نسبة تحميل كالمواصفات (لا تكل عن ٢٠%) والارض الطوية متفردة ورشها بعوا الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وبسمك الجود بالرسومات الوصول إلى أقصى كلفة جلة (٩٥%) من الكلفة الجلة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المحددة والبند يجمع مشتتاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللمة شاملة باقتراح المنسوب .												
	مسألة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان.	٥٧,٠٠	٣م		٠,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	جاري ١	٦١٤٨٥٩,٠٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٥٦١,٨٢	مكتب جهز الاشراف متواجده
	السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط واختبارات ونقل لواع العمل حتى مسافة ٢ كم .	١١٣,٤٠	٣م		٠,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	جاري ١	١٢٢٣٢٤٥,٨٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	١١٩٨٧٨٠,٨٨	المصل ومهندسون المصل متواجدين
	البند لا يشمل الفرمة المحجورة.	٤٨,٠٤٨	٣م		٠,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	جاري ١	٥١٨٢٩٣,٧٨	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٩٢٧,٩٠	براضي تطبيق نصوص التعاقد
	رسم المعده المحجورة طبقا لبند العقد (١,١٢٣١,٣٨٣) طبقا للمفاضله محجر الخير	١٣,٠٠	٣م		٠,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	١٠,٧٨٧,٠٠	جاري ١	١٤٠٢٣١,٠٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٤٢٦,٣٨	لوحت المشروع متواجده
	رسم الكثرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة ومواصفات طبقا لما جاء بفقمة الموحدة لاصلا الطرق												
(١-٤)	بغائر المكعب اصلا توريد وفرش طبقا لتاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة العار من مثل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تكل نسبة تعمل كالمواصفات عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الانحصان عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التوسية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بعوا الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وبسمك الجود للهراسات للوصول إلى أقصى كلفة جلة كسوى (لا تكل عن ٩٥%) من الكلفة المعملية واللمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التصميمية والبند يجمع مشتتاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وإقرار الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.												
	مسألة النقل لا تكل عن ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٣م		٠,٠٠	١٦١٩,٠٠	١٦١٩,٠٠	جاري ١	١٦١٩٠٠,٠٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٦٦٢,٠٠	
	و يتم احتساب علوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان.	٦٣,٦٠	٣م		٠,٠٠	١٠,٨٣,٠٠	١٠,٨٣,٠٠	جاري ١	٦٨٨٧٨,٨٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠١,٢٢	
	السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	٦٣,٦٠	٣م		٠,٠٠	٥٣٦,٠٠	٥٣٦,٠٠	جاري ١	٣٤٠٨٩,٦٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٠٧,٨١	
	رسم المواد المحجورة طبقا لبند العقد (١,١٢٣١,٣٨٥) طبقا للمفاضله محجر الرابح محجر القطن	١٢٣,٧٦٠	٣م		٠,٠٠	١٦١٩,٠٠	١٦١٩,٠٠	جاري ١	٢٠٠٣٦٧,٤٤	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٦٠,٠٩	
	رسم الكثرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة ومواصفات طبقا لما جاء بفقمة الموحدة لاصلا الطرق	٢٥,٠٠	٣م		٠,٠٠	١٦١٩,٠٠	١٦١٩,٠٠	جاري ١	٤٠٤٧٥,٠٠	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٦٥,٥٠	
	الإجمالي								٣٠٠٢٣٤٠,٤٢	%٩٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٢٢٩٣,٦١	
اجمالي قيمة الاصلا المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاصلا بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١) جاري													

بولصنة اتمام عمل حواصط

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيره كفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
مكتب فني
عن الاستشاري (KKK)
مدير تنفيذ القطاع
م/ احمد الشايع
مهندس المشروع
م/ احمد الشايع
مدير المشروع
م/ احمد ابو يفيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام
ملاحظة اللفات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ احمد ابو يفيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام
مهندس المشروع
م/ احمد الشايع
مدير تنفيذ القطاع
م/ احمد الشايع
عن الاستشاري (KKK)
مكتب فني
مدير تنفيذ القطاع
م/ احمد الشايع
مهندس المشروع
م/ احمد الشايع
مدير المشروع
م/ احمد ابو يفيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام
ملاحظة اللفات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من