

أعمال أعادته وصفت طريقه بنوب البداري
بخصوص المرحلة الثالثة اتجاه البداري (القطاع ٥٠)
لحام مركز البداري بتقنيه (FDR)
تنفيذ: شركة النيل لخدمات الإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٤٦٨٨٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ١٨/١١/٢٠٢١

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا
مهندس /
مصطفى علي أحمد مسعود



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

وزارة النقل
بهيئة العامة للطرق والكبارى وتنقل البرى
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أبوتوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٩٣ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٩/٢١
تاريخ التهور المقرر : ٢٠٢٤/٠٩/١٩

مستخلص جارى رقم (٣)

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ١٢/٨/٢٠٢٢ م

رقم البلد	بنود الأعمال	فرقة	التكمية	سعر الفرقة				كمية الأصل التي تمت حتى مستخلص سابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلة		صفى للمستحق صرفه	ملاحظات	
				فرقة		فرقة					فرقة		فرقة				
				فرقة	جنيه	فرقة	جنيه				فرقة	جنيه	فرقة	جنيه			
				فرقة	جنيه	فرقة	جنيه				فرقة	جنيه	فرقة	جنيه			
٣	أصل إنشاء طبقة أساس ملتب و تلك باعادة تعوير طبقات الاساس و الاسفلت فكتية معا بمسك ٢٥ سم طبقة لتسوية و الحواصط الملمة و الفلصة و شروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٧٤٠٠	٥٨				٥٤٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٤٩٥,٠٠	٣٦٦٠٧١٠,٠٠					- لوحات المشروع متواجدة. - التقرير المبني متواجد. - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. - جهاز الكمبيوتر ومشمولاته يراجع بالإدارة. - مكتب جهاز الاشراف متواجد. - البرنامج الزمني موجود. - وثيقة التأمين موجودة.	
٤	أصل توريد و إضافة استمت مطلق لتسوية و الحواصط و بضاف بالتسوية لفترة الخاطئة التصميمية طبقة لتسوية و الحواصط و تعليمات المهندس المشرف	بطن	١٣٥٠	٢٠٦٠				١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٢٦٣٦٨٠,٠٠						
٦	أصل رصف طبقة تشريب من البورومين السائل متوسط التكوير (M.C30) بمعدل ١.2 كم/م ٢ متر فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتقليبها جيدا و تلك طبقة لاصول الصناعة و الحواصط المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٠٠٥٨,٦٢٥	٣١,٥				٤٨٢٢٥,٠٠	٧١٢٠,٠٠	٥٥٣٤٥,٠٠	١٧٤٣٣٦٧,٥٠						
٨	أصل توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بمسك ٥ سم بعد الدمك ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب للتصنيع والقواعد المرصبة لتوجيه و الرسومات للتصنيع و لاصول الصناعة و الحواصط المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٢٠٠	١٦٦,٢٥				١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٢٨٢٦٢٥,٠٠						
٩	أصل توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية (٥٣) بمسك ٥ سم بعد الدمك ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب للتصنيع والقواعد المرصبة لتوجيه و الرسومات للتصنيع و لاصول الصناعة و الحواصط المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٠٠٥٨,٦٢٥	١٦٦,٢٥				٤٦٥٢٠,٠٠	٧١٢٠,٠٠	٥٣٦٤٠,٠٠	٨٦٤٩٤٥٠,٠٠						
											١٦٤٧٢٩٥٢,٥٠						
											١٦٣٩٠٥٨٧,٧٤						
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %																	

ملاحظات

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م / أيمن علي أمين
التوقيع :

مهندس شركة المقاولات المنقذه
الاسم : م / محمد لسانة
التوقيع :



مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م / محمود عبد الغني
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير يوسف
التوقيع :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :

١٦٣٩.٥١٧,٧٤

١٥.٢٥.٦٩,٦٤

١٣٦٥٥١٨,١٠

الاستحقاق

٢٥٦٨٢٧٥,٩.

١٢٩٣,٢.

٢٤٨٧٩,٦.

المبلغ المطلوب

١.١٤٤٩,١٠

١٢٦٤.٦٩,



رئيس
مجلس إدارة
مؤسسة
مؤسسة
مؤسسة

مؤسسة