

كثف رقم { ٦ } عن عملية تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دهباط / النصورة / المحلة / طنطا غرب النيل بطول ٣ كم
بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢ مع شركة روثه يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات خاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٨ / ٩ / ٢٠٢٣

إدارة العقود ٨٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استماتع أو حجز		الباقي بعد الاستماتع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تكسير وإزالة المساحات المنهارة	-	٦٠	٥٠٠٠	١٤٢٠ (-)	٣٥٨٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١- طام التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تطهير وإزالة جميع المخلفات المخرقة	-	٣٥	٧٨٠٠	-	٧٨٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٢- عمل الوق متواجد
٤	أعمال إنشاء طبقة لمرق	٣٥	٨	٢٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٩٢٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٣- مهندس عمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٢٥	٢٢٠٠٠	٦٥٠٠ (-)	٥٥٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأختاف متواجد
٦	أعمال توريد ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٣١	٢٢٠٠٠	٦٥٠٠ (-)	٥٥٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٢٥	٢٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال توريد حاجز خرساني وجعنه	-	٦٤٥	٧٨٠٠	٢٤٥ (-)	٢٥٦٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٧- بمرقة الشركة باستخدام الملاصمات الإرضائية والتخديرية
٩	أعمال توريد حاجز خرساني وجه واحد	-	٤٦٦	١٩٠٠	٤٠٦ (-)	١٤٩٤	جاري	-	-	-	-	-	-	٨- معدات العمليه متواجده لتنفيذ البند المدرجه بالتخلص
١٣	أعمال توريد حيك جيوبريد	-	٣٧	٢٢٠٠٠	٢٥٤٠ (-)	٣٥٦٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٩- التنازير متواجده
١٤	أعمال إزالة وتكسير خرسانات	-	٨٠	١١٠٠	٤١٢ (-)	٦٨٨	جاري	-	-	-	-	-	-	١٠- بوليصة التأمين متواجده
١٥	أعمال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٤٠٠٠	٤٠٠٠ (-)	١١٠٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١١- تم إرسال البرناجح الرشي لاصصال
١٦	أعمال توريد وتشغيل أنوية حالحة للرم	-	٦١٠	٣٢٠٠	٧٠٠٠	١١٠٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١٢- العمالة متواجده بالانفقة بمد (٢) عامل
١٧	أعمال توريد ورش طبقة أساس	-	٤٣١	٣٢٠٠	٢٢١٨ (-)	٢٠٧٨٢	جاري	-	-	-	-	-	-	١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٧) سطحية لتأمين ظهور التجاب
١٨	أعمال توريد وحش خرسانية عالية للحوادث	-	١٥٧٥	٧٠	٣٠ (-)	٨٠	جاري	-	-	-	-	-	-	مهندس العمليه
٢٤	أعمال توريد وتوريد مواد قطر ٥٠ سم	-	٢٠١٠	٣٠	٣٠ (-)	٠	جاري	-	-	-	-	-	-	الأساس
٣٣	أعمال طبقة توريد F D R	-	٥٥	٥٥٠٠	٢٥٨٥ (-)	٢٣١٥	جاري	-	-	-	-	-	-	التوقيع
٣٤	أعمال توريد وإضافة لاسمنت	-	١٦٠٠	١١٠٠	٤٨٥ (-)	٦١٥	جاري	-	-	-	-	-	-	١٤٣٥٠٠٠
إجمالي الكائنات														٤٠٤٤٥٩٣١
إجمالي الكائنات														٤٠٤٤٥٩٣١
إجمالي الكائنات														٤١٥٧٠٩٨١

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره ٤٠٢٢١٥٠٠٠٠٠٠ سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب


يدفع إلى المالك مبلغ : ١٢٧٨٨٣١٠٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهلك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم بالتوقيع
مدير الأعمال الأسم بالتوقيع
مهندس الشركة الأسم بالتوقيع

سنة
دريج لوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
تحريراً في



[illegible]

رقم المستند	اسم المَقاول	رقم ومقدار التصديقي	نوع الميزانية
.....	ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات		
.....			
.....			
.....			

[illegible]