




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٣٣٠.٣٧١٥٩٤.٩٦ جنيه قيمة فرق تعويضات من المستخلصات عن الفترة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١/١
عدد المرفقات ()
استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحسب القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة : _____

كتب المراجعة

رئيس القسم

الإدارة العامة

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنيه	قرش
		قسم			
		فرع			
		فصل			
		بند			

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

قرش	جنيه	رسم الدفعة

عادي

إضافي

دمغة توقيع

قرش

قرش جنيه

قرش جنيه

صافي القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الاعتماد سحب

يعتمد سحب

إذن صرف

شيك

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____ تحت رقم : _____

رقم : _____ الشيكات : _____

رقم : _____ الشيكات : _____

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه			
		من	الى										
أولا : الأعمال الصناعية													
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارضفة او نيوجرسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا بأمان والبند شامل مماجميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٨٩٠,٠٠٠	٣٩,٥٥	٧٥,٠٠	٢٩٦٦,٢٥	٠,٠٠%	٠,٠٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	مارس - ٢٠٢٢		٢٠,٤٣٧	٧٥,٠٠	١٥٣٢٧,٧٥	١١,٩٥%	١٨٣١,٦٦٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢		١٩٧,٧٨	٧٥,٠٠	١٤٨٣٣,٥٠	٢٠,٠٤%	٢٩٧٢,٦٣٣ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢		٢٠,٤٣٧	٧٥,٠٠	١٥٣٢٧,٧٥	١٩,٧٧%	٣٠٣,٢٩٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢		١٩٧,٧٨	٧٥,٠٠	١٤٨٣٣,٥٠	١٩,٨٠%	٢٩٣٧,٠٣٣ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		٤٦,١٥	٧٥,٠٠	٣٤٦١,٢٥	١٧,٩٤%	٦٢٠,٩٤٨ ج.م.			
٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٣٥٥,٠٠	٢٤٨٥٠٠,٠٠٠ ج.	٠,٠٠%	٠,٠٠٠ ج.م.			
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٣,٠٠	٢,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠ ج.	٠,٠٠%	٠,٠٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		١,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠	١٤٥٠٠,٠٠٠ ج.	١٧,٩٤%	٢٦٠١٣,٠٠٠ ج.م.			
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمه لا يقل عن 320 طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350 كجم/سم2 ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 أسمنت بورتلاندي عادي مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهؤ العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١٣٤٣٥,٠٠٠	٧٨٧٧,٤٥	٤٢٠٠,٠٠	٣٣٠٨٥٢٩٠,٠٠ ج.	٠,٠٠%	٠,٠٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢		٤٢٥,٩٦	٤٢٠٠,٠٠	١٧٨٩٠٣٢,٠٠ ج.	١١,٩٥%	٢١٣٧٨٩,٣٢٤ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢		٤١٢,٢٢	٤٢٠٠,٠٠	١٧٣١٣٢٤,٠٠ ج.	٢٠,٠٤%	٣٤٦٩٥٧,٣٣٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢		٤٢٥,٩٦	٤٢٠٠,٠٠	١٧٨٩٠٣٢,٠٠ ج.	١٩,٧٧%	٣٥٣٦٩١,٦٢٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢		٤١٢,٢٢	٤٢٠٠,٠٠	١٧٣١٣٢٤,٠٠ ج.	١٩,٨٠%	٣٤٢٨٠٢,١٥٢ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		١٢٥١,٥٠	٤٢٠٠,٠٠	٥٢٥٦٣٠,٠٠٠ ج.	١٧,٩٤%	٩٤٢٩٨٠,٢٢٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		١٢٧٩,٦٩	٤٢٠٠,٠٠٠	٥٣٧٤٦٩٨,٠٠ ج.	٢٣,٨٥%	١٢٨١٨٦٥,٤٧٣ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٤١٦,٩١	٤٢٠٠,٠٠٠	١٧٥١٠٢٢,٠٠ ج.	٦٥,٣٥%	١١٤٤٢٩٢,٨٧٧ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٥٥٥,٨٨	٤٢٠٠,٠٠٠	٢٣٤٦٩٦,٠٠ ج.	٦٨,٩٠%	١٦٠٨٦٠٥,٥٤٤ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣		٣٧٧,٢١	٤٢٠٠,٠٠٠	١٥٨٤٢٨٢,٠٠ ج.	٨٢,٨٧%	١٣١٢٨٩٤,٤٩٣ ج.م.			
		١١	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (120 سم) وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 150 % من حمل التشغيل والفئة تشمل اللواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعرلا يشمل خازوق التجربة الذي يصب خارج الدعامات و كل ما يلزم لنهؤ العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١		٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١,٠٠	١,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠٠	١٨٩٠٠,٠٠٠ ج.	٠,٠٠%	٠,٠٠٠ ج.م.
				اجمالي الصفحة									
٧٥٨٥٢٨٤,٦١٦ ج.م.													

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا


مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحكي

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار



رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	فئه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة		
		من	الى									
اجمالي السابق												
١٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١٥١٩,٥٧	٨٥,٠٠	١٢٩١٦٣,٤٥	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.	٧٥٨٥٢٨٤,٦١٦ ج.م.		
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢	١٠١,٠٤	٨٥,٠٠	٨٥٨٨,٤٠	%١١,٩٥	١٠٢٦,٣١٤ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢	٩٧,٧٧	٨٥,٠٠	٨٣١٠,٤٥	%٢٠,٠٤	١٦٦٥,٤١٤ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢	١٠١,٠٤	٨٥,٠٠	٨٥٨٨,٤٠	%١٩,٧٧	١٦٩٧,٩٢٧ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢	٩٧,٧٨	٨٥,٠٠	٨٣١١,٣٠	%١٩,٨٠	١٦٤٥,٦٣٧ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٤٥٧,٦٥	٨٥,٠٠	٣٨٩٠٠,٢٥	%١٧,٩٤	٦٩٧٨,٧٠٥ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢	٨٣,١٦	٨٥,٠٠	٧٠٥٣٣,٦٠	%٢٣,٨٥	١٦٨٢٩,٤١٩ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣	١٥,٨٦	٨٥,٠٠	١٣٤٨,١٠	%١١٤,٧٣	١٥٤٦,٦٧٥ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣	١٩,٨٣	٨٥,٠٠	١٦٨٥,٥٥	%١١٦,٣٤	١٩٦٠,٩٦٩ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٠,٤٩	٨٥,٠٠	١٧٤١,٦٥	%١٣٥,٥٨	٢١٨٧,١٦٤ ج.م.			
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣	١٩,٨٣	٨٥,٠٠	١٦٨٥,٥٥	%١٣٧,٠٩	٢٣١٠,٧٢٠ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣	٢٠,٤٩	٨٥,٠٠	١٧٤١,٦٥	%١٥٠,٥٦	٢٦٢٢,٢٢٨ ج.م.			
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤	٢٠,٤٩	٨٥,٠٠	١٧٤١,٦٥	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.			
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٨٨٩١,٠٠	٨٥,٠٠	٧٥٥٧٣٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢	٣٩٢,٦٧	٨٥,٠٠	٣٣٣٧,٩٥	%١١,٩٥	٣٩٨٨,٥٤٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢	٣٨٠,٠٠	٨٥,٠٠	٣٢٣٠,٠٠	%٢٠,٠٤	٦٤٧٢,٩٢٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢	٣٩٢,٦٦	٨٥,٠٠	٣٣٣٧,١٠	%١٩,٧٧	٦٥٩٨,٤٥٥ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢	٣٨٠,٠٠	٨٥,٠٠	٣٢٣٠,٠٠	%١٩,٨٠	٦٣٩٥,٤٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٨٨,٦٧	٨٥,٠٠	٧٥٣٦,٩٥	%١٧,٩٤	١٣٥٢,١٢٩ ج.م.			
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للإساسات واسفل البلاطات الانقشالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200كجم /سم2 ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٢٠٥,١١	١٥٠,٠٠	٢٠٧٦٦٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢	٢٦,٤١	١٥٠,٠٠	٢٩٦١٥,٠٠	%١١,٩٥	٤٧٣٣,٩٩٣ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢	٢٥,٥٦	١٥٠,٠٠	٣٨٣٤٠,٠٠	%٢٠,٠٤	٧٦٨٣,٣٣٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢	٢٦,٤١	١٥٠,٠٠	٢٩٦١٥,٠٠	%١٩,٧٧	٧٨٣١,٨٨٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢	٢٥,٥٦	١٥٠,٠٠	٣٨٣٤٠,٠٠	%١٩,٨٠	٧٥٩١,٣٢٠ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٢٧,٩٩	١٥٠,٠٠	٤١٩٨٥,٠٠	%١٧,٩٤	٧٥٣٢,١٠٩ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٨,٧٤	١٥٠,٠٠	٤٣١١٠,٠٠	%٢٣,٨٥	١٠٢٨١,٧٣٥ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢	١٥,٧٣	١٥٠,٠٠	٢٣٥٩٥,٠٠	%٢٦,٠٤	٦١٤٤,١٣٨ ج.م.			
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢	١٦,٢٦	١٥٠,٠٠	٢٤٣٩٠,٠٠	%٣٠,١٨	٧٣٦٠,٩٠٢ ج.م.			
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢	١٥,٧٣	١٥٠,٠٠	٢٣٥٩٥,٠٠	%٣٤,٤٧	٨١٣٣,١٩٧ ج.م.			
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢	١٦,٢٦	١٥٠,٠٠	٢٤٣٩٠,٠٠	%٥٣,٧٤	١٣١٠٧,١٨٦ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣	٥,٢٤	١٥٠,٠٠	٧٨٦٠,٠٠	%٦٥,٣٥	٥١٣٦,٥١٠ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣	٢,٠٣	١٥٠,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	%١١٤,٧٣	٣٤٩٣,٥٢٩ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣	٢,٥٤	١٥٠,٠٠	٣٨١٠,٠٠	%١١٦,٣٤	٤٤٣٢,٥٥٤ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣	٢,٦٣	١٥٠,٠٠	٣٩٤٥,٠٠	%١٢٥,٥٨	٤٩٥٤,١٣١ ج.م.			
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣	٢,٥٤	١٥٠,٠٠	٣٨١٠,٠٠	%١٣٧,٠٩	٥٢٢٣,١٢٩ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣	٢,٦٣	١٥٠,٠٠	٣٩٤٥,٠٠	%١٥٠,٥٦	٥٣٣٩,٥٩٢ ج.م.			
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤	٢,٦٣	١٥٠,٠٠	٣٩٤٥,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.			
		اجمالي الصفحة										
		٧٧٦٠١٤٢,٤٨٣ ج.م.										

إيمايكس الدولية للهندسة و المقاولات

عضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء ٩٩٢٦

تقاسم طريق النسيم مع مسار التفتار السريع

١٣١٥٥٤

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع
PJ 084

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد عبد الحى

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحى

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار

رقم الك

ة ل


ة الع

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا لتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة	
		من	الى								
اجمالي السابق											
٢٠	بالمتر المكعب لتوريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات وأساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجريسي وكافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350 كجم / سم2 وألا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١٢٢٤,٠٠٠	٤٠١٩,٤٤	٢٢٠,٠٠٠	٨٨٤٢٧٦٨,٠٠	٠,٠٠%	٧٧٦٠١٤٢,٤٨٣ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢		٣٨٤,٦٣	٢٢٠,٠٠٠	٨٤٦١٨٦,٠٠	١١,٩٥%	١٠١١٩,٢٢٧ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢		٣٧٢,٢٢	٢٢٠,٠٠٠	٨١٨٨٨٤,٠٠	٢٠,٠٤%	١٦٤١٠٤,٣٥٤ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢		٣٨٤,٦٣	٢٢٠,٠٠٠	٨٤٦١٨٦,٠٠	١٩,٧٧%	١٦٧٢٩٠,٩٧٢ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢		٣٧٢,٢٢	٢٢٠,٠٠٠	٨١٨٨٨٤,٠٠	١٩,٨٠%	١٦٢١٣٩,٠٣٢ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		٢٦٨٩,٩٨	٢٢٠,٠٠٠	٥٩١٧٩٥٦,٠٠	١٧,٩٤%	١٠٦١٦٨١,٣٠٦ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		٥٥٨,٤١	٢٢٠,٠٠٠	١٢٢٨٥٠٢,٠٠	٢٣,٨٥%	٢٩٢٩٩٧,٧٢٧ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		٤١٣,٢٩	٢٢٠,٠٠٠	٩٠٩٢٣٨,٠٠	٢٦,٠٤%	٢٣٦٧٦٥,٥٧٥ ج.م.	
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		٤٢٧,٠٦	٢٢٠,٠٠٠	٩٣٩٥٣٢,٠٠	٣٤,٤٧%	٣١٣٤١٤,٣٣٩ ج.م.	
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		٤٢٧,٠٦	٢٢٠,٠٠٠	٩٣٩٥٣٢,٠٠	٥٣,٧٤%	٥٠٤٩٠٤,٤٩٧ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٥٣٩,٢٣	٢٢٠,٠٠٠	١١٨٦٣٠٦,٠٠	٦٥,٣٥%	٧٧٥٣٥٠,٩٧١ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٥٣٥,٢٩	٢٢٠,٠٠٠	١١٧٧٦٣٨,٠٠	٦٨,٩٠%	٨١١٣٩٢,٥٨٢ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣		٣٦٣,٢٤	٢٢٠,٠٠٠	٧٩٩١٢٨,٠٠	٨٢,٨٧%	٦٦٢٢٣٧,٣٧٤ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣		٤٦,١٠	٢٢٠,٠٠٠	١٠١٤٢٠,٠٠	١١٤,٧٣%	١١٦٣٥٩,١٦٦ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣		٥٧,٦٣	٢٢٠,٠٠٠	١٢٦٧٨٦,٠٠	١١٦,٣٤%	١٤٧٥٠٢,٣٣٢ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣		٥٩,٥٥	٢٢٠,٠٠٠	١٣١٠١٠,٠٠	١٢٥,٥٨%	١٦٤٥٢٢,٣٥٨ ج.م.	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣		٥٧,٦٣	٢٢٠,٠٠٠	١٢٦٧٨٦,٠٠	١٣٧,٠٩%	١٧٣٨١٠,٩٢٧ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		٥٩,٥٥	٢٢٠,٠٠٠	١٣١٠١٠,٠٠	١٥٠,٥٦%	١٩٧٢٤٨,٦٥٦ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤		٥٩,٥٥	٢٢٠,٠٠٠	١٣١٠١٠,٠٠	٠,٠٠%	٠,٠٠ ج.م.	
		١٢٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف والحوائط السائدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٢/٠١		٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٢٤٠٠,٠٠٠	٣٥,٥٦	٢٨٠,٠٠٠	٩٩٥٦٨,٠٠
٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١			مارس - ٢٠٢٢	١٨٣,٧٠	٢٨٠,٠٠٠	٥١٤٣٦,٠٠٠		١١,٩٥%	٦١٤٦٦,٠٢٠ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠			أبريل - ٢٠٢٢	١٧٧,٧٨	٢٨٠,٠٠٠	٤٩٧٧٨٤,٠٠٠		٢٠,٠٤%	٩٩٧٥٥,٩١٤ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١			مايو - ٢٠٢٢	١٨٣,٧٠	٢٨٠,٠٠٠	٥١٤٣٦,٠٠٠		١٩,٧٧%	١٠١٦٨٨,٩٧٢ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠			يونيو - ٢٠٢٢	١٧٧,٧٨	٢٨٠,٠٠٠	٤٩٧٧٨٤,٠٠٠		١٩,٨٠%	٩٨٥٦١,٢٢٢ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١			يوليو - ٢٠٢٢	٢٩١,٤٨	٢٨٠,٠٠٠	٨١٦١٤٤,٠٠٠		١٧,٩٤%	١٤٦١٦,٢٣٤ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١			أغسطس - ٢٠٢٢	٨٠,٧٧	٢٨٠,٠٠٠	٢٢٦١٥٦,٠٠٠		٢٣,٨٥%	٥٣٣٩٨,٢٠٦ ج.م.	
٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠			سبتمبر - ٢٠٢٢	٢٢٠,٢٨	٢٨٠,٠٠٠	٦١٦٧٨٤,٠٠٠		٢٦,٠٤%	١٦٠٦١,٥٥٤ ج.م.	
٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١			أكتوبر - ٢٠٢٢	٢٢٧,٦٢	٢٨٠,٠٠٠	٦٣٧٣٦٦,٠٠٠		٣٠,١٨%	١٩٢٣٤٨,٠٠٥ ج.م.	
٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠			نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٢٠,٢٨	٢٨٠,٠٠٠	٦١٦٧٨٤,٠٠٠		٣٤,٤٧%	٢١٢٠٥,٤٤٥ ج.م.	
٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١			ديسمبر - ٢٠٢٣	٢٢٧,٦٢	٢٨٠,٠٠٠	٦٣٧٣٦٦,٠٠٠		٥٣,٧٤%	٣٤٢٥٠٠,٤,٣٦٦ ج.م.	
٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١			يناير - ٢٠٢٣	١٠٤,٣١	٢٨٠,٠٠٠	٢٩٢٠٦٨,٠٠٠		٦٥,٣٥%	١٩٠٨٦٦,٤٣٨ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨			فبراير - ٢٠٢٣	٤١,١٨	٢٨٠,٠٠٠	١١٥٣٠٤,٠٠٠		٦٨,٩٠%	٧٩٤٤٤,٤٥٦ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١			مارس - ٢٠٢٣	٢٧,٩٤	٢٨٠,٠٠٠	٧٨٢٣٢,٠٠٠		٨٢,٨٧%	٦٤٨٣٠,٨٥٨ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠			يونيو - ٢٠٢٣	٥٧,١٤	٢٨٠,٠٠٠	١٥٩٩٩٢,٠٠٠		١١٠,٦٨%	١٧٧٠٧٩,١٤٦ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١			يوليو - ٢٠٢٣	١٤٢,٨٦	٢٨٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٨,٠٠٠		١١١,٨٠%	٤٤٧٢٠٨,٩٤٤ ج.م.	
اجمالي الصفحة											
١٦٥٢٥٧٥٩,٩٢٥ ج.م.											



الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد عبد الحى

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحى

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مدير أعمال المشروع م / أسملو على أحمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف ابراهيم الجزار



رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه			
		من	الى										
اجمالي السابق													
٢١-ب	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١١٥٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠%	٠,٠٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		٣٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	١٧,٩٤%	١٧٧٦٠,٠٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		٣٨,٤٦	٣٠٠,٠٠	١١٥٣٨,٠٠	٢٣,٨٥%	٢٧٥١٨,١٣٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		١٠٤,٩٠	٣٠٠,٠٠	٣١٤٧٠,٠٠	٢٦,٠٤%	٨١٩٤٧,٨٨٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		١٠٨,٣٩	٣٠٠,٠٠	٣٢٥١٧,٠٠	٣٠,١٨%	٩٨١٣٦,٣٠٦ م.ج.			
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		١٠٤,٩٠	٣٠٠,٠٠	٣١٤٧٠,٠٠	٣٤,٤٧%	١٠٨٤٧٧,٠٩٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢		١٠٨,٣٩	٣٠٠,٠٠	٣٢٥١٧,٠٠	٥٣,٧٤%	١٧٤٧٤٦,٣٥٨ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٣٤,٩٧	٣٠٠,٠٠	١٠٤٩١,٠٠	٦٥,٣٥%	٦٨٥٥٨,٦٨٥ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣		٤٢,٨٦	٣٠٠,٠٠	١٢٨٥٨,٠٠	١١٠,٦٨%	١٤٢٣١٢,٣٤٤ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		١٠٧,١٣	٣٠٠,٠٠	٣٢١٣٩,٠٠	١١١,٨٠%	٣٥٩٣١٤,٠٢٠ م.ج.			
		٢١-ج	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٣/٠١/٠١		٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣	٤٥٠,٠٠	٩٢,٦٥	٣٢٠,٠٠	٢٩٦٤٨,٠٠	٦٥,٣٥%	١٩٣٧٤٩,٦٨٠ م.ج.
				٢٠٢٣/٠٢/٠١		٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		١٢٣,٥٣	٣٢٠,٠٠	٣٩٥٢٩٦,٠٠	٦٨,٩٠%	٢٧٢٣٥٨,٩٤٤ م.ج.
٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١			مارس - ٢٠٢٣	٨٣,٨٢	٣٢٠,٠٠	٢٦٨٢٢٤,٠٠		٨٢,٨٧%	٢٢٢٢٧٧,٢٢٩ م.ج.			
٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠			يونيو - ٢٠٢٣	٤٢,٨٦	٣٢٠,٠٠	١٣٧١٥٢,٠٠		١١٠,٦٨%	١٥١٧٩٩,٨٣٤ م.ج.			
٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١			يوليو - ٢٠٢٣	١٠٧,١٤	٣٢٠,٠٠	٣٤٢٨٤٨,٠٠		١١١,٨٠%	٣٨٢٣٠٤,٠٦٤ م.ج.			
٢١-د	ارتفاع من 12 متر حتى 15 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات			٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣	٧٥٠,٠٠		١٥,٤٤	٣٤٠,٠٠	٥٢٤٩٦,٠٠	٦٥,٣٥%	٣٤٣٠٦,١٣٦ م.ج.
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣	٢٠,٥٩	٣٤٠,٠٠		٧٠٠٦,٠٠	٦٨,٩٠%	٤٨٢٣٤,١٣٤ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣	١٣,٩٧	٣٤٠,٠٠		٤٧٤٩٨,٠٠	٨٢,٨٧%	٣٩٣٦١,٥٩٣ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣	٧,١٤	٣٤٠,٠٠		٢٤٢٧٦,٠٠	١١٠,٦٨%	٢٦٨٦٨,٦٧٧ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	١٧,٨٦	٣٤٠,٠٠		٦٠٧٢٤,٠٠	١١١,٨٠%	٦٧٨٨٩,٤٣٢ م.ج.			
١٠٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعمدة الكوبري مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف ارتفاع حتى 6 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٦٣٠,٠٠	٤٠٣,٥٩	٢٩٤٠,٠٠	١١٨٦٥٥٤,٦٠	١٧,٩٤%	٢١٢٨٦٧,٨٩٥ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		٢٢٦,٤١	٢٩٤٠,٠٠	٦٦٥٦٤٥,٤٠	٢٣,٨٥%	١٥٨٧٥٦,٤٢٨ م.ج.			
٢٢-ب	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	٩١٥,٠٠	١٦,٤٥	٣١٤٠,٠٠	٥١٦٥٣,٠٠	٠,٠٠%	٠,٠٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢		٨٤,٩٦	٣١٤٠,٠٠	٢٦٦٧٧٤,٤٠	١١,٩٥%	٣١٨٧٩,٥٤١ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢		٨٢,٢٢	٣١٤٠,٠٠	٢٥٨١٧٠,٨٠	٢٠,٠٤%	٥١٧٣٧,٤٢٨ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢		٨٤,٩٦	٣١٤٠,٠٠	٢٦٦٧٧٤,٤٠	١٩,٧٧%	٥٢٧٤١,٢٩٩ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢		٦٦,٤١	٣١٤٠,٠٠	٢٠٨٥٢٧,٤٠	١٩,٨٠%	٤١٢٨٨,٤٢٥ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		٠,٠٠	٣١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٩٤%	٠,٠٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		٢٣,٤٦	٣١٤٠,٠٠	٧٣٦٦٤,٤٠	٢٣,٨٥%	١٧٥٦٨,٩٥٩ م.ج.			
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		٦٣,٩٩	٣١٤٠,٠٠	٢٠٠٩٢٨,٦٠	٢٦,٠٤%	٥٢٢٢١,٨٠٧ م.ج.			
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		٦٦,١٢	٣١٤٠,٠٠	٢٠٧٦١٦,٨٠	٣٠,١٨%	٦٢٦٥٨,٧٥٠ م.ج.			
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		٦٣,٩٩	٣١٤٠,٠٠	٢٠٠٩٢٨,٦٠	٣٤,٤٧%	٦٩٢٦٠,٠٨٨ م.ج.			
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢		٦٦,١٢	٣١٤٠,٠٠	٢٠٧٦١٦,٨٠	٥٣,٧٤%	١١١٥٧٣,٢٦٨ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٦٧,٦٥	٣١٤٠,٠٠	٢١٢٤٢١,٠٠	٦٥,٣٥%	١٣٨٨١٧,١٢٤ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٦١,٧٦	٣١٤٠,٠٠	١٩٣٩٢٦,٤٠	٦٨,٩٠%	١٣٣٦١٥,٢٩٠ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣		٤١,٩١	٣١٤٠,٠٠	١٣١٥٩٧,٤٠	٨٢,٨٧%	١٠٩٠٥٤,٧٦٥ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣		٣٥,٧١	٣١٤٠,٠٠	١١٢١٢٩,٤٠	١١٠,٦٨%	١٢٤١٠٤,٨٢٠ م.ج.			
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		٨٩,٢٩	٣١٤٠,٠٠	٢٨٠٣٧٠,٦٠	١١١,٨٠%	٣١٢٤٥٤,٣٣١ م.ج.			
اجمالي الصفحة													
٢٠٨٨٦٢٢٦,٦٧٩ م.ج.													

إياديكس المصرية للإنشاء والمقاولات

مضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦

تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع

٥٨٤

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
تقاطع طريق الفيوم مع مسار القطار السريع
PJ 084

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحى

مدير أعمال المشروع م / أسماء على أحمد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م. طارق يوسف ابراهيم الجزار


رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه	
		من	الى								
اجمالي السابق											
ج-٢٢	ارتفاع من 9 متر حتى 12 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٥٥٥,٠٠	٨٧,٦٦	٣٣٤,٠٠	٢٩٢٧٨٤,٤٠	%١٧,٩٤	٢٠٨٨٢٢٢٦,٦٧٩ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		١٦٧,٣٤	٣٣٤,٠٠	٥٥٨٩١٥,٦٠	%٢٣,٨٥		
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٩٢,٦٥	٣٣٤,٠٠	٣٠٩٤٥١,٠٠	%٦٥,٣٥		
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	فبراير - ٢٠٢٣		١٢٣,٥٣	٣٣٤,٠٠	٤١٢٥٩٠,٢٠	%٦٨,٩٠		
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣١	مارس - ٢٠٢٣		٨٣,٨٢	٣٣٤,٠٠	٢٧٩٩٥٨,٨٠	%٨٢,٨٧		
ب-٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويبات - والبلاطة العلوية) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 500 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتنسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ارتفاع حتى 6 متر	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢	٦٢٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	%١٧,٩٤	١٤٨٠٠٥٠,٠٠٠ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		٣٨,٤٦	٣٣٠,٠٠	١٢٦٩١٨,٠٠	%٢٣,٨٥	٣٠٢٦٩,٩٤٣ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		١٠٤,٩٠	٣٣٠,٠٠	٣٤٦١٧,٠٠	%٢٦,٠٤	٩٠١٤٢,٦٦٨ ج.م.	
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		١٠٨,٣٩	٣٣٠,٠٠	٣٥٧٨٧,٠٠	%٣٠,١٨	١٠٧٩٤٩,٩٣٧ ج.م.	
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		١٠٤,٩٠	٣٣٠,٠٠	٣٤٦١٧,٠٠	%٣٤,٤٧	١١٩٣٢٤,٧٩٩ ج.م.	
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢		١٠٨,٣٩	٣٣٠,٠٠	٣٥٧٨٧,٠٠	%٥٣,٧٤	١٩٢٢٢,٠٩٩٤ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		١٨٩,٣٨	٣٣٠,٠٠	٦٢٤٩٥٤,٠٠	%٦٥,٣٥	٤٠٨٤٠٧,٤٣٩ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٢٠٥,٨٨	٣٣٠,٠٠	٦٧٩٤٠٤,٠٠	%٦٨,٩٠	٤٦٨١٠٩,٣٥٦ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	مارس - ٢٠٢٣		١٣٩,٧١	٣٣٠,٠٠	٤٦١٠٤٣,٠٠	%٨٢,٨٧	٢٨٢٠٦٦,٣٣٤ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣		٤٨٥,٧١	٣٣٠,٠٠	١٦٠٢٨٤٣,٠٠	%١١٠,٦٨	١٧٧٤٠٢٦,٦٣٢ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		١٣٣٩,٢٨	٣٣٠,٠٠	٤٤١٩٦٢٤,٠٠	%١١١,٨٠	٤٩٤١١٣٩,٦٣٢ ج.م.	
	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣	٨٧٥,٠٠		٣٣٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	%١١٤,٧٣	٣٣١٢٨٢٨,٧٥٠ ج.م.		
	ارتفاع من 6 متر حتى 9 متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		١٤٣٠,٠٠	٣٨٤,٦٢	٣٥٠,٠٠	١٣٤٦١٧,٠٠	%٢٣,٨٥	٣٢١٠٦١,٥٤٥ ج.م.
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢			١٠٤٨,٩٥	٣٥٠,٠٠	٣٦٧١٣٢٥,٠٠	%٢٦,٠٤	٩٥٦٠١٣,٠٢٠ ج.م.
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢			١٠٨٣,٩٢	٣٥٠,٠٠	٣٧٩٣٧٢,٠٠	%٣٠,١٨	١١٤٤٩٤٤,٦٩٦ ج.م.
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢			١٠٤٨,٩٥	٣٥٠,٠٠	٣٦٧١٣٢٥,٠٠	%٣٤,٤٧	١٢٦٥٥٠٥,٧٢٨ ج.م.
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢			١٠٨٣,٩٢	٣٥٠,٠٠	٣٧٩٣٧٢,٠٠	%٥٣,٧٤	٢٠٣٨٧٤٥,١٢٨ ج.م.
٢٠٢٢/٠١/٠١		٢٠٢٢/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣	٩٦٧,٣٠	٣٥٠,٠٠		٣٣٨٥٥٥,٠٠	%٦٥,٣٥	٢٢١٢٤٥٦,٩٢٥ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٢/٠١		٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣	٨٢٣,٥٣	٣٥٠,٠٠		٢٨٨٢٣٥٥,٠٠	%٦٨,٩٠	١٩٨٥٩٤٢,٥٩٥ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٢/٠١		٢٠٢٢/٠٢/٣١	مارس - ٢٠٢٣	٩٥٤,٤٣	٣٥٠,٠٠		٣٣٤٠٥٠٥,٠٠	%٨٢,٨٧	٢٧٦٨٢٧٦,٤٩٤ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٤/٠١		٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٣	٩٨٩,٠١	٣٥٠,٠٠		٣٤٦١٥٣٥,٠٠	%١٠١,٦٧	٣٥١٩٣٤٢,٦٣٥ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٥/٠١		٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٣	١٠٢١,٩٨	٣٥٠,٠٠		٣٥٧٦٩٣,٠٠	%١٠٤,٥٧	٣٧٤٠٣٩٥,٧٠١ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٦/٠١		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣	١٨٢١,٩٧	٣٥٠,٠٠		٦٣٧٦٨٩٥,٠٠	%١١٠,٦٨	٧٠٥٧٩٤٧,٣٨٦ ج.م.		
٢٠٢٢/٠٧/٠١		٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	٣٠٧١,٤٢	٣٥٠,٠٠		١٠٧٤٩٩٧,٠٠	%١١١,٨٠	١٢٠١٨٤٦٦,٤٦٠ ج.م.		
اجمالي الصفحة											
٧٤١٢٦١٩١,١١٠ ج.م.											

إيمايكس الدولية للهندسة و المقاولات

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦


تتضمن مطريتي اليوم مع مسار القطار السريع

٥٨١0٢١



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار



مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحي

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فنه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة	
		من	الى								
اجمالي السابق											
٢٤	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٢	١٧٨٠٥٠٠٠	٢٤٩١,٤٤	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٨٥٤٨٨٤٠,٠٠	%٠,٠٠	٧٤١٢٦١٩١,١١٠ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٢		٢٩١,٦٣	٢٣٥٠٠,٠٠	٦٨٥٣٣٠٥,٠٠	%١١,٩٥	٨١٨٩٦٩,٩٤٨ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٢		٢٨٢,٢٢	٢٣٥٠٠,٠٠	٦٦٣٢١٧٠,٠٠	%٢٠,٠٤	١٣٢٩٠٨٦,٨٦٨ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٢		٢٩١,٦٣	٢٣٥٠٠,٠٠	٦٨٥٣٣٠٥,٠٠	%١٩,٧٧	١٣٥٤٨٩٨,٣٩٩ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٢		٢٨٢,٢٢	٢٣٥٠٠,٠٠	٦٦٣٢١٧٠,٠٠	%١٩,٨٠	١٣١٣١٦٩,٦٦٠ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٢		١٨٩٠,٥٤	٢٣٥٠٠,٠٠	٤٤٤٢٧٦٩٠,٠٠	%١٧,٩٤	٧٩٧٠٣٢٧,٥٨٦ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢		١٢٣٨,٣٩	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٩١٠٢١٦٥,٠٠	%٢٣,٨٥	٦٩٤٠٨٦٦,٣٥٣ ج.م.	
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		٨٥٣,٨٥	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٠٠٦٥٤٧٥,٠٠	%٢٦,٠٤	٥٢٢٥٠٤٩,٦٩٠ ج.م.	
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		٨٨٢,٣١	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٠٧٣٤٢٨٥,٠٠	%٣٠,١٨	٦٢٥٧٦٠٧,٢١٣ ج.م.	
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		٨٥٣,٨٥	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٠٠٦٥٤٧٥,٠٠	%٣٤,٤٧	٦٩١٦٥٦٩,٢٣٣ ج.م.	
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		٨٨٢,٣١	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٠٧٣٤٢٨٥,٠٠	%٥٣,٧٤	١١١٤٢٦٠٤,٧٥٩ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		٦٢٤,٣٢	٢٣٥٠٠,٠٠	١٤٦٧١٥٢,٠٠	%٦٥,٣٥	٩٥٨٧٨٢٨,٣٢٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٤٥٣,٩٤	٢٣٥٠٠,٠٠	١٠٦٤٤٠٩٠,٠٠	%٦٨,٩٠	٧٣٣٢٧٧٨,٠١٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣		٦٧٧,٩٠	٢٣٥٠٠,٠٠	١٥٩٣٠٦٥,٠٠	%٨٢,٨٧	١٣٢٠١٧٢٩,٦٥٥ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٣		٩٢٦,٣٧	٢٣٥٠٠,٠٠	٢١٧٦٩٦٩٥,٠٠	%١٠١,٦٧	٢٢١٣٢٢٤٨,٩٠٧ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٣		٩٥٧,٢٥	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٢٤٩٥٣٧٥,٠٠	%١٠٤,٥٧	٢٣٥٢٣٤١٣,٦٣٨ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣		٩٢٧,٢٥	٢٣٥٠٠,٠٠	٢١٧٩٠٣٧٥,٠٠	%١١٠,٦٨	٢٤١١٧٥٨٧,٠٥٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		١٠١٢,٣٢	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٣٧٨٩٥٢,٠٠	%١١١,٨٠	٢٦٥٩٦٦٨٣,٣٦٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣		٧٧٦,٠٨	٢٣٥٠٠,٠٠	١٨٢٣٧٨٨٠,٠٠	%١١٤,٧٣	٢٠٩٢٤٣١٩,٧٢٤ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣		٢٣٧,٢٩	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٥٧٦٣١٥,٠٠	%١١٦,٣٤	٦٤٨٧٤٨٤,٨٧١ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣		٢٤٥,٢٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٧٦٢٢٠,٠٠	%١٢٥,٥٨	٧٢٣٦١٧٠,٧٦٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣		٢٣٧,٢٩	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٥٧٦٣١٥,٠٠	%١٣٧,٠٩	٧٦٤٤٥٧٠,٢٣٤ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		٢٤٥,٢٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٧٦٢٢٠,٠٠	%١٥٠,٥٦	٨٦٧٥٥٦٨,٣٢٠ ج.م.	
		٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الصندوقية الخرسانية عالية الإجهاد(seven wire strands) وعلي ان تكون جميع الأكسسوارت حاصلة علي علامة CE ومطابقة للمواصفات الاوربية والفئة تشمل توريد (الكابلات الأكسسوارت والاجرية والانكورز والبدجز) وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠١/٠١		٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤	٢٧٥٠٠٠	٢٤٥,٢٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٥٧٦٢٢٠,٠٠
٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١			مارس - ٢٠٢٣	١٦,٢٢	٢٣٥٠٠,٠٠	١٠١٣٧٥٠,٠٠		%٨٢,٨٧	٨٤٠٠٩٤,٦٢٥ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠			أبريل - ٢٠٢٣	٤٠,٥٥	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٥٣٤٣٧٥,٠٠		%١٠١,٦٧	٢٥٧٦٦٩٩,٠٦٣ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١			مايو - ٢٠٢٣	٤١,٩٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٢٦١٨٧٥٠,٠٠		%١٠٤,٥٧	٢٧٣٨٤٢٦,٨٧٥ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠			يونيو - ٢٠٢٣	٦٧,٧٦	٢٣٥٠٠,٠٠	٤٢٣٥٠٠,٠٠		%١١٠,٦٨	٤٦٨٧٢٩٨,٠٠٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		١٠٨,٥٧	٦٢٥٠٠,٠٠	٦٧٨٥٦٢٥,٠٠	%١١١,٨٠	٧٥٨٦٣٢٨,٧٥٠ ج.م.	
اجمالي الصفحة											
										٣١٩٢٨٦٥٨٠,٩٧٧ ج.م.	

الشركة المنفذة - إديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحي

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا لتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه			
		من	الى										
اجمالي السابق													
نيا أعمال الطرق													
٣٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة في القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الإترية الزائدة لمسافة نقل 500 م محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	٢٩٠,٠٠٠	٣٦,٢٥	١٧,٠٠	٦٦٦,٢٥	٤٠,٨٠%	٣٢١,٤٣٠ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣		٢٥٣,٧٥	١٧,٠٠	٤٣١٣,٧٥	٥٠,٢٣%	٢١٦٦,٧٩٧ ج.م.			
١٢٩	أ- بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أثرية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد 25 سم لأستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم زيادة 4.5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير والسعر لايشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة من المحاجر	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٢	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٤٦١٥,٣٩	٣٨,٠٠	١٧٥٣٨٤,٨٢	٥٠,٠٩%	٨٩٢٧,٠٨٧ ج.م.			
		٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٢		١٢٥٨٧,٤١	٣٨,٠٠	٤٧٨٣٢١,٥٨	٧,١٣%	٣٤١٠٤,٣٢٩ ج.م.			
		٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٢		١٣٠٠,٦٩٩	٣٨,٠٠	٤٩٤٢٦٥,٦٢	٩,٤٧%	٤٦٨٠٦,٩٥٤ ج.م.			
		٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٢		١٢٥٨٧,٤١	٣٨,٠٠	٤٧٨٣٢١,٥٨	٩,٨٥%	٤٧١١٤,٦٧٦ ج.م.			
		٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٢		١٣٠٠,٦٩٩	٣٨,٠٠	٤٩٤٢٦٥,٦٢	١٤,٥٣%	٧١٨١٦,٧٩٥ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٣		١١٦٠,٧٥٧	٣٨,٠٠	٤٤١٠٨٧,٦٦	١٧,٧٧%	٧٨٣٨١,٢٧٧ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٣		٩٨٨٢,٢٥	٣٨,٠٠	٣٧٥٥٢٩,٣٠	٢٥,٠٠%	٩٣٨٢٩,٣٢٥ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٣		١١٠٥٧,٥٣	٣٨,٠٠	٤٢٠١٨٦,١٤	٣١,٤٠%	١٣١٩٣٨,٤٤٨ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٣		١٠٨٧٩,١٢	٣٨,٠٠	٤١٣٤٠٦,٥٦	٣١,٧٤%	١٣١٢١٥,٢٤٢ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	مايو - ٢٠٢٣		١١٢٤١,٧٦	٣٨,٠٠	٤٢٧١٨٦,٨٨	٣٢,٥٢%	١٣٨٩٢١,١٧٣ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	يونيو - ٢٠٢٣		١٧٠١٣,١٩	٣٨,٠٠	٦٤٦٥٠٠,١,٢٢	٣٤,٤٩%	٢٢٢٩٧٨,٢٧١ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣		٢٩٧١٨,٠٤	٣٨,٠٠	١١٢٩٢٨٥,٥٢	٣٤,٨٩%	٣٩٤٠٠٧,٧١٨ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣		٢٧٠٠٣,٥٤	٣٨,٠٠	١٠٢٦١٣٤,٥٢	٤٢,٥١%	٤٣٦٢٠٩,٧٨٤ ج.م.			
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣		٣٠٩٦,٦١	٣٨,٠٠	١١٧٦٧١,١٨	٤٢,٩٤%	٥٠٥٢٨,٠٠٥ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣		٣١٩٩,٨٣	٣٨,٠٠	١٢١٥٩٣,٥٤	٤٣,١٨%	٥٢٥٠٤,٠٩١ ج.م.			
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣		٣٠٩٦,٦١	٣٨,٠٠	١١٧٦٧١,١٨	٤٤,٧٥%	٥٢٦٥٧,٨٥٣ ج.م.			
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		٣١٩٩,٨٣	٣٨,٠٠	١٢١٥٩٣,٥٤	٥١,٢٢%	٦٢٤٠١,٨٠٥ ج.م.			
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤		٣١٩٩,٨٣	٣٨,٠٠	١٢١٥٩٣,٥٤	٠,٠٠%	٠ ج.م.			
		٤٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة العملية) والفئة تشمل أجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.(سمك 40 سم)	٢٠٢٣/٠٧/٠١		٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٢٦	١٩٥,٠٠	٧٠٧٠,٧٠	٤٨,٦٢%	٣٤٣٧,٧٧٤ ج.م.
				٢٠٢٣/٠٨/٠١		٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣		٢٩٦٦,٢٩	١٩٥,٠٠	٥٧٠٦٦٦,٥٥	٥٦,٢٤%	٢٢٠٩٢٠,٣٧٢ ج.م.
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠			سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٣٤٠,٦٨	١٩٥,٠٠	٦٥١٤٣٢,٦٠		٥٨,١٤%	٢٧٨٧٤٢,٩١٤ ج.م.			
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١			أكتوبر - ٢٠٢٣	٣٤٥٢,٠٣	١٩٥,٠٠	٦٧٣١٤٥,٨٥		٦٤,٥٨%	٣٢٤٧١٧,٥٩٠ ج.م.			
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠			نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٣٤٠,٦٨	١٩٥,٠٠	٦٥١٤٣٢,٦٠		٦٨,٤٧%	٤٤٦٠٣٥,٩٠١ ج.م.			
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١			ديسمبر - ٢٠٢٣	٣٤٥٢,٠٣	١٩٥,٠٠	٦٧٣١٤٥,٨٥		٧٨,٢٨%	٥٢٦٩٣٨,٥٧١ ج.م.			
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١			يناير - ٢٠٢٤	٣٤٥٢,٠٣	١٩٥,٠٠	٦٧٣١٤٥,٨٥		٠,٠٠%	٠ ج.م.			
اجمالي الصفحة													
٣٢٥٦٣٠٦٦١,١١٨ ج.م.													

الشركة المنفذة - إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحى

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

طارق يوسف ابراهيم الجزار

لا يمكن التوازية الهندسية والمقالات
 عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦
 تقاطع طريق اليوم مع مسار القطار السريع
 PJ 084

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٠	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئه العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا لتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقه	
		من	الى								
اجمالي السابق											
٤٠	علاوة مسافة النقل أكبر من 20 كم	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٧١١,٨٦	٧٠,٠٠	١٨٩٨٣,٢٠	%٥٦,٢٤	١٠٦٧٦,٥٠٤ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣		٣٣٨٩,٨٣	٧٠,٠٠	٢٣٧٢٨٨,١٠	%٥٨,١٤	١٣٧٩٥٩,٣٠١ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣		٣٥٠٣,٨٣	٧٠,٠٠	٢٤٥١٩٨,١٠	%٦٤,٥٨	١٥٨٣٤٨,٩٣٣ ج.م.	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣		٣٣٨٩,٨٣	٧٠,٠٠	٢٣٧٢٨٨,١٠	%٦٨,٤٧	١٦٢٤٧١,١٦٢ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		٣٥٠٣,٨٣	٧٠,٠٠	٢٤٥١٩٨,١٠	%٧٨,٢٨	١٩١٩٤١,٠٧٣ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤		٣٥٠٣,٨٢	٧٠,٠٠	٢٤٥١٩٧,٤٠	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.	
		٤١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/ 2م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٧/٠١		٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	٤٥٣٧٨,٠٠	٩٩٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١			أغسطس - ٢٠٢٣	١٢٠٠٩,٠٦	٢٥,٠٠	٣٠٠٢٢٦,٥٠		%٣١,٤٤	٩٤٣٩١,٢١٢ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠			سبتمبر - ٢٠٢٣	٦٣٤٨,٨١	٢٥,٠٠	١٥٨٧٢,٢٥		%٣١,٨٧	٥٠٥٨٤,١٤٤ ج.م.	
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١			أكتوبر - ٢٠٢٣	٦٥٦٠,٤٤	٢٥,٠٠	١٦٤٠١١,٠٠		%٣٩,٠٧	٦٤٠٧٩,٠٩٨ ج.م.	
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠			نوفمبر - ٢٠٢٣	٦٣٤٨,٨١	٢٥,٠٠	١٥٨٧٢,٢٥		%٤٨,٥٤	٧٧٠٤٢,٨٠٩ ج.م.	
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١			ديسمبر - ٢٠٢٣	٦٥٦٠,٤٤	٢٥,٠٠	١٦٤٠١١,٠٠		%٥٠,٤٢	٨٢٦٩٤,٣٤٦ ج.م.	
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١			يناير - ٢٠٢٤	٦٥٦٠,٤٤	٢٥,٠٠	١٦٤٠١١,٠٠		%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.	
٤٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4 كجم/ 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	أغسطس - ٢٠٢٣	٨٢٤٠٠,٠٠	١١١٧٢,٨٨	٨,٣٥	٩٣٢٩٣,٥٥	%٣١,٤٤	٢٩٣٣١,٤٩١ ج.م.	
		٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣		١٣٩٦٦,١٠	٨,٣٥	١١٦٦٦٦,٩٤	%٣١,٨٧	٣٧١٦٥,٨١٧ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	أكتوبر - ٢٠٢٣		١٤٤٣١,٦٤	٨,٣٥	١٢٠٥٠٤,١٩	%٣٩,٠٧	٤٧٠٨٠,٩٨٩ ج.م.	
		٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر - ٢٠٢٣		١٣٩٦٦,١٠	٨,٣٥	١١٦٦٦٦,٩٤	%٤٨,٥٤	٥٦٦٠٥,٨٦٠ ج.م.	
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر - ٢٠٢٣		١٤٤٣١,٦٤	٨,٣٥	١٢٠٥٠٤,١٩	%٥٠,٤٢	٦٠٧٥٨,٢١٥ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير - ٢٠٢٤		١٤٤٣١,٦٤	٨,٣٥	١٢٠٥٠٤,١٩	%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.	
		٤٤	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات و البيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات و اورد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٧/٠١		٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو - ٢٠٢٣	٦٧٢٢٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٣٧٥٠,٠٠
٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١			أغسطس - ٢٠٢٣	١٤٩٨٤,٢٣	١٢٥,٠٠	١٨٧٣٠٢٨,٧٥		%٣٩,٣٥	٧٣٧٠٣٦,٨١٣ ج.م.	
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠			سبتمبر - ٢٠٢٣	١٠٠٦٧,٨٠	١٢٥,٠٠	١٢٥٨٤٧٥,٠٠		%٤٠,٠٨	٥٠٤٣٩٦,٧٨٠ ج.م.	
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١			أكتوبر - ٢٠٢٣	١٠٤٠٣,٣٩	١٢٥,٠٠	١٣٠٠٤٣٣,٧٥		%٤٧,٢٥	٦١٤٤٥٠,٢٢٢ ج.م.	
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠			نوفمبر - ٢٠٢٣	١٠٠٦٧,٨٠	١٢٥,٠٠	١٢٥٨٤٧٥,٠٠		%٥٥,٦٣	٧٠٠٨٩,٦٤٣ ج.م.	
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١			ديسمبر - ٢٠٢٣	١٠٤٠٣,٣٩	١٢٥,٠٠	١٣٠٠٤٣٣,٧٥		%٥٩,٧٣	٧٧٦٧٤٣,١٠٦ ج.م.	
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١			يناير - ٢٠٢٤	١٠٤٠٣,٣٩	١٢٥,٠٠	١٣٠٠٤٣٣,٧٥		%٠,٠٠	٠,٠٠٠ ج.م.	
اجمالي المستخلص											
٣٣.٣٧١٥٩٤,٩٦١ ج.م.											

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحى

مدير المشروع م / محمد أبو الجود

يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبدالجوادرئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار

