



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم الحفوفات)
رقم الصادر :
عدد الرققات :
التاريخ :
التوقيع :
1/1/1

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحيه طيبه وبعد ،،

بخصوص عملية: أعمال استكمال المرحلة الأولى من طريق الدائري دمنهور مركز دمنهور محافظة البحيرة بطول ٤,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢

تنفيذ شركة: الصفا للمقاولات

وبالإحالة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود خلال الفترة من ٢٠٢٢-٣-١ حتى ٢٠٢٣-٩-٣٠

-ننشر ف بأن نعرض الآتي:

- تم تحرير مستخلصات فروق أسعار للعملية عاليه طبقا للأرقام القياسية عن المستخلص رقم (١) جاري و(٢) جاري و(٣) جاري و(٤) جاري و(٥) جاري و(٦) ختامي بقيمة (٥٣١٠,٣١٨,٣٨) جنيه وتم عمل مستخلصات تعويضات للعملية عاليه طبقا لجداول التعويضات عن مستخلص رقم (١) جاري و(٢) جاري و(٣) جاري و(٤) جاري و(٥) جاري و(٦) ختامي للعملية عاليه بقيمة (٨٩٩٦٥٢٠,٩٥) جنيه.

- تم تحرير مستخلصات تعويضات للعمليه عاليه بقيمة الفرق بين كشف التعويضات ومستخلصات فروق الأسعار بقيمة (٣٦٨٦٢٠٢,٥٧) جنيه.

- نحيط علم سيادتكم باته عند تحرير مستخلصات التعويضات للعمليه عاليه لم يتم اصدار الجداول الخاصة ببنود الخرسانة العادية وحديد التسليح، وحيث انه تم إصدار هذه الجداول الان نتشرف ان نرفق لسيادتكم مستخلصات التعويضات (٣ جاري - ٤ جاري - ٥ جاري - ٦ ختامي) للعمليه عاليه فيما يخص بنود الخرسانة العادية وحديد التسليح فقط.

*برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة إستحقاقها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة

~~مهندس / امیر ہلال~~

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / سعد علی مصطفیٰ

التوقيع /

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مساحة: المنطقة

[illegible]

كتب المراجعة

دعوى القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتاب الموطأ

المحتم ذو التاريخ

علامة

فنى — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإمضاء _____ التاريخ _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

المهتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح ، برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس الصلحة)

يعتمد صاحب
شيك

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٦ هـ ٤٠٤) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) ليدل سجل الشبهات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط :

(هـ) أدرج في كشف الشبكات رقم امضاء الكاتب النشط

عملية : استكمال المرحلة الاولى من طريق دائري دمنهور بطول ٤,٥ كم



تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢

نتشرف بأن نرفق طيه كشف تعويضات

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

٢٠٢٣/٠١/٢٣ ✓	الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتي تاريخ
٢٠٢٢/١١/٢٩ ✓	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٥٥	

التعويضات عن مستخلص رقم (٣) جاري للعملية عالياه - وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ ✓

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
١٥	خرسنة عقية	م ٣	٢٠٤,٥٠ ✓	٣,٧٢	١٧٥٠,٠٠ ✓	٦٥٠٦,٨٢	٢٠٢٢/١١/٢٩	٢٠٢٢/١١/٣٠	١,٠٠	٠,٠٢	١٨,٩٦ ✓	١٢٣٣,٦٩
		م ٣	٢٠٤,٥٠	١١٥,٢٦	١٧٥٠,٠٠	٢٠١٧١١,٣٦	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١,٠٠	٠,٥٦	٢٢,٩٧ ✓	٤٦٣٣٣,١٠
		م ٣	٢٠٤,٥٠	٨٥,٥٢	١٧٥٠,٠٠	١٤٩٦٥٦,٨٢	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٢٣	٢٣,٠٠	٠,٤٢	٣٦,٤٢ ✓	٥٤٥٠٥,٠١
الإجمالي												
١٠٢٠٧١,٨١												
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
١٠١٥٦١,٤٥												



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

تمت ارجاعه بمكتبه فنانا له
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية : استكمال المرحلة الاولى من طريق دائري دمنهور بطول ٤,٥ كم

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢



وزارة النقل

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × نسبة التعويض

ننشرف بأن نرفق طيه كشف تعويضات

الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتي تاريخ

الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ

٢٠٢٣/٠٣/٠٨

٢٠٢٣/٠١/٢٣

٤٤

التعويضات عن مستخلص رقم (٤) جاري للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٣/٨

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
١٥	خرسقة عادية	م ٣	٥٠٦,٥٠✓	٩٢,٠٩	١٧٥٠,٠٠✓	١٦١١٥٩,٠٩	٢٠٢٣/٠١/٢٣ ٢٠٢٣/٠١/٣١	٨,٠٠	٠,١٨	٣٦,٤٢ ✓	٥٨٦٩٤,١٤
		م ٣	٥٠٦,٥٠✓	٣٢٢,٣٢	١٧٥٠,٠٠✓	٥٦٤٠٥٦,٨٢	٢٠٢٣/٠٢/٠١ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨,٠٠	٠,٦٤	٤٢,٧١ ✓	٢٤٠٩٠٨,٦٧
		م ٣	٥٠٦,٥٠✓	٩٢,٠٩	١٧٥٠,٠٠✓	١٦١١٥٩,٠٩	٢٠٢٣/٠٣/٠١ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٨,٠٠	٠,١٨	٤٧,٥٥ ✓	٧٦٦٣١,١٥
١٨	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	٢٣,٠٠✓	٤,١٨	٢٧٥٠,٠٠✓	١١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٢٣ ٢٠٢٣/٠١/٣١	٨,٠٠	٠,١٨	٣٥,٢٠ ✓	٤٠٤٨٠,٠٠
		طن	٢٣,٠٠✓	١٤,٦٤	٢٧٥٠,٠٠✓	٤٠٢٥٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨,٠٠	٠,٦٤	٣٥,٢٠ ✓	١٤١٦٨٠,٠٠
		طن	٢٣,٠٠✓	٤,١٨	٢٧٥٠,٠٠✓	١١٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٨,٠٠	٠,١٨	٥٦,٠١ ✓	٦٤٤١١,٥٠
الإجمالي											
٦٢٢٨٠٥,٤٦											
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
٦١٩٦٩١,٤٣											



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ)

المهندس

مجددي عبدالسلام عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

تمت امره بمكتبه
مكتبه
م. رضا ربيع

م. محمد نصار

مهندس الهيئة

دس الشركة

عملية : استكمال المرحلة الاولى من طريق دائري دمنهور بطول ٤,٥ كم

٢٠٢٢/٠٧/١٥	✓	تاريخ القائمة الموحدة بوليم ٢٠٢٢
------------	---	----------------------------------

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٢٢



نتشر ف بأن نرفق طيه كشف تعويضات

٢٠٢٣/٠٤/٠١ ✓	الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتى تاريخ
٢٠٢٣/٠٣/٠٨ ✓	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
٢٤	

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال x نسبة التعويض

التعويضات عن مستخلص رقم (٥) جاري للعملية عالية - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ ✓

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المستخلص	الكمية المثلة	سعر البند بالمطروحة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
١٥	خرسنة عابدية	م ^٣	١٣٤,٠٠٠ ✓	١٢٨,٤٢	١٧٥٠,٠٠٠ ✓	٢٢٤٧٢٩,١٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٣,٠٠	٠,٩٦	٤٧,٥٥ ✓	١٠٦٨٥٨,٧٢
		م ^٣	١٣٤,٠٠٠ ✓	٥,٥٨	١٧٥٠,٠٠٠ ✓	٩٧٧٠,٨٣	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٣/٣١	١,٠٠	٠,٠٤	٥٠,٧٦ ✓	٤٩٥٩,٦٨
		طن	٥٤,٥٠ ✓	٥٢,٢٣	٢٧٥٠,٠٠٠ ✓	١٤٣٦٣٠,٢٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٣,٠٠	٠,٩٦	٥٦,٠١ ✓	٨٠٤٤٧٢,٨٠
١٨	توريد وتركيب حديد تسليح	طن	٥٤,٥٠ ✓	٢,٢٧	٢٧٥٠,٠٠٠ ✓	٦٢٤٤٧,٩٢	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٣/٣١	١,٠٠	٠,٠٤	٨٠,٨١ ✓	٥٠٤٦٤,١٦
الإجمالي											
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
٩٦٦٧٥٥,٣٥											
٩٦١٩٢١,٥٨											



المنطقة الثالثة عشر (الجيزة - مكناس)
مجدى عبد السلام عامر

تمت لراهم بكمب من لاند
م. م. م.
م. م. م.

مدير عام التشغيل والصيانة

م. م. م.

م. م. م.

م. م. م.

قيمة التعويض	نسبة التعويض (%)	نسبة الايام	عدد الايام	الفترة من ----- الى	اجمالي قيمة الاعمال	سعر البند بالمقارنة	الكمية المثلثة	الكمية بالمستخلص	الوحدة	بيان البند	رسم البند بالعقد
١٠١٥٦١,٤٥					مستخلص ٣ جاري						
٦١٩٦٩١,٤٣					مستخلص ٤ جاري						
٩٦١٩٢١,٥٨					مستخلص ٥ جاري						
٣٦٥٥٦,١٦					مستخلص ٦ ختامي						
٢٠٤٨٧٣٤,٦٢					اجمالي قيمة التعويضات لبند الخرسانة العادية وحديد التسليح						



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية عشر (البحر - قنا - الشبوة)

المهندس

مجدي عبد السلام عامر

تمت المراجعة فني من المخطط
م. مكي
مدير مكتب

م. مكي

م. مكي

م. مكي

م. مكي

مدير عام التفتيش والصيانة

مهندس الهيئة
م. مكي