

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٠٦ مع الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة / محمود علي احمد عبدالعال
عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ١١

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المسمى (إجراءه)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٢,٢٦	م	٣	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الأسفلت على البرد بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات الفنية	٤٦٠,٠٠	م	٣	٠,٠٠	٦٠٥,٠٠		٦٠٥,٠٠		٢٧٨٣٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	٩٥,٠٠	م	٣	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسرات	٤٢٦,٠٠	م	٣	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة توريد طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والكمية شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للشروط والمواصفات الخاصة وشروط ضبط الجودة	٨٤,٠٠	م	٢	٠,٠٠	٣٥١٠٠,٠٠		٣٥١٠٠,٠٠		٢٩٤٨٤٠٠,٠٠	
٦	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطبق للمواصلات .	٣٢٠٠,٠٠	طن		٠,٠٠	١٠٨٨,٠٠		١٠٨٨,٠٠		٣٤٨١٦٠٠,٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثقل التلمين متواجدة
٧	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسال متوسط التطاير m.c.o بمعدل ١ كجم / ٢ م .	٥٠,٠٠	م	٢	٠,٠٠	٣٥١٠٠,٠٠		٣٥١٠٠,٠٠		١٧٥٥٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسال متوسط التطاير m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / ٢ م .	٦٠,٠٠	م	٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير الشهري - البرتلمج الزمني متواجد
٩	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC 3000 بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم / ٢ م	٢٠,٧٠	م	٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
١٠	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	٢٨٠,٩٠	م	٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
١١	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣١٩,٠٠	م	٢	٠,٠٠	٣٥١٠٠,٠٠		٣٥١٠٠,٠٠		١١١٩٦٩٠٠,٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
١٢	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣٠١,٥٠	م	٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
الإجمالي											
									١٩,٦٦٠,٢٠٠,٠٠	١٩,٦٦٠,٢٠٠,٠٠	قرش جنية

مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق



مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق

مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق

مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق

مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق

مهندس المشروع / م / أحمد عبدالباق

الاستقطاعات	
٩٨٣.١٠,٠٠	تامين
٤٧٢٢٤٤,٨٠	دمغات
٢٥٠٠,٠٠	معمل
٣٥٠,٠٠	14%
١٤٥٨١.٤,٨٠	الاجمالي

١٩٦٦.٢٠٠	جملة الاعمال
.	المسابق صرفه
١٩٦٦.٢٠٠,٠٠	المستحق صرفه



١٤٥٨١.٤,٨٠	اجمالي الاستقطاعات
١٨٢.٢.٩٥,٢٠	الصافي