



عن مشروع / تنفيذ خط مياه UPVC قطر ٢١٥ مم ضغط ١٠ بار بمنطقة الرويسات اسفل قطار سكة حديد (القبايرى - مطروح) اللبوز وسمل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الملهمين - مطروح) المرحلة الثانية من محطة (٣١٠ + ٣١١) حتى محطة (٧٠٠ + ٣١١)

مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٥ / ١ / ١ في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ/ شركة ذرى دايمشيز - هبه الله معهد توفيق وشريكها

المقد رقم: ٥٥٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتقف	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراره	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاصل التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اصال الرقعي المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القطر السريع	٤٢٠٠	١٥	م ط	٠	٢١٢٨	٢١٢٨	جاري	٤٧٥٢٠	٠	٤٧٥٢٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	اصال جسات استقباليه بالمياه الجيويه ولطول امكان الخطوط بالموقع العام	٢٠	٦٥٠	عدد	٠	١٦	١٦	جاري	١٠٤٠٠	٠	١٠٤٠٠	الملاحظات الارشادية متواجده
٣	بالمتر المكعب حفر في التربة المتعمقه وبشدة التماسك ويعيق مختلف طبقات اسفل خط المياه باستخدام المعونات (الحقل) يعيق بزواحي بين (٣-١٥) عند التركيب والتخليق لسطح الماسور والسور يشمل ساند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشاح اذا لزم الامر والبتد معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٠٠	١٥٠	م ط	٠	٥٦٥١	٥٦٥١	جاري	٨٤٧٢٥٠	٠	٨٤٧٢٥٠	لوحات المشروع متواجده
٤	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية وصق مختلف طبقات اسفل خط المياه باستخدام المعونات (الحقل) يعيق بزواحي بين (٣-١٥) م والبتد شامل مسا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٥٠	٢٢٠	م ط	٠	٧٢٠	٧٢٠	جاري	١٥٨٤٠٠	٠	١٥٨٤٠٠	المهندسون متواجدين
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رحال تنظيقيه موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسور يشمل اصال الردم حول واسفل الماسور مع التماسك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لتسهيل العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف	١٥٥٠	١٩٠	م ط	٠	١٨١٩	١٨١٩	جاري	٣٤٥٢١٠	٠	٣٤٥٢١٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٦	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من التوابل والمواد العضوية وتشغيلها طر نشيات بعرض لا يزيد عن ١,٦ م وصق مختلف طبقات اسفل خط المياه يعيق بزواحي بين (١,٤-٠,٨٥) عند التركيب و ٢,٨٥ م بعد التخليق مع التماسك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لتسهيل العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠٠	١٥	م ط	٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠	جاري	٢٨٦٠٠٠	٠	٢٨٦٠٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدين
٧	بالمتر المكعب اصال خرسانة عالية لزوم اتمامه دقات خرسانته خلف الكيمان والمشتكات على مسمل الخط وشبث القفصه الخاصه بزوايا من الحديد مع استخدام اسمنت مقلو للكريات طبقا لاصول الاستملى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/اسم ^٢	٦	٢١٢٢١	م ط	٠	٥٠٥	٥٠٥	جاري	١٤٤٤٣	٠	١٤٤٤٣	التقارير الشهرية والاشغاليه متواجده
٨	بالمتر الطولي توريد تركيب ماسور من UPVC قطر ٢١٥ مم ضغط ١٠ بار موزدة جيدة لاستكمال اصال الخطوط والبتد يشمل اصال التفريد والتزليل والتركيب واللحام والاختيار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات	٩٥٠	٢٧٠١	م ط	٠	٨٢١	٨٢١	جاري	٢٢١٧٥٢١	٠	٢٢١٧٥٢١	تم عمل التجارب المعملية
٩	بالمتر الطولي توريد تركيب ماسور من UPVC قطر ١٢٠ مم ضغط ١٠ بار موزدة جيدة لاستكمال اصال الخطوط والبتد يشمل اصال التفريد والتزليل واللحام والاختيار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات	٢٠٤	١٠٧٣	م ط	٠	٢٠٤	٢٠٤	جاري	٢١٨٨٩٢	٠	٢١٨٨٩٢	المصاحبات متواجده

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
 "منطقة غرب الدلتا"
 "الاسكندرية - مرسى مطروح"
 عميد مهندس / هاني محرم محمود طه
 ٢٠٢٤ سنة / / تحريفا في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب /
 على الحساب / هانيا
 غير الوراثة بصك
 الشروط اعتمدت
 من /
 مدير المصلحة / سنة ٢٠٢٤

مدير مشروع / م احمد حاتم
 م / م احمد حسني فياض
 التوقيع /
 قرض
 يدفع الى المقاول مبلغ
 ملاحظة "الفاتح":
 مدير المصلحة / سنة ٢٠٢٤

مدير المشروع
 م / م احمد حاتم
 التوقيع /
 م / م احمد حسني فياض
 التوقيع /
 قرض
 يدفع الى المقاول مبلغ
 ملاحظة "الفاتح":
 مدير المصلحة / سنة ٢٠٢٤

٢٠٢٥ / ١ / ١



