

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٧) من بدء العملية إلى ٣١ / أغسطس / ٢٠٢٤

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	الكميات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		متر	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أولاً : أعمال الكبارى																
أولاً :- الأعمال بالأسعار التقديرية																
١٦٧	أعمال نظام تأريض Earthing - بالمتن الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل أعمال اللحام	م	٣٠٤	م	٥٠٠٠	٥٠	٥٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	جاري	٥٠	٥٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٦٧ ج	أعمال نظام تأريض Earthing - بالحد Double plate U clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٠٠٠	١٦٠	١٦٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.	١١٤,٠٠٠ ج.م.	جاري	١٦٠	١٦٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.	٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.	٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٦٧ د	أعمال نظام تأريض Earthing - بالحد Earth point 4 hole with pig tail cable 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠	٥٠٠	٩٠	٩٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.	١٨٨,١٠٠ ج.م.	جاري	٩٠	٩٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.	٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.	٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥٥	بالحد توريد وتركيب ركائز Spherical حمولة حتى ٧٥٠ طن الى ١٠٠٠ طن.....															٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
أ	Fixed Spherical Bearing	عدد	٥٦٥٢٥٠	١١٩	١٧	١٩,٠٠	١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	جاري	١٩,٠٠	١٩,٠٠	١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	٠	١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٥٤٦٢٥٠	٢٣٨	٣٥	٣٨,٠٠	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	جاري	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	٠	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
ج	Free Spherical Bearing	عدد	٥٣٢٠٠٠	١١٩	١٨	١٩,٠٠	١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	جاري	١٩,٠٠	١٩,٠٠	١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٧- التقرير المبدئى متواجد .
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية																
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)																
								٣٩,٨٢٦,٤٢٣ ج.م.				٣٩,٨٢٦,٤٢٣ ج.م.	٠	٣٩,٨٢٦,٤٢٣ ج.م.	٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
								٤١,٩٢٢,٥٥٠ ج.م.				٤١,٩٢٢,٥٥٠ ج.م.	٠	٤١,٩٢٢,٥٥٠ ج.م.	٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
								١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.				١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠,١٠٨,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
								٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.				٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	٠	٢٠,٧٥٧,٥٠٠ ج.م.	٠	
								١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.				١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	٠	١٠,٧٣٩,٧٥٠ ج.م.	٠	
								١٥,٢٠٠ ج.م.				١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع : /

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / عمرو قمرى

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

التوقيع : /

التوقيع : /

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع : /

التوقيع : /



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م. الحارث بن محمد بن جابر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول.


تحريراً في / / المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ قرش جنيه

ملاحظة الفئات : على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصفك الشروط واعتمادات من /

يعتمد : /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزيةعملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشإيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٧) من بدء العملية إلى ٣١ / أغسطس / ٢٠٢٤

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكباري																	
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة																	
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري	٨٥	٣	م	٢٥٠	٢٠٠	٢٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٥	م	ط	٢٦٠	٢٢٠	٢٢٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو الترابوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٨٠	٢	م	٨٥٠	٥٩٢	٥٩٢	٤٧,٣٦٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٧,٣٦٠,٠٠٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١	٣	م	٩٩	٨٨	٨٨	١٠,٦٤٨,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٦٤٨,٠٠٠	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	باطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - اعلاات - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المائلة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك	٣٢١٦	طن	طن	١٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٨,٠٤٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٠٤٠,٠٠٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر الطولي أعمال تحويلية مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	١٤٣٣	م	ط	١٠٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٩	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	١٤٣٣	م	ط	٢٠٠	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠	٧- التقرير المبدئى متواجد .
١٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٠٥	م	ط	٥٩٥	٥٩٢	٥٩٢	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشائى بمحالة يدوية	١٠٠	٣	م	١١٠٠٠	١٠٩٨٩	١٠٩٨٩	١,٠٩٨,٩٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٩٠٠,٠٠٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
١٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالحقن المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع..... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	١٠١	٣	م	٣٩٢٨٥	٣٩٢٨٤	٣٩٢٨٤	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٣	م	١٩٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٣٢	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بآبار في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة..... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٦٣٤٣	م	ط	٤٣٧٠	٤٣٦٠	٤٣٦٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠	
٣٢	ج- علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ وأقل من ١٠٠ كجم/سم ^٢ و r qd أقل من ٢٠ %	٥٠٣٧	م	ط	٤	٣	٣	١٧,٦٢٩,٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧,٦٢٩,٥٠٠	
٣٦	بالحد صل تجربة تحميل على خوازيق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التحرية (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الاثواب المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البومات الخرسانية.....	٦٥٢٤١٣	عدد	عدد	٦	٦	٦	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠	
٣٨	بالحد صل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق																
١٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير ملحقة	١١٧٠٨٥	عدد	عدد	٢٦	٢٦	٢٦	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠	
٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٥٠٩٧٦	عدد	عدد	٩٨	٩٨	٩٨	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإسالات وبدات الكرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	١٨١٣	٣	م	١١٦	١١٥	١١٥	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	٣	م	٣٤٦٢	٣٤٦١	٣٤٦١	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠	
٤٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	٣	م	٣٤٦٢	٣٤٦١	٣٤٦١	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصل خرسانة جاهزة لزوم الاعداد والتجان والاكشاف																
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المعدلة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٤١٨	٣	م	٩٠٠	٨٢٥	٨٢٥	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠٠	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المعدلة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٦٢٠	٣	م	٦٣٠	٥٠٣٣	٥٠٣٣	٢٤,١٠٧,١٦٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤,١٠٧,١٦٠,٠٠٠	
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المعدلة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٨٢٦	٣	م	١٩١	١٦٦٩	١٦٦٩	٨٢,٢٤٦,٢٦٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢,٢٤٦,٢٦٠,٠٠٠	
								٥٣٦,٢٧٨,٧٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٣٦,٢٧٨,٧٤٤	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (٢)																	

إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد المفاضلة (٢)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في / / المحاسب /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :



الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع

م / أسماء علي أحمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

م / محمد أبو رقة

التوقيع :

تم استيفاء طبقا للمواصفات
الشركة المنفذة : H.A CONSTRUCTION
التوقيع : م / إسماعيل سعيد

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / عمرو قمر

التوقيع : م / إسماعيل سعيد

الشركة المنفذة : H.A CONSTRUCTION

م / إسماعيل سعيد

التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف

عملية / تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشإيه للإبتشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٧) من بدء العملية إلى ٣١ / أغسطس / ٢٠٢٤

3/3

قرش جنيہ

قرش جنیه

..... يدفع للمقابل مبلغ

..... ملاحظة الفئات :

..... على الحساب / نهائيا

..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يكتسب

المادة الأولى المذكرات
تدبر بها الشؤون المالية والإدارية
نائب / محمد بن عبد الله بن أحمد

م / محمد محسن

التوقيع :

التوقيع : 

شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

التوقيع : م / اسلام سعيد

تم التزميد طبقاً للورقة
المتضمنة المصدرة و
طابقاً للمبيع المصدرة
باسم مستشار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م. الحارثي يوسف الخزار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٧) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



يعتمد ،،،

مهندس /
طارق يوسف الجزار

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٦

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحلات

4

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة انش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقته
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٦
عدد المرفقات ()

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبار
قسم : المحاسبة

المبلغ المستحق إلى : شركة مصر للطيران (إيراد)
الطلبات طيه ، أو : مصر للطيران (١٧) بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٤٤٤٤٤٤٤٤	
الجملة			



صار مراجعته ووجد على صحة ويقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :


شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة مصر للطيران (إيراد)
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط


عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	قسم	فرع	بند
	٤٤٤٤٤٤٤٤	٢٠١٨ / ٨ / ٢١	إجمالي الأصل		
بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيته	
عادي	إضافي	دمغة توقيع			
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
رسم الدمغة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة



علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____


(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)



شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب


رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل



رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف