

الإسكندرية للإنشاءات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٣) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (طريق العين السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادى)

٢٧/٨/٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧٦)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٣	بالمتر المربع تكسير و إزالة اسفلت و طبقات اساس بأى سمك و نقل المخلفات إلى المقالب العموميه و نهو العمل و البند شامل مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان. مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٦٠٠	١٢٥	م ^٢	٠	٢٦٥٢	٢٦٥٢	جاري	٣٣١٠,٥٠٠		٣٣١,٥٠٠	
٥	بالمتر الطولى عمل قطع في اسفلت الطريق و كافة الاعمال اللازمه لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠	١١٠	م.ط	٠	١٠١٢	١٠١٢	جاري	١١١,٣٢٠		١١١,٣٢٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجده ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمنى متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجده ٩- لوحات المشروع متواجده ١٠ - باقى المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربيه (ماعداد المتماسك و شديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذيه و السعر يشمل سند جوانب الحفر و إزالة اى عوائق تعترضه و نزح مياه الرش إذا لزم الامر و نقل نواتج الحفر الزائده إلى المقالب العموميه و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٨١٠٠	٢٠٠	م ^٣	٠	٦٦٣٤	٦٦٣٤	جاري	١,٣٢٦,٨٠٠		١,٣٢٦,٨٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربيه المتماسكه و شديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذيه و السعر يشمل سند جوانب الحفر و إزالة اى عوائق تعترضه و نزح مياه الرش إذا لزم الامر و نقل نواتج الحفر الزائده إلى المقالب العموميه و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٣٣٥	٢٢٠	م ^٣	٠	١٤٥	١٤٥	جاري	٣١,٩٠٠		٣١,٩٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقه احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الاساسات و يتم الردم علي طبقات لاتزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك الجيد و الفنه تشمل عمل اختبار plate load test لعمال الاحلال كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠٠	٣٠٠	م ^٣	٠	٢٩٠٢	٢٩٠٢	جاري	٨٧٠,٦٠٠		٨٧٠,٦٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عاديه لزوم الاساسات و ذلك بالابعاد و البيانات طبقا للرسومات من مونة مكونه من ١ م ^٣ زلط و ٣ م ^٣ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان لاتقل المقاومة المميزه للمكعبات القياسيه ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و الفنه تشمل الخلط و الدمك و الصب باستخدام مضخة للخرسانه و نهو العمل نهوا شاملا مما جميعه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب اصول الصناعة	٥٥٥	٢٧٠٠	م ^٣	٠	٤١٩	٤١٩	جاري	١,١٣١,٣٠٠		١,١٣١,٣٠٠	
الاجمالي												
							٣,٨٠٣,٤٢٠		٣,٨٠٣,٤٢٠		٣,٨٠٣,٤٢٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع/

إستشاري المشروع

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع/١٦/٢٠٢٤

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ جمال مرزوق

التوقيع /

م/ياسل

التوقيع /

أ/أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م /اسلام اشرف

م/ محمود المحمدي

م/ أمين العرابى

م/ محمد عبد النبي

م/ ابراهيم عبد العظيم



الإسكندرية للإنشاءات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٣) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (طريق العين السخنة - النساجون الشرقيون - كارقور المعادى)

٢٧/٨/٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧٦)

مستخلص جاري رقم (١) من بداية العمل حتى تاريخه

وزارة النقل
الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
١٤	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحه لزوم اساسات المحطه و كوبري المشاه و ذلك من مونة مكونه من ٠,٨م زلط و ٠,٤م رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان لاتقل المقاومة المميزه للمكعبات القياسيه ٢٨ يوم عن ٣٥٠كجم/سم ^٢ و الفئه لا تشمل توريد و تشكيل و رص حديد التسليح حسب الرسومات الانشائيه كما تشمل الفئه عمل الفورم و الشدات و العبوات و الدعامات اللازمه للصب بأمان كاف...كما تشمل الفئه الخلط و الدمك و الصب باستخدام مضخة للخرسانه و نهو العمل نهوا شاملا مما مما جميعه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و حسب تعليمات المهندس الاستشارى _ مما جميعه بالمتر المكعب	٦٦٥	٤,٢٠٠	م ^٣	٠	٣٥٦	٣٥٦,٠	جاري	١,٤٩٥,٢٠٠	٧٤,٧٦٠	١,٤٢٠,٤٤٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٩	بالطن توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح من الصب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائيه و الفئه تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمده و عمل الاختبارات اللازمه و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٤٣٠	٥٢٠٠٠	طن	٠	١١٣	١١٣	جاري	٥,٨٧٦,٠٠٠		٥,٨٧٦,٠٠٠	
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحه للحوائط الساتده مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه لا نقل عن ٣٥٠كجم/سم ^٢ و اجهاد لا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ و معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه و تعليمات المهندس المباشر (و الفئه لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح)	١٢٠٠	٤٠٠٠	م ^٣	٠	٣٣٦	٣٣٦	جاري	١,٣٤٤,٠٠٠	٦٧,٢٠٠	١,٢٧٦,٨٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
	الاجمالي											
									١٢,٥١٨,٦٢٠		١٢,٣٧٦,٦٦٠	

المالك : الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني /

مدير المشروع /

م/ جمال مرزوق

م/باسل

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ/ احمد عبد الجواد

م/ محمود الشيخ


م/ اسلام اشرف

م/ محمود المحمدي

م/ أيمن العرابى

م/ محمد عبد النبي

م/ ابراهيم عبد العظيم



الإسكندرية للإنشاءات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٣) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (طريق العين السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادى)

٢٧/٨/٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧٦)

مستخلص جاري رقم (١) من بداية العمل حتى تاريخه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
									١٢,٥١٨,٦٢٠		١٢,٣٧٦,٦٦٠	
	اجمالي ما سبق											
٣١	بالشهر اعمال تامين و سلامة المرور شامل توريد الطواحين المضيقه و لمبات الاتاره و الموندات و العلامات الارشاديه و البلدورات و البند يشمل الصيانه الشهرية لاعمال التامين و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الاداره العامه للمرور. و البند يشمل اعمال الصيانه الشهرية لكابلات و لمبات مفاتيح الإضاءة للمحطه بكامل مدة المشروع	٢٤	١١٠٠٠٠	شهر	٠	٦	٦	جاري	٦٦٠,٠٠٠		٦٦٠,٠٠٠	
									١٣,١٧٨,٦٢٠		١٣,٠٣٦,٦٦٠	
	الاجمالي											

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

إستشاري المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة
مدير المشروع /

المكتب الفني /

م/ياسل
التوقيع /

م/ جمال مرزوق
التوقيع /

التوقيع /
م/ ابراهيم عبد العظيم

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي

التوقيع /
م/ أيمن الهرايى

التوقيع /
م/ محمود المحمدى

التوقيع /
م/ اسلام اشرف

التوقيع /
م/ محمود الشيخ

التوقيع /
م/ احمد عبد الجواد



الإسكندرية للإنشاءات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٣) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (طريق العين السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادى)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

٢٧/٨/٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧٦)

مستخلص جاري رقم (١) من بداية العمل حتى تاريخه

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
									١٣,١٧٨,٦٢٠		١٣,٠٣٦,٦٦٠	
	اجمالي ما سبق											
٣٢	بالعدد عمل يافظه للمشروع و كافة الاعمال اللازمه لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦	٣٥٠٠٠	عدد	٠	٤	٤	جاري	١٤٠,٠٠٠		١٤٠,٠٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب اسوار حمايه من الصاج المعرج ارتفاع ٢م و البند يشمل التوريد و التركيب و الصيانه الدوريه المعدنيه و كافة الاعمال اللازمه لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	٤٠٠٠	م.ط	٠	١٢٦٢	١٢٦٢	جاري	٥٠,٤٨٠,٠٠٠		٥٠,٤٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وعمل صيانه للصور من الصاج و كافة الاعمال اللازمه لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٢٠٠٠	م.ط	٠	١٢٨	١٢٨	جاري	٢٥٦,٠٠٠		٢٥٦,٠٠٠	
									١٨,٦٢٢,٦٢٠		١٨,٤٨٠,٦٦٠	
	الاجمالي											
	إجمالي قيمة الأعمال حتي تاريخ المستخلص											
	صافي المستخلص رقم (١)											
	١٨,٤٨٠,٦٦٠											
	١٨,٤٨٠,٦٦٠											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندسى المشروع

إستشاري المشروع
المكتب الفني/
مدير المشروع/

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة
مدير المشروع /
المكتب الفني /

التوقيع /
م / محمود الشيخ
التوقيع /
م / احمد عبد الجواد

التوقيع /
م / اسلام اشرف

التوقيع /
م / محمود المحمدي

التوقيع /
م / أيمن العرابى

التوقيع /
م / محمد عبد التتي

التوقيع /
م / ابراهيم عبد العظيم

التوقيع /
م / جمال مرزوق

التوقيع /
م / ياسل

