



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأوتوبس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ ٠٨/ ٣٠

(١٠٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال التشطيبات المعمارية											
١	أعمال المباني										
١١١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصة الردم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٥٥٠	٢٨٥٠	٣م	٠	٤٤٩	٤٤٩	١,٢٧٩,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٩,٦٥٠,٠٠	المهندس محمد منير محمد - النطاق رقم ١١٠١
٢١١	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصة الردم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٨٩	٤٢٧	٢م	٠	٦٩	٦٩	٢٩,٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٤٦٣,٠٠	جميع المحلات شاملة الساحة أمامها
٢	أعمال البياض										
٢١١٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسمك متوسط ٢ سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشة الابتدائية قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠ كجم / ٣م رمل وترش بالمياه جيداً ج والأوتار على الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفيذ البوچ شبك الفواصل والزوايا والنهايات والقياس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط تعلية ١٠ جنية لكل متر بعد ارتفاع ٣ متر وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	٣٥٠٠	١٨٤	٢م	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بسمك ٢ سم - ٣ متر
٣١١٢	علاوة ارتفاع لكل واحد متر أعلي من ٣ متر منسوب التشطيب	٥٠٠	١٠	٢م	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الارتفاع
٤١١٢	كالبند السابق بالمتر المسطح عمل بياض تخشين سمك ٢:٣ سم لزوم الواجهات الخارجيه طبقاً للرسومات والعينة المعتمدة و الفئة تشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه . شاملاً والقياس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط.	٢٥٠٠	٢٢٩	٢م	٠	١٧١٦	١٧١٦	٣٩٢,٩٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٩٦٤,٠٠	
الاجمالي											
								١,٧٠٢,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٢,٠٧٧,٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس المشروع / التوقيع / م / اسلام اشرف

مهندس المشروع / التوقيع / م / محمود محمدي

مدير عام المشروعات / التوقيع / م / محمود الشيخ

المحاسب / التوقيع / م / احمد عبدالجواد

استشاري المشروع

المكتب الفني / التوقيع / م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع / التوقيع / م / مصطفى عبد العزيز

مدير المشروع / التوقيع / م / خالد عوض

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأوتوبس الترددي)

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني / التوقيع / م / عمرو نبيل على

مدير المشروع / التوقيع / م / محمد السيد

المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الأوتوبس الترددي BRT عدلي منصور



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأنابيب الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ ٠٨/ ٣٠

(٢٠٢٥/ ٢٠٢٤/ ١٠٠٧)

المقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

مستخلص تشطيبات جاري رقم (١) "معماري وكهرباء"

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	اجمالي ماسبق								١,٧٠٢,٠٧٧	.	١,٧٠٢,٠٧٧	
أعمال الكهرباء												
٤	نظام الانارة											
٤,١,١	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخرج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على أن تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات.	٣٠٠	٢٢٠٠	عدد	.	٣٠٢	٣٠٢	جاري	٦٦٤,٤٠٠,٠٠٠	٤٩٨,٣٠٠,٠٠٠	١٦٦,١٠٠,٠٠٠	
٤,٣,١	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة لقمة واحدة واتجاه واحد (10 أمبير - ٢٢٠ فولت) والسعر يشمل المفتاح وكل المستلزمات من مواسير (20 مم) والأسلاك (3*3 مم) والعلب والأغطية والمهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات.	١٠	١٢٠٠	عدد	.	١٠	١٠	جاري	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
٤,٣,٢	كابليند السابق ولكن اتجاه واحد لقمتين (10 أمبير - ٢٢٠ فولت).	٢	١٤٠٠	عدد	.	١	١	جاري	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	
٥	البرايز ومخارج القوى											
٥,١	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير - ٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المستلزمات من مواسير (25 مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخرج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية والمواصفات والرسومات.	٤٢	٣٢٥٠	عدد	.	٣٠	٣٠	جاري	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,١٢٥,٠٠٠	٢٤,٣٧٥,٠٠٠	
٥,٢	كابليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (1P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	٢	٣٦٠٠	عدد	.	٢	٢	جاري	٧,٢٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	
٥,٣	كابليند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (1P+N+E) دوبلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	٢٤	٣٥٠٠	عدد	.	٧	٧	جاري	٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٦,١٢٥,٠٠٠	
٥,٤	كابليند السابق ولكن بريزة قوي أحادية الطور (1P+N+E) 1٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	٣	٤٥٠٠	عدد	.	٣	٣	جاري	١٣,٥٠٠,٠٠٠	١٠,١٢٥,٠٠٠	٣,٣٧٥,٠٠٠	
٦	مخارج قوي و وحدات التهوية توريد وتركيب واختبار مخرج كهرباء والسعر يشمل الخراطيم والمواسير والبوابات والأسلاك طبقا للقطاعات الموضحة بجداول لوحات التوزيع وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت على أن تكون جميع المهمات من بوكسات وعلب وبوابات من النوع المضاد للمياه والحريق والمواسير من النوع المقاوم للحريق إذا ركب خارج الحائط.											
٦,١	مخرج مروحة حائطية (كاريوي) 4*3 مم نحاس	١٨	٣٠٠٠	عدد	.	٨	٨	جاري	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	
٦,٢	مخرج اعلايات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم نحاس	٧٢	٣٠٠٠	عدد	.	١٠	١٠	جاري	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	
٦,٣	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم نحاس	١	٢٠٠٠	عدد	.	١	١	جاري	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
٦,٤	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم نحاس	١	٢٠٠٠	عدد	.	١	١	جاري	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
٦,٥	مخرج كهرباء باور خاصة بالداتا راك ١٠*٣ مم نحاس	١	٢٥٠٠	عدد	.	١	١	جاري	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٨٧٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	
٦,٦	مخرج كهرباء باور للإبواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم نحاس	٨	٦٥٠٠	عدد	.	٤	٤	جاري	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	
٦,٧	مخرج كهرباء باور للإبواب الخاصة بغرف التحكم والتذاكر ٤*٣ مم نحاس	٥	٦٠٠٠	عدد	.	٣	٣	جاري	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	
الاجمالي												
									٢,٦٢٧,٠٧٧,٠٠	٦٩٣,٧٥٠,٠٠	١,٩٣٣,٣٢٧,٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب

مدير عام المشروعات

التوقيع /

التوقيع /

أحمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع /

م / هبة تاج الدين

استشاري المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

م / خالد عوض

م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع

التوقيع /

م / اسلام عيسى

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع

التوقيع /

م / محمد السيد

المكتب الفني

التوقيع /

م / شادي فواد

المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الأنابيب الترددي BRT عدلي منصور



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

المقاولين العرب عثمان أحمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ ٠٨/ ٣٠

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/ ١٠٢)

المعد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

مستخلص تشطيبات جاري رقم (١) "معماري وكهربائي"

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع لوجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
اجمالي ماسبق											
٨	نظام إنذار الحريق للمحطة										
٨,١	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الانذار الخاصة بالحساسات من مكان المخرج حتى لوحة التحكم والبند يشمل المواسير من النوع EMT (20مم) وعلب التوزيع والسحب والتزلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٩٩	٤٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٩٧	٩٧,٠٠	٤٣٦,٥٠٠,٠٠	١٠٩,١٢٥,٠٠	٣٢٧,٣٧٥,٠٠	
٨,٢	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الانذار الخاصة بالسراير من مكان المخرج حتى لوحة التحكم والبند يشمل المواسير من النوع EMT (20مم) وعلب التوزيع والسحب والتزلات المرنة وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١٨	٧٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١٨	١٨,٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠	٩٤,٥٠٠,٠٠	
٩	شبكة التليفونات										
٩,١	توريد وتركيب واختبار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والاكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	١٤	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٩	٩,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠	
١٠	شبكة البيانات										
١٠,١	توريد وتركيب واختبار مخرج المعلومات والبند يشمل العلبة والشاسيه واللحم والوجه المعدني وصناديق السحب والاتصال وخلافه وجميع القطع والاكسسوارات الضرورية والاعمال المساعدة مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر (تسعون متر طولي) والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	٢٠	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	
١٠,٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة للإهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات والمواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	٣٧	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٣٥	٣٥,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	
١٠,٣	تركيب وتوصيل مخرج داتا بالسقف شامل مواسير ٢٠ مم شامل الاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة للإهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات والمواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	١١	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١١	١١,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	
١١	نظام كاميرات المراقبة										
١١,١	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٦١	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٦١	٦١,٠٠	١٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠	
١٢	نظام التحكم في الدخول										
١٢,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخارج Access Control شامل مواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٥	٢٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٨	٨,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	
١٣	نظام الصوتيات										
١٣,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة حائط شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل العلب والاكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الاعمال على الوجه الاكمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات .	٤١	٤٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٤١	٤١,٠٠	١٨٤,٥٠٠,٠٠	٤٦,١٢٥,٠٠	١٣٨,٣٧٥,٠٠	
الاجمالي											
	اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص							٣,٦٦٢,٠٧٧,٠٠	٩٥٢,٥٠٠,٠٠	٢,٧٠٩,٥٧٧,٠٠	
	ماسبق صرفه حتى المستخلص							٣,٦٦٢,٠٧٧,٠٠	٩٥٢,٥٠٠,٠٠	٢,٧٠٩,٥٧٧,٠٠	
	صافي المستخلص رقم (١)									٢,٧٠٩,٥٧٧,٠٠	
فقط مليونين وسبعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيها لاغير											

عليه ٥% على اجمالي المستخلص
لتمت هذه المراجعة
م

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ
م / احمد عبدالجواد
م / محمد السيد عبد الله

مهندس المشروع
م / هبة تاج الدين

التوقيع / م / اسلام افندي

استشاري المشروع
المكتب الفني
م / محمد عبد النبي
م / خالد عوض
م / اسلام تيمس
م / محمد السيد

مهندس المشروع
م / اسلام تيمس

مدير المشروع
م / محمد السيد

المقاولين العرب (عثمان أحمد عثمان)
إدارة الكباري
مشروع الأتوبيس الترددي BRT عدلي منصور

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	بتسليمه	قرش
مصلحة	قسم	البلغ الم	٢٧.٩٥٥٧
موجب			
صار من			
}			
شيد			
ي			
ويرسل			
٥٥٥	الجملة	٢٧.٩٥٥٧	

الختم ذو التاريخ

قَبْلَ المَرَاةِ

القسم

۱۰۰

ب) (الكاتب الم)

المختتم ذو التام

رئيس المصلح

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

(۱) إقرار کاتہ

(1)

1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. F. 7. G. 8. H. 9. I. 10. J. 11. K. 12. L. 13. M. 14. N. 15. O. 16. P. 17. Q. 18. R. 19. S. 20. T. 21. U. 22. V. 23. W. 24. X. 25. Y. 26. Z. 27. AA. 28. AB. 29. AC. 30. AD. 31. AE. 32. AF. 33. AG. 34. AH. 35. AI. 36. AJ. 37. AK. 38. AL. 39. AM. 40. AN. 41. AO. 42. AP. 43. AQ. 44. AR. 45. AS. 46. AT. 47. AU. 48. AV. 49. AW. 50. AX. 51. AY. 52. AZ. 53. BA. 54. BB. 55. BC. 56. BD. 57. BE. 58. BF. 59. BG. 60. BH. 61. BI. 62. BJ. 63. BK. 64. BL. 65. BM. 66. BN. 67. BO. 68. BP. 69. BQ. 70. BR. 71. BS. 72. BT. 73. BU. 74. BV. 75. BW. 76. BX. 77. BY. 78. BZ. 79. CA. 80. CB. 81. CC. 82. CD. 83. CE. 84. CF. 85. CG. 86. CH. 87. CI. 88. CJ. 89. CK. 90. CL. 91. CM. 92. CN. 93. CO. 94. CP. 95. CQ. 96. CR. 97. CS. 98. CT. 99. CU. 100. CV. 101. CW. 102. CX. 103. CY. 104. CZ. 105. DA. 106. DB. 107. DC. 108. DD. 109. DE. 110. DF. 111. DG. 112. DH. 113. DI. 114. DJ. 115. DK. 116. DL. 117. DM. 118. DN. 119. DO. 120. DP. 121. DQ. 122. DR. 123. DS. 124. DT. 125. DU. 126. DV. 127. DW. 128. DX. 129. DY. 130. DZ. 131. EA. 132. EB. 133. EC. 134. ED. 135. EE. 136. EF. 137. EG. 138. EH. 139. EI. 140. EJ. 141. EK. 142. EL. 143. EM. 144. EN. 145. EO. 146. EP. 147. EQ. 148. ER. 149. ES. 150. ET. 151. EU. 152. EV. 153. EW. 154. EX. 155. EY. 156. EZ. 157. FA. 158. FB. 159. FC. 160. FD. 161. FE. 162. FF. 163. FG. 164. FH. 165. FI. 166. FJ. 167. FK. 168. FL. 169. FM. 170. FN. 171. FO. 172. FP. 173. FQ. 174. FR. 175. FS. 176. FT. 177. FU. 178. FV. 179. FW. 180. FX. 181. FY. 182. FZ. 183. GA. 184. GB. 185. GC. 186. GD. 187. GE. 188. GF. 189. GG. 190. GH. 191. GI. 192. GJ. 193. GK. 194. GL. 195. GM. 196. GN. 197. GO. 198. GP. 199. GQ. 200. GR. 201. GS. 202. GT. 203. GU. 204. GV. 205. GW. 206. GX. 207. GY. 208. GZ. 209. HA. 210. HB. 211. HC. 212. HD. 213. HE. 214. HF. 215. HG. 216. HH. 217. HI. 218. HJ. 219. HK. 220. HL. 221. HM. 222. HN. 223. HO. 224. HP. 225. HQ. 226. HR. 227. HS. 228. HT. 229. HU. 230. HV. 231. HW. 232. HX. 233. HY. 234. HZ. 235. IA. 236. IB. 237. IC. 238. ID. 239. IE. 240. IF. 241. IG. 242. IH. 243. II. 244. IJ. 245. IK. 246. IL. 247. IM. 248. IN. 249. IO. 250. IP. 251. IQ. 252. IR. 253. IS. 254. IT. 255. IU. 256. IV. 257. IW. 258. IX. 259. IY. 260. IZ. 261. JA. 262. JB. 263. JC. 264. JD. 265. JE. 266. JF. 267. JG. 268. JH. 269. JI. 270. JJ. 271. JK. 272. JL. 273. JM. 274. JN. 275. JO. 276. JP. 277. JQ. 278. JR. 279. JS. 280. JT. 281. JU. 282. JV. 283. JW. 284. JX. 285. JY. 286. JZ. 287. KA. 288. KB. 289. KC. 290. KD. 291. KE. 292. KF. 293. KG. 294. KH. 295. KI. 296. KJ. 297. KK. 298. KL. 299. KM. 300. KN. 301. KO. 302. KP. 303. KQ. 304. KR. 305. KS. 306. KT. 307. KU. 308. KV. 309. KW. 310. KX. 311. KY. 312. KZ. 313. LA. 314. LB. 315. LC. 316. LD. 317. LE. 318. LF. 319. LG. 320. LH. 321. LI. 322. LJ. 323. LK. 324. LL. 325. LM. 326. LN. 327. LO. 328. LP. 329. LQ. 330. LR. 331. LS. 332. LT. 333. LU. 334. LV. 335. LW. 336. LX. 337. LY. 338. LZ. 339. MA. 340. MB. 341. MC. 342. MD. 343. ME. 344. MF. 345. MG. 346. MH. 347. MI. 348. MJ. 349. MK. 350. ML. 351. MM. 352. MN. 353. MO. 354. MP. 355. MQ. 356. MR. 357. MS. 358. MT. 359. MU. 360. MV. 361. MW. 362. MX. 363. MY. 364. MZ. 365. NA. 366. NB. 367. NC. 368. ND. 369. NE. 370. NF. 371. NG. 372. NH. 373. NI. 374. NJ. 375. NK. 376. NL. 377. NM. 378. NN. 379. NO. 380. NP. 381. NQ. 382. NR. 383. NS. 384. NT. 385. NU. 386. NV. 387. NW. 388. NX. 389. NY. 390. NZ. 391. OA. 392. OB. 393. OC. 394. OD. 395. OE. 396. OF. 397. OG. 398. OH. 399. OI. 400. OJ. 401. OK. 402. OL. 403. OM. 404. ON. 405. OO. 406. OP. 407. OQ. 408. OR. 409. OS. 410. OT. 411. OU. 412. OV. 413. OW. 414. OX. 415. OY. 416. OZ. 417. PA. 418. PB. 419. PC. 420. PD. 421. PE. 422. PF. 423. PG. 424. PH. 425. PI. 426. PJ. 427. PK. 428. PL. 429. PM. 430. PN. 431. PO. 432. PP. 433. PQ. 434. PR. 435. PS. 436. PT. 437. PU. 438. PV. 439. PW. 440. PX. 441. PY. 442. PZ. 443. QA. 444. QB. 445. QC. 446. QD. 447. QE. 448. QF. 449. QG. 450. QH. 451. QI. 452. QJ. 453. QK. 454. QL. 455. QM. 456. QN. 457. QO. 458. QP. 459. QQ. 460. QR. 461. QS. 462. QT. 463. QU. 464. QV. 465. QW. 466. QX. 467. QY. 468. QZ. 469. RA. 470. RB. 471. RC. 472. RD. 473. RE. 474. RF. 475. RG. 476. RH. 477. RI. 478. RJ. 479. RK. 480. RL. 481. RM. 482. RN. 483. RO. 484. RP. 485. RQ. 486. RR. 487. RS. 488. RT. 489. RU. 490. RV. 491. RW. 492. RX. 493. RY. 494. RZ. 495. SA. 496. SB. 497. SC. 498. SD. 499. SE. 500. SF. 501. SG. 502. SH. 503. SI. 504. SJ. 505. SK. 506. SL. 507. SM. 508. SN. 509. SO. 510. SP. 511. SQ. 512. SR. 513. SS. 514. ST. 515. SU. 516. SV. 517. SW. 518. SX. 519. SY. 520. SZ. 521. TA. 522. TB. 523. TC. 524. TD. 525. TE. 526. TF. 527. TG. 528. TH. 529. TI. 530. TJ. 531. TK. 532. TL. 533. TM. 534. TN. 535. TO. 536. TP. 537. TQ. 538. TR. 539. TS. 540. TT. 541. TU. 542. TV. 543. TW. 544. TX. 545. TY. 546. TZ. 547. UA. 548. UB. 549. UC. 550. UD. 551. UE. 552. UF. 553. UG. 554. UH. 555. UI. 556. UJ. 557. UK. 558. UL. 559. UM. 560. UN. 561. UO. 562. UP. 563. UQ. 564. UR. 565. US. 566. UT. 567. UU. 568. UV. 569. UW. 570. UX. 571. UY. 572. UZ. 573. VA. 574. VB. 575. VC. 576. VD. 577. VE. 578. VF. 579. VG. 580. VH. 581. VI. 582. VJ. 583. VK. 584. VL. 585. VM. 586. VN. 587. VO. 588. VP. 589. VQ. 590. VR

1

وكيل الحسنة

1. **Introduction**

2)

الختم ذو

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

علامة

۲. فی ————— سنه

في سنة ٢٠٠٩ الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

بتاريخ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠ روجع في سنة
شيك
يعتمد سحب

مدير الشؤون الحسابات

في سنة ٢٠ ببلغ

إمضاء الكاتب المنوط

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل

الشركات

البيانات

الشركات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) ادرج في مستطيل
 الدوائر
 شمس
 استلمت
 (٦)