

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العدد رقم: (٣٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

بتاريخ: ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (١)

عن عملية: إكمال إنشاء أعمال الجسر الترابي والأصنام الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الإدارية - العيون الجديدة - مطروح)
لتتفيذ أعمال الجسر الترابي وقطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٦٦٠٠٠ إلى الكم ٢٦٧٠٠٠ بطول ١ كم قطاع (ب) (من ٢٠ حتى ٠٠.٧٥)
شملته المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقاً للمعيار قرش / جنيه	كمية البند بالمعيار	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز البالغي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطبوقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسدوب (2 متر) أسفل مسدوب الفرع وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسدوب (2 متر) من مسدوب الفرع لإكمال المسدوب التصميمي لتتكون الجسر والكفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالمواد للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقاً للمواصفات والتصميم والقطاعات العرضية للمواصفات والرسومات التنفيذية الممتدة والمدة بجميع مشتقاتها طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدة عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة المدة لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب عتلة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٥٧,٠٠	٣م		٣٧٥٦٢,٠٠	٣٧٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٢١٤١٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	براعي تطبيق تصحيص التكاليف
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٦٧ - كم - ٢ كم) تسوي ٦٥ كم من مجرى القروص	٩١,٠٠	٣م		١١٨١٠,٧٧	١١٨١٠,٧٧	٠,٠٠	جاري ١	١٠٧٤٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٨٣ - كم - ٢ كم) تسوي ٨١ كم من مجرى طيبة	١١٣,٤٠	٣م		٢٠١٣,٠٨	٢٠١٣,٠٨	٠,٠٠	جاري ١	٢٢٨٧٨٢,٩٢٣	٠,٠٠	التقارير (المبدئي -اليومي- الشهري) متواجدة
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٧٠ - كم - ٢ كم) تسوي ٦٨ كم من مجرى العالمية ٤	٩٥,٢٠	٣م		١٨٩١,١٥	١٨٩١,١٥	٠,٠٠	جاري ١	٤٥٦٣٧,٨٤٦	٠,٠٠	لوحت المشروع متواجدة
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٨٦,٥ - كم - ٢ كم) تسوي ٨٦,٥ كم من مجرى جبل الحديد	١١٨,٣٠	٣م		٣٦٢٠,٧٧	٣٦٢٠,٧٧	٠,٠٠	جاري ١	٤٢٨٣٣٧,٠٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٨٦,٥ - كم - ٢ كم) تسوي ٨٦,٥ كم من مجرى أرض مستغل مصر	١١٨,٣٠	٣م		١٦٦١,١٥	١٦٦١,١٥	٠,٠٠	جاري ١	١٩٦٥١٤,٥٠٠	٠,٠٠	مجموعاً ٥٥٠٠٠٠٠٠
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٧٣ - كم - ٢ كم) تسوي ٧١ كم من مجرى الراغب	٩٩,٤٠	٣م	١٧٥٣٤٤,٢٨	١٦٣٨,٤٦	١٦٣٨,٤٦	٠,٠٠	جاري ١	٣٠٧١١٩,٣٠٧	٠,٠٠	لحسم تكوير حديد
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٨٣ - كم - ٢ كم) تسوي ٨١ كم من مجرى الخير	١١٣,٤٠	٣م		٢٧١٢,٩٩	٢٧١٢,٩٩	٠,٠٠	جاري ١	٣٠٧١١٩,٣٠٨	٠,٠٠	لجهاز الاستراقص
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٧٣ - كم - ٢ كم) تسوي ٧١ كم من مجرى خليف الله	٩٩,٤٠	٣م		٢٩١٠,٧٧	٢٩١٠,٧٧	٠,٠٠	جاري ١	٢٨٩٣٣٠,٤٦٢	٠,٠٠	
	عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممتدة ٦٨ - كم - ٢ كم) تسوي ٦٦ كم من مجرى السوي	٩٩,٤٠	٣م		٣٣٠٣,١٥	٣٣٠٣,١٥	٠,٠٠	جاري ١	٣٠٥١١١,٤١٥	٠,٠٠	
	رسم المادة المحجوزة طبقاً لنموذج العقد ومضمّن المادة المحجوزة (١,٣٠١,١٣+٣٣) طبقاً للمواصفة	٤٨,٠٤٨	٣م		٣٧٥٦٢,٠٠	٣٧٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	١٨٠٤٧٧٨,٩٧٦	٠,٠٠	
	رسم الكائنات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاستعمال الطرق.	١٣,٠٠	٣م		٣٧٥٦٢,٠٠	٣٧٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٤٨٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالي								٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧	٠,٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧	٠,٠٠٠	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات								٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧	٠,٠٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات								٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧	٠,٠٠٠	
	ما سبق صرفه								٨١٩٠٨٩٥,٥٠٧	٠,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)										

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

عن الاستشاري (مستشار)

مدير المشروع

عن الاستشاري (KK)

المهندس التنفيذي للمشروع

المكتب الفني

عن الاستشاري (KYZ)

الشركة المنفذة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

ينقل إلى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات غير الواردة بهلك الشروط أعتدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مجلس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة في كفر الشيخ

م/ محمد عبد السلام عابر

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(د. خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ بشاد مرسى
مشروع القطر السريع القطاع الرابع
(الجيزة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠