

مستخلص رقم (٧) ختامي عن عملية :إعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) .


تنفيذ / شركة احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢/١٢/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣٦

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تمت إلى الآن	جاءه مقدار العمل الذي تمت إلى الآن	جاءه مقدار العمل الذي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمنز المكعب اعمل تحميل ونقل وتشغيل التربة مطابقة للمواصفات وتشطيبها حتى سمك لا يزيد عن ٢٥ سم ومسافة النقل حتى ١٠ كم .	٣٩,٦	م٣	١١٢٦٠٠٠	٠	١١٢٦٠٠٠	١١٢٦٠٠٠		٤٤٥٨٩٦٠٠	براعي تطبيق شروط وقت التنفيذ
٢	بالمنز المكعب اعمل حجر وتشوين باستخدام بلدوزر في التجويز للأرض المتمسكة وذلك طبقا لتخطيط التربة .	٤,٥	م٣	١١٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠		٤٩٥٠٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمنز المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية المسطح بالآلات	٢٠	م٣	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجد
٤	بالمنز المكعب اعمل حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الى ٤٠٠) كجم / سم ٢	٧٦	م٣	٤١٧٠٠٠	٣١٢٦	٤٢٠١٢٦	٤٢٠١٢٦		٣١٩٢٩٥٧٦	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجد
٥	بالمنز المكعب اعمل ردم وتشغيل بمنتاج الحفر الصالحة للردم .	٢٠	م٣	١٣٥٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠		٢٧٦٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٦	بالمنز المكعب اعمل توريد وتشغيل طبقة لاسس من ٦ تكسير كسرات .	١٩٥	م٣	٦٨٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠		١٣٢٦٠٠٠٠	
٧	بالمنز المسطح اعمل انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م٣ .	٢٧,٧٥	م٢	١٦٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠		٤٤٤٠٠٠٠	
٨	بالمنز المسطح اعمل انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٤٣	م٢	١٦٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠		٢٢٨٨٠٠٠٠	العلائق الارشادية و التحضيرية متواجدة و لوحات المشروع متواجدة
١١	بالمنز الطولي اعمل توريد وتركيب براغي مواسير قطر داخلي ١ م .	١٣٠٠	مط	٦٧٨	٠	٦٧٨	٦٧٨		٨٨١٤٠٠	
١٢	بالمنز المكعب اعمل توريد وصب خرقة عالية لحماية مواسير البرايغ .	١١٢٠	م٣	٨٣٠	٠	٨٣٠	٨٣٠		٩٢٩٦٠٠	عدد (٥) عمل متواجدين
١٣	بالمنز المكعب اعمل توريد وصب خرقة مسلحة لزوم الجلب والاساسات .	١٨٣٥	م٣	٥٧	٠	٥٧	٥٧		١٠٤٥٩٥	
١٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار .	٢١٠٠٠	طن	٤	٠	٤	٤		٨٤٠٠٠	
١٥	بالمنز الطولي اعمل توريد وانشاء حاجز من الخرقة (نوبجيس) .	٤٦٦	مط	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠		١٣٩٨٠٠٠	
١٦	بالمنز المسطح اعمل توريد وصب بلاطات من الخرقة العائدية سمك ١٥ سم .	١٨٥	م٢	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠		١١١٠٠٠٠٠	
الإجمالي										
									١٣٩٥٠٦٧٧١	



فرش جنية
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقراها
تحريرا في

مستشاري المالك
مدير المشروع
محمد عادل

تحريرا في: ٢٠٢٢ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد نجاتي

يدفع الي المقاول مبلغ

الجهة المالكة
مهندس المشروع
محمد جلال

نهائيا
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع
جشني المشروع
محمد جلال

يتمتع ...

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين

م/ روماني ارميا

م/ محمد عبد العاطي
تحريرا في



١٣٩٥.٦٧٧١	جملة الاعمال
١٣٩٢.٩١٩٥	السابق صرفه
٢٩٧٥٧٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٤٨٧٨.٨	تأمين
٧٥٤١.٨	دمغات
١٤٢٢٠	المعامل المركزية
٢١٣٣	%١٥
٢٢٨٩.٤٣	%١٤
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

