

رقم البند	الكمية بالمقاييس	نوع العمل	الفئة النهائية (بعد المفاوضات)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .
بنود مستحقة												
٤٢	٢٠٠,٠٠٠	بالمتر المصطحح أعمال تنفيذ دممات لزوم أعمال نجارة القطاع الصندوقي باستخدام كميات معدنية في المناطق أعلى الميول الجانبية لمسار القطار السريع	٣٧٠,٠٠٠	م	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	جاري	٥١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٨٠٠٠,٠٠٠	
٤٣	١٨٧,٠٠٠	بالمتر المكعب علاوة تكثيف أعمال الشدة للقطاع الصندوقي نتيجة زيادة حمولة الكوبري ونتيجة استخدام كميات أخشاب بدون تدوير نظرا لظروف الكوبري التصميمية	٦٣٠,٠٠٠	م	١٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	جاري	١١٤٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٦٦٠,٠٠٠	
٤٤	٢	بالعدد إيجار روافع برجية علي قضبان حديدية ذات طبيعة خاصة لمدة ٤ شهور.....	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	١٨٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري والمقاومة المميزة للمكعب الخرساني ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى أسمنتى	٣٠٩٠,٠٠٠	م	١٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	جاري	٥٠٩٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٩٨٥٠,٠٠٠	
	٦٣٥	ارتفاع حتى ٦ م	٣٢٩٠,٠٠٠	م	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جاري	١٦٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٥٠,٠٠٠	
	٢٤٨٥	ارتفاع من ٦ - ٩ م	٥٠,٠٠٠	م	٢١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	جاري	١٠٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧٥٠,٠٠٠	
		علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري										
إجمالي (٢)												
الإجمالي (٢+١)												
٣٨٨١٤٩٣٥٠,٠٠٠												

فقط ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنية مصري لا غير

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / رامي بهيج

جسني المشروع
م / محمد سامي عباد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / محمد عبد الحليم

استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / محمد عبد الحليم

استشاري الشركة المنفذة
م / محمد عبد الحليم

الشركة المنفذة
م / محمد عبد الحليم