

مستخلص رقم (٦) جاري

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٧ ) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ٣٨٩

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٥ / ١٠ / ٢٣

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

رقم البند	نوع العمل	الغنة	الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	نهاية	جارى ام نهاية	جارى مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ستقطاع او حجز	باقي بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع جنيه قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه قرش	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية .. الخ	٢٠	٣ م	١٥٠٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	١- براعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة سطحات منهارة .. الخ	١٧٥	٣ م	١٢٠٠	١٦٧٠٠	٠	جارى	١٦٧٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢٩٢٢٥٠٠٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون		
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٥٩٥	٣ م	١٧٠٠	٢٠٤٠٠	٠	جارى	٢٠٤٠٠	١٢١٣٨٠٠٠	١٢١٣٨٠٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجد		
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٨٥	٢ م	٢٠٠٠	١٢٧٥٠٠	٦٣٠٠	جارى	١٩٠٥٠	١٦١٩٢٥٠٠٠	١٦١٩٢٥٠٠٠	٤- لوحات المشروع متواجدة		
٥	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٢٢٠٠	طن	٥٨٠٠	١٨٢٧	٣٦٩٣	جارى	٥٥٢٠	١٢١٤٤٠٠٠	١٢١٤٤٠٠٠	٥- المعمل متواجد		
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٣٥	٢ م	٢٧٠٠	١٧٧٠٠	٣٣٠٠	جارى	٢١٠٠	٧٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة		
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٦٠	٢ م	٣٤٠٠	٢١٠٥٠	٠	جارى	٢١٠٥٠	١٢٦٣٠٠٠	١٢٦٣٠٠٠	٧- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد		
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	١٣٧	٢ م	٢٦٠٠	١٧١٠٠	٣٢٠٠	جارى	٢٠٣٠٠	٢٧٨١١٠٠٠	٢٧٨١١٠٠٠	٨- تجهيزات الموقع متواجدة وعدد (٢) سيارة متواجدة		
٩	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٣٠	٢ م	٩٧١٤١	٠	٠	جارى	٠	٠٠	٠٠	٩- براعي خصم رسوم معمل المنطقة		
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	١٣٧	٢ م	٨٦٣١٢.٧١	٠	٠	جارى	٠	٠٠	٩- براعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم			
١١	اعمال توريد وبناء تكاسي .. الخ	٢٠٠	٣ م	٢٠٠	٠	٠	جارى	٠	٠٠	١٠- البرنامج الزمني متواجد			
١٢	اعمال انشاء حاجز خرساني .. الخ	١٠٠	م. ط	٨٥٠	٠	٠	جارى	٠	٠٠	١١- التقارير الشهرية متواجدة			
فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم کارتة الموازين طبقا لاتحة الشركة الوطنية كالتالى :													
١٢	١٢- تقارير ضبط الجودة متواجد												
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس ..	٢٥	٣ م	١٧٠٠	٢٠٤٠٠	٥١٠٠	جارى	٢٠٤٠٠	٥١٠٠	٥١٠٠	١٣- الحد الادنى من المعدات متواجد		
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت ..	٣	٢ م	٣٤٦٣١٢.٧	١٧١٠٠	٦٠٩٠٠	جارى	٢٠٣٠٠	٦٠٩٠٠	٦٠٩٠٠	١٤- العمالة متواجدة		

الجملة فرش جنية ٩٢٣٠٧٠٠٠

الجملة فرش جنية ٩٢٣٠٧٠٠٠

سيق صرفها الى المقاول



رئيس الادارة المركزية  
للمدنية ووسط الدلتا

مهندـس / احمد عـابـد أبو الرـوس

٣٠٨

مدير المـشـروعـات

مدير المـشـروعـ

جـعـفـوجـدـ عـلـىـ صـحـتـهـ

يدفعـ إلـىـ المـقاـولـ مـبلغـ عـلـىـ حـسـابـ

اقـرـبـصـحـهـ ذـلـلاـ مـلـاـحـظـاتـ الفـنـاتـ نـهـاـيـاـ

مهندـسـ العمـلـيةـ

طنطا في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

اسم العملية :  
معاولة

رقم ومقدار التصدق :  
بند الميزانية :

جنيه فرش

٩٩٣٧٠٠٠

رقم المستند  
نوع الميزانية بbd حرف

جمله فيه الاعمال التي تمت (رجوع باطنه)

المستند	رقم	بنحويل	نوع	فيمه التحويلات	استقطاعات	فرش جنية	الميزانية	فرش جنية	فرش جنية
	٧٥٤٧٠	٣٦٠٦٩٤	دفعة مؤبد						
	٣٠٠		دفعة						
	١٧٦١٨		إتاوه مناجم و معاير						
	٩٠٥٦٤		رسوم معامل المنطقه						
	٤٤٥٥٢		خصم عص العمال الغير منتظم						
	١٥٩٤		أمينات بكمادو						
	١٩٢٠١١٦	٧٠	أرابع في روا و خمسة في						
			جمله المبالغ السابقة صرفها						
			باقي للمعاول						

٧٧٣٩٧٦٠٠

١٥٠٩٤٠٠

المدفعون بنحويل رقم

سنة

بتاريخ

تحريرا في ١٠٢٣١ / ١ مدیر الادارة رئيس القطاع

افرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

افرار بان ربطة البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تفيد في سجل ٥٥٤٠٠ ح برقم الكاتب المنوط

الختم والتاريخ

تحريرا في ١١ / ١ سنه علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك ادن صرف

فرش جنية	فرش
١٩٤٠١٦	٧٠
١٣٧٩٤٨٢	٢٠

١٥٠٩٤٠٠

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافي

امانات

ايرادات

الجمله الصافي

جمله قيمة التحويلات

باقي للمعاول

تحريرا في سنه ١٠٢٣١ / ١ سطب (١) سحب شيك / ادن سحب رقم (٢) تحريدا في سجل (٣) تفاصيل الحسابات

الختم والتاريخ

وافر بانى أوفق على هذا الحساب المتقدم وانى تسللت المستحق لى

تسلمت التحويلات رقم