

اسم العمل : انجمن رفع كفاءة طريق ببا / بني سويف الغربي مرورا بطنسا والبرنقة (القطاع الثاني) بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٩٤٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢) ختامي

قيمة امر الاسناد : ١٩,٦١٠,٨٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٢٨,٦١٧.٧٨	٥% تأمين اعمال
	١٣,٤٧٩.٢١	رسم الدمغة
	٥,٤٥١.٠١	أرباح.ت.ص. للقطاع الخاص ف
	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٥%
٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٠.٠٠	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
	٠.٠٠	مهن هندسية
	٠.٠٠	اتساع
	٠.٠٠	تنمية
	٠.٠٠	يعلي مبلغ
	٠.٠٠	يعلي مبلغ
	٠.٠٠	سيارة العيّنات
	٠.٠٠	يراعى قبل الصرف غرامة التأخير
	٠.٠٠	يراعى قبل الصرف محضر التقييم

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التي تمت الان	٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	١,٤٤٤,٠٠٠.٠٠	
مستحق صرفه	٥٧٢,٣٥٥.٥٦	
جملة الاستقطاعات		٤٧,٥٤٨.٠٠
صافي المبلغ المستحق		٥٢٤,٨٠٧.٥٦
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٧,٢٥٥.٠٣	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	١٤,٧١٧.٧١	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠١/١٢

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٢/١٢/١٤

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

روجع حسابيا،

اعمال رفع كفافة طريق بيبا / بني سويف الغربي مرورا بطنسا والبرنفة (القطاع الثاني) بطول ٦ كم مركز بيبا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

مستخلص رقم (٢) ختامي
قيمة العقد ١٩,٦١٠,٨٠٠,٠٠٠
قيمة المتبقيات
الختامية ٢,٠٢٦,٤٨٨,٨٠٠

قيمة امر الاسناد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

"ادارة المشروعات"

من ٢٠٢٢/٠٥/١٦ الي ٢٠٢٢/٠٥/١٨

العقد رقم (١٤٥) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	التردد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبقت صرحتها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط بسمك ٥ سم في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	١٢٦,٦٥٥.٥٥	١٦.٠٠	٢م	٩٥,٠٠٠.٠٠	٣١,٦٥٥.٥٠	١٢٦,٦٥٥.٥٠	١,٥٢٠,٠٠٠.٠٠	٢,٠٢٦,٤٨٨.٠٠	١٠,١٣٢.٤٤	٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال ازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	٠.٠٠	٦٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكسير كسارات مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٠.٠٠	٢٧٥.٠٠	٣م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	تعمال توريد وتكيب برابح مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية مختلفة وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة قطر داخلي ٥٠ سم	٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	م. ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	٠.٠٠	٢٥.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة رابطة تدرج ٣ د من خرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم	٠.٠٠	١٣١.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٢٠٠٠	٠.٠٠	٨.٣٥	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٥ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٠.٠٠	١٢٥.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- وسائل النقل غير متواجدة
١٠	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد											
١	اعمال توريد الاتربة	٠.٠٠	١٣.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة في حاله صرف الكارتات
٢	اعمال توريد الأساس	٠.٠٠	٢٥.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١- يراعى قبل الصرف محضر التقييم
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط مليونان و ستة عشر ألفاً و ثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري و ٥٦ قرش لا غير												خصم ٠,٠٠٥ % من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة حياة كريمة
								١,٤٤٤,٠٠٠.٠٠	٢,٠٢٦,٤٨٨.٠٠	١٠,١٣٢.٤٤	٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦	

تحريراً في: ١٣/١١/٢٠٢٣

استشاري المشروع: لا يوجد استشاري

رؤف فوجد على صحة ..

المقاول:

مهندس المشروع:

مدير المشروع:

أقر بصحة ذلك ..

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٠١٦,٣٥٥.٥٦

علي الحساب بنهاية

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشاريع

مهندس /

مستشاري



رئيس الادارة العامة

مهندس /