

العقد رقم : (2024 / 2023 / 81) بتاريخ : 2023 / 07 / 17 مستخلص (1) مع شركة عالمية للتجارة والمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	اللمنة		كمية البند بالمقاييس المحلة رقم (1)	الوحدة	مقدار العمل إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حرج	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش / جنيه	اللمنة							قرش / جنيه	جدة		قرش / جنيه	جدة	
1	بالتر المسطح أعمال تشييد وتسوية الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم وبشبه بالبناء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل إعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية plate load test وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الإستشاري	15.00		1	3م	0.00	0.00	0.00	جاري 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القربة وبسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القربة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) وبشبه بالبناء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات المرصبة النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشويرات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السورار وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 .														
	مسافة النقل حتى 2 كم	65.00		153837	3م	0.00	152600.00	152600.00	جاري 1	0.00	0.00	0.00	9919000.00	0.00	
	علاوة ارتفاع السورار وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 طبقاً للمفاوضة .	1.70			3م	0.00	0.00	0.00	جاري 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	الإجمالي							9919000.00				9919000.00			
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											9919000.00			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											0.00			
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											9919000.00			
	ما سبق صرفه											0.00			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											9919000.00			

تحريراً في 14 / 10 سنة 2023

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى الإدارية
مهندس / ناصر محمد نصر طبع

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستشاري العام
مستشاري الهندسة

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

شركة عالمية للتجارة والمقاولات

عالمية للتجارة والمقاولات

