





ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال السابقة	مقدار العمل السابق	الفلل	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند
أولاً أعمال الكباري												
المهندسون متواجدون	١٩٠,٩٥٠,٠٠	٠	١٩٠,٩٥٠,٠٠	ختامي	٥٧٠,٠٠	١,٠٠	٥٧٠,٠٠	٢٢٥	بالметр الطولي أعمل الجصات البر	م.ط	٦٠٠	١
التقرير المبدئي متواجد - البرنامج الزمني متواجد و التقرير الشهري متواجد	٤٨,٠٠٠,٠٠	٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	ختامي	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٤٠٠٠	بالقطعة ثلث مائينة خوازيق	مقطوعية	٢	٧
لوحات المشروع متواجدة - التقرير الأسبوعي متواجد	١٩,٠٧٩,٦١٠,٠٠	٠	١٩,٠٧٩,٦١٠,٠٠	ختامي	٦,٣٥٩,٨٧	٣١,١٢٠	٦,٣٩١,٠٠	٢٠٠	بالметр الطولي تفديخ خوازيق بالمر محدودة ومصبوغة في موقعها فثار ١ متر	م.ط	٧٠٠	٨
المعدات متواجدة - الاتهار والأدوات المكتبية متواجدة بمعرفة الإدارة	١٤,٠٠٠,٠٠	٠	١٤,٠٠٠,٠٠	ختامي	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٦٠٠٠	بالعدد تحريل تحويل على خارق عامل ينفس قطر الخوازيق المستخدمة و الحمل التصميمي ١٥%	عدد	١	١١
المعدات متواجدة - الاتهار والأدوات المكتبية متواجدة بمعرفة الإدارة	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	ختامي	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٨٠٠٠	بالعدد تحريل تحويل استثنائي على الكوبري	عدد	١	١٥
التسبيس - المسماك - المسماكات و المهمات متواجدة	٢٢٣,٨٤٢,٤١	/	٢٢٣,٨٤٢,٤١	ختامي	٥,٨٤٦,٦	٨٤٦,٦	٥,٠٠٠,٠٠	٤٠	المتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في أنواع التربة بالبيق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمتبوب الصالح	للتسبيس	٥٠٠	١١
١٤١,٢٠١,١٥	٠	١٤١,٢٠١,١٥	ختامي	١,٦٦١,١٩	٤٢٨,٨١-	٢,١٠٠,٠٠	٨٥	٠، في جميع أنواع التربة عاً المتساسة و شديدة التسامك و الصفرة	٠، في جميع أنواع التربة عاً المتساسة و شديدة التسامك و الصفرة	٢٠٠	٢١٠	١٧
٢٢,٨٠٢,١٠	٠	٢٢,٨٠٢,١٠	ختامي	٢٦٨,٢٦	١٦٥,٧٤-	٤٤,٠٠	٨٥	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة بقواعد المساحة بالمعنى المطلوب	بالметр المكعب حفر إسكنافي بعمالة بدوية	٢٠٠	١٠٠	١٨
٦٢٣,٢٢٠,٠٠	٠	٦٢٣,٢٢٠,٠٠	ختامي	٥,٩٩٣,٥٠	٣,١٣٥,٥٠	٢,٠٥٨,٠٠	١٢٠	بالعمر المكعب توريد و عمل طبقات احتمال لزوم أساسات و زدم المطالع والمتأذل حتى منسوب التأسيس من	الرمل على طبقات لزيزيد سنت الطلب على ٢٥ سم	٢٠٠	١٠٠	١٩
١,١٤٢,١٨٢,٠٠	٠	١,١٤٢,١٨٢,٠٠	ختامي	١١,٥٧٩,٨٠	١٠,٨٢٩,٨٠	٧٥٠,٠٠	٩٠	بالعمر المكعب أعمال الردم المؤقت بظرفية خالية من المواد العضوية الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر	من سطح الأرض	٢٠٠	١٠٠	٢٠
١١٧,٦٢٨,٠٠	٠	١١٧,٦٢٨,٠٠	ختامي	١,١٧٦,٢٨	٥٣١,٧٢-	١,٧١٨,٠٠	١٠٠	بالعمر المكعب توريد و زدم الأساسات برمال نظيفة	بالعمر المكعب توريد و زدم الأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	٤٠٠	٢١
١٦٢,٨٨٥,٠٠	٠	١٦٢,٨٨٥,٠٠	ختامي	١٠٨,٥٩	١,٠٩	١٠٨,٠٠	١٠٠	بالعمر المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	بالعمر المكعب توريد وصب خرسانة عاليه للأصيلة والجزيرة الوسطي للكوربوري	٥٠٠	٥٠٠	٢٢
٥١٨,٣٩٧,٥٠	٠	٥١٨,٣٩٧,٥٠	ختامي	٣٣٤,٤٥	٢٧,٤٥	٢٩٧,٠٠	١٥٥	بالعمر المكعب توريد وصب خرسانة عاليه للأصيلة والجزيرة الوسطي للكوربوري	بالعمر المكعب خرسانة مسلحة لازم كمرات سابقة الصب والاجهاد بالبر	١٠٠	١٠٠	٢٤
٤,٢٨٢,٣١٠,١٠	٠	٤,٢٨٢,٣١٠,١٠	ختامي	١,٠٨٦,٨١	١٦,٨١	١,٠٧٠,٠٠	٢١٠	٠، غلاء زبادة الوجه الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زبادة محنتي الاستنف الى ٤٠٠ كجم/سم٣ طبقاً لاعتماد	الستشاري الهيئة و الادارة المركزية لمبحث الكباري	٢٠٠	٢٠٠	٢٦
٥٤,٣٤٠,٥٠	٠	٥٤,٣٤٠,٥٠	ختامي	١,٠٨٦,٨١	١٦,٨١	١,٠٧٠,٠٠	٥٠	بالعمر المكعب خرسانة مسلحة للأعداء والاكاف و الهامات العرضية بالبر	أ-ارتفاع حتى ٦ متر و القيس من منسوب ظهر المخدة حتى اسطل الاطارات او البلاطات.	٢٠٠	١٠٠	٢٨
٢,٣٨١,٩٦٧,٠٠	٠	٢,٣٨١,٩٦٧,٠٠	ختامي	٨٨٢,٢١	٨٢,٢١	٨٠٠,٠٠	٢٧٠	بالعمر المكعب خرسانة مسلحة للأعداء والاكاف و الهامات العرضية بالبر	ب-ارتفاع من ٦-٩ متر و القيس من منسوب ظهر المخدة حتى اسطل الاطارات او البلاطات.	٢٠٠	١٠٠	٢٦
١٤٣,٤٦٢,١٠	٠	١٤٣,٤٦٢,١٠	ختامي	٤٩,٤٧	١,٤٧	٤٩,٠٠	٢٩٠	بالعمر المكعب خرسانة مسلحة للأعداء والاكاف و الهامات العرضية بالبر	بالعمر المكعب خرسانة مسلحة لازم كمرات سابقة الصب والاجهاد بالبر	٢٠٠	٢٠٠	٢١
٥٧٣,١١٢,٠٠	٠	٥٧٣,١١٢,٠٠	ختامي	١٦١,٤٤	١,٤٤	١٦١,٠٠	٢٥٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٢
٢,٢٣٧,٦٠٠,٠٠	٠	٢,٢٣٧,٦٠٠,٠٠	ختامي	٦٩٩,٢٥	٢,٢٥	٦٩٧,٠٠	٢٢٠	٠	٠	٢٠٠	٨٠	٢٢
١,٩٢٦,٧٩٢,٥٠	٠	١,٩٢٦,٧٩٢,٥٠	ختامي	٦٥٣,١٥	٢,١٥	٥٥١,٠٠	٢٩٠	٠-ارتفاع حتى ٦ متر و القيس من منسوب ظهر المخدة حتى اسطل الاطارات.	١-ارتفاع حتى ٦ متر و القيس من منسوب ظهر المخدة حتى اسطل الاطارات.	٢٠٠	١٠٠	٢٢
١,٥٨٤,٤٥٠,٠٠	٠	١,٥٨٤,٤٥٠,٠٠	ختامي	٥٠٣,١٠	٣,١٠	٥٠١,٠٠	٢١٥	٠	٠	٢٠٠	٩٠	٢٣
٩٩٨,٨٣٨,٠٠	٠	٩٩٨,٨٣٨,٠٠	ختامي	٣٦٩,٩٤	١,٩٤	٣٦٩,٠٠	٢٧٠	٠	٠	٢٠٠	١٠٠	٢٥
٧١,٨٧٥,٦٩٠,٠٠	٠	٧١,٨٧٥,٦٩٠,٠٠	ختامي	٣,١٢٥,١٣	٣,٩٧-	٢,١٢٩,٠٠	٢٢٠	٠	٠	٤٢٢٩	٤٢٢٩	٢٦
١٣٣,٩٦٠,٠٠	٠	١٣٣,٩٦٠,٠٠	ختامي	٢,٦٧٦,٢٠	١٤١,٢٠	٢,٥٣٩,٠٠	٥٠	٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	٢٨
١,٥٧٥,١٧٨,٤٠	٠	١,٥٧٥,١٧٨,٤٠	ختامي	١٩,٦٨٩,٧٣	٩,٧٩,٧٣	٩,٩٨٠,٠٠	٨٠	٠	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٩
٨٥,٣٢١,٠٠	٠	٨٥,٣٢١,٠٠	ختامي	١٢,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	٧١٠	٠	٠	٠	٠	١٠
٨٩,٩٢٢,٠٠	٠	٨٩,٩٢٢,٠٠	ختامي	٦,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠	١٤٩٨٧	٠	٠	٦	٦	٤٠
٤٤٧,٨٤٠,٠٠	٠	٤٤٧,٨٤٠,٠٠	ختامي	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٤٢٢٠	٠	٠	٤٠	٤٠	٤٨
٤٠٣,٢٠٠,٠٠	٠	٤٠٣,٢٠٠,٠٠	ختامي	٨٩,٦٠	١٣,٦٠	٧٦,٠٠	١٥٠	٠	٠	١٢٠	١٢٠	٤٠
٣١٦,٤٠٠,٠٠	٠	٣١٦,٤٠٠,٠٠	ختامي	٧٩,٦٠	٧٩,٦٠	٧٩,٦٠	٥٩٠	٠	٠	٦٨٠	٦٨٠	٤١
٤٦٦,٦٩٠,٠٠	٠	٤٦٦,٦٩٠,٠٠	ختامي	٧٩,٦٠	٧٩,٦٠	٧٩,٦٠	٥٩٠	٠	٠	٥٠	٥٠	٤٢



يعتمد..... رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى





الملحقات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الجارى	الفترة	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	رقم البند
	جنديه	جنديه	جنديه										
ثانياً أعمال الطريق													
	٩,٥٨٧,٥٠٠,٠٠	٠	٩,٥٨٧,٥٠٠,٠٠	ختامي	٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٥٠,٠٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحه لزوم بلاطات على خوازيق و كوبستاته لارتفاع حتى ٦ متر	٢م	٢٢٥٠	١
	١٨٠,٢٠,٠٠	٠	١٨٠,٢٠,٠٠	ختامي	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم بلاطات الجزء العلوي أعلى البلاكيات المعدنية والكلر والبروكاست	٢م	١٠٠	٢
	١,١٢	٠	١,١٢	ختامي						بالمتر المكعب أعمال توريد و فرض طبقه أسمان من الأحجار الصلب المترجره مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم ولا تزيد عن ٨٠ كم ناتج تكسير المسارات والمطابقه للمواصفات	٢م		١١
	١,١٢	٠	١,١٢	ختامي	١,٣٤١,٤٠	٠,٠٠	١,٣٤١,٤٠	٢٢٥	٢٢٥	مسافة النقل حتى ٦٠ كم .	٢م		
	٣٤١,٨٠,٢٠,٠٠	٠	٣٤١,٨٠,٢٠,٠٠	ختامي						أ- مسافة النقل حتى ٨٠ كم .	٢م	٢٠٠	
الأعمال المستهدفة													
أولاً: أعمال الكباري													
	١,٤٠٨,٣٧٠,٠٠	٠	١,٤٠٨,٣٧٠,٠٠	ختامي	١,٤٠٨,٣٧	٠,٣٧	١,٤٠٨,٣٧	١٠٠	١٠٠	بالمتر الطولى خوازيق بيتونيت CFA قطر ٤٠ سم ذات محتوى اسمنت ٢٠٠ كجم / م٢ و بيتونيت ١٠٠ كجم / م٢	٢م	٢٠٠	١
	٨٦,٣١٧,٥٠	٠	٨٦,٣١٧,٥٠	ختامي	٢٤٥,٢٧	٠,٢٧	٢٤٥,٢٧	٢٥٠	٢٥٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة (حلال بتربة من السن والzemel بنسبة ١:٢) على طبقات سمك ٢٥ سم بعد الدمع	٣م	٢٠٠	٢
	١,٤٣٥,٦٧٨,٢٠	٠	١,٤٣٥,٦٧٨,٢٠	ختامي	٤,٦٣١,٢٢	٤,٦٣١,٢٢	٠,٠٠	٢١٠	٢١٠	بطن توريد و رمي داش على الناثف مقاس ١٠-١٥ سم	طن	٩٠٠	١
	٥٩٤,٣٢٣,٦٠	٠	٥٩٤,٣٢٣,٦٠	ختامي	٣,٢١٢,٥٦	٣,٢١٢,٥٦	٠,٠٠	١٨٥	١٨٥	بالمتر المصطحب توريد و صب خرسانه مسلح سمك ١٥ سم لزوم حمايه الاكتاف و المبول الجانبيه	٢م	٢٧٠	٢
ثانياً: أعمال الكهرباء													
	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	٠	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	ختامي	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٦٢٥٠	٦٢٥٠	بالعدد صيانته و اعادة تاهيل و تركيب واختيار عامود اثاره فريدي بارتفاع ١١ م كجم / م	عدد	٢٦	١
	١١,٨١٤,٠٠	٠	١١,٨١٤,٠٠	ختامي	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٥٨	٢٥٨	بالعدد تركيب كشاف اثارة شوارع ليد طبقاً للمواصفات والرسومات	عدد	٢٦	٢
	٢٠,٧٩١,٠٠	٠	٢٠,٧٩١,٠٠	ختامي	٤٩٠,٠٠	٦٣,٠٠	٤٢٢,٠٠	٤٢	٤٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل ثرموم قطاع ٢*٢ م	م.ط	٤٢٢	٢
	٩,٩٠٠,٠٠	٠	٩,٩٠٠,٠٠	ختامي	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	بالعدد تركيب لوحة توصيل فرعية خاصة ب عامود الاتاره تشمل على قاطع احادي و روزات التوصيل	عدد	٢٦	٤
	٤٢١,١١٠,٠٠	٠	٤٢١,١١٠,٠٠	ختامي	١,٤٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١,١٠٨,٠٠	٣٠٠	٣٠٠	[Al/Xipe/Sta/PVC] 2م 16+25*4	م.ط	١١٠	٥
	١٤,٢٥٠,٠٠	٠	١٤,٢٥٠,٠٠	ختامي	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٧٥	١٧٥	[Al/Xipe/Sta/PVC] 2م 70+70+120*3	م.ط	٢٠	٦
	٢,٧٥١,٠٠	٠	٢,٧٥١,٠٠	ختامي	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٧٥	٢٧٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC لزوم عدایات كابلات تقنية اللوحة الرئيسية	م.ط	١٠	٧
	١٩٥,٠٠٠,٠٠	٠	١٩٥,٠٠٠,٠٠	ختامي	١,٣٠٠,٠٠	٣١٤,٠٠	٩٨٦,٠٠	١٥٠	١٥٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير ٣ بوصة ٦ بار ، UPVC لزوم عدایات كابلات الأعمدة فوق الكوبرى	م.ط	٩٨٦	٨
	٤١,١١٠,٠٠	٠	٤١,١١٠,٠٠	ختامي	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	بالعدد تركيب لوحة توزيع رئيسية ولوحة مزدوجة بخلفية ضوئية	عدد	١	٩
	١,٠٠	٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠	١٧٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب شريط ليد والفلة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهاه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة	م.ط	١	١٠
	١,٠٠	٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٧٧	٥٥٧٧	بالعدد تركيب كشاف فلود لait ١٠٠ وات والفلة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهاه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة	عدد	١	١١
	١,٠٠	٠	١,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨	١١٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير صلب ١ بوصة و الفلة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهاه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة	م.ط	٢	١٢
	١٥,١١٠,٠٠	٠	١٥,١١٠,٠٠	ختامي	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٥٠	٥٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب حامل كابلات مقاس ٢٠ سم مغلق على الساخن كامل بالخطام و الفلة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهاه العمل كاملاً	م.ط	٦٠	١٢
تشويشات													
	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	بالطن توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليع من الصلب 40 / 60 لتنمية جميع العناصر الاشتائية للكوبرى طول ١٢ متر	طن	٢٦	
	١٢٤,٩٧٩,٥٤٧,٨٥	٠	١٢٤,٩٧٩,٥٤٧,٨٥							أجمالي			
	١١٩,٣١٦,١٩٠,٠٠		السابق صرفه										
	٥,٦٦٣,٣٥٧,٨٥		المستحق بالمستخلص										

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع:

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المصطفى عبد العلوان
مدين المشروع
التوقيع: كاظم شكري

استشاري المشروع
مختار التوفيق
التوقيع: كاظم شكري

مهندس المشروع
التوقيع: احمد داود

اقر بصحة ذلك: الشركة الممثلة: مدیر المکتب الذى: مدیر المشروع: مدیر التوقيع: التوقيع: KAFR SHUKR BRIDGE
KAFR SHUKR BRIDGE
MODERN KAFR SHUKR BRIDGE
KAFR SHUKR BRIDGE