



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٥) عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ٨٧٦+١١٩ كتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ١٢٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتي كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .
١٢٩,٣٦٤ (بالامر المباشر) تنفيذ :- شركة سامكو الوطنية للتشييد
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٢/٢٠

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح


عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ

مهندس /





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٠٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢)
عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ٨٧٦ + ١١٩ حتي كم ١٢٤ + ٠٠٠
بطول ٤.١٢ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠ + ١٣٨ حتي كم ٤٠٠ + ١٣٩ بطول
١.١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(السبخه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .
تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه محمل عليه عدد (٥) سياره ملاكي سيدان حديثه
ولايشمل اى محملات (عمالة - او اى محملات اخرى) طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		119222	7
الجملة		119222	

رقم :
٢٢٣
الخبر السري
٢٠١

قروش

كتاب المراجعة
رئيس القسم

٢٠١

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب الموقوف

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
		بند	فصل	قسم	فرع	جنيته
		إجمالي الأصل				
		قرش				
		جنيته				
		عادي				
		إضافي				
		دمغة توقيع				
		قرش جنيته				
		قرش				
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

٩٢٠ع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 جاری
 الایرادات

الختم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : -

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لسنن المطابع الاميرية ٤٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت

المستلم

أحد صف

أول من طالع كات التمر

٢٠١

(۱)

10

١٥٠ / ١٥٠

32

في ١٠ شباط ١٩٥٠

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٥) من ١٢-سبتمبر-٢٠٢٣ حتى ١٢-ديسمبر-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥	بالتز الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالتز المكعب حفرو جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال اليرابخ	م. ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٢٧	بالتز المكعب حفر استكشاف بمعالجة يدوية	م. ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	١٠١,٦٣	٨٧٨٧٦,٤	٤١٦,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٥٠٣,٠٠٠	٥١١,١٩٨,٩٠	٠,٠٠٠	٥١١,١٩٨,٩٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩	بالتز المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م. ط	٨٠,٧١	٢١٢,٠٠١	٢١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,١١٠,٥٢	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٢	بالتز المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم	م. ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٦	بالتز الطولى أعمال الحوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٦٤١,٠١٠	٩٩٨٩٥	٢٣٦٩,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٢٤٦٥,٠٠٠	١٥٨,٠٠٨,٩٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨,٠٠٨,٩٦٥,٠٠	التقرير الشهرى موجود
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٤١٣,٦٥	المكتب موجود
٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	١٢٥	٥٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٣,٩٨٨,١٥٩,٥٠	٠,٠٠٠	٣,٩٨٨,١٥٩,٥٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٣	بالتز المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م. ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٠١,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١,٩٨٧,٢٤٦,٨٠	٠,٠٠٠	١,٩٨٧,٢٤٦,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٤	بالتز المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	م. ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	١٤٣٣,٠٠٠	٤٨,٢٤٧,٦٧٧,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٢٤٧,٦٧٧,٠٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٤٠٧٣,١٤	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٨٥٦٠	٢٣١,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠	٣١٣,٠٠٠	١٣,٣٨٠,٤٩٩,٦٠	٠,٠٠٠	١٣,٣٨٠,٤٩٩,٦٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٤٥	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م. ط	٤٤٧٦,٧٠	٢٠٠٠	١١٣,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨,٩٥٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٥٣,٤٠٠,٠٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٤٦	بالتز المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م. ط	٨٩٣٢,٠٦	٥٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٦٦,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤٦٦,٠٣٠,٠٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٥٠	بالطن توريد وتزويد ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	٥٩٩٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠٠	٧٢١٠,٠٠٠	٢٩٩,١٦٦,٦٢٠,٩٠	٠,٠٠٠	٢٩٩,١٦٦,٦٢٠,٩٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٥٥	بالتز المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م. ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	٠,٠٠٠	١٠٧٢,٠٠٠	١٠٧٢,٠٠٠	٦٨٦,١٨٧,٢٠	٠,٠٠٠	٦٨٦,١٨٧,٢٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	٠,٠٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٧٣	بالتز المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحوازيق بالير ارتفاع حتى ٩ م	م. ط	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	٧,٦١٠,٥٥٩,٨٠	٠,٠٠٠	٧,٦١٠,٥٥٩,٨٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٧٤	بالتز المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م. ط	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٠,٠٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٧٦	بالتز الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م. ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	٠,٠٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
التشويكات											
٥٠	بالطن توريد وتزويد ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	٥٩٩٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٢٣٩,٩٣٥,٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	٣٧,٣٤٣,٩٦١,٠٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧,٠٧١	٢١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٨,٧٤٨,٢٨٤,٠٠	١٩,٤٩٩,٣١٣,٦٠	٢٩,٢٤٨,٩٧٠,٤٠	بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)
اجمالى الأعمال (جارى ٥)											
اجمالى قيمة المستخلص ...											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٥)											

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهور والذمها
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
قرش /
بم تعلية ٥٠% على بنه (٦٥)

الهيئة العامة للمطرق والكبارى
م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد حسين
م / جهاد محمد

استشارى الملك
شركة سيمترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لؤى سوسة
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفني
SAMCO
EGYPT
م / وائل حمدى على
م / محمد رشاد شادى

بند المیزانیة .

..... درى

جمله قيمه الا مال النفس تمت (راجع مائده)

	جملة قيمة التحويل
	الباقى للمقاولين

بيان المنصرف من المقاولة		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	٦٢.٠٩	٢٧٩	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	٥١.٨٥	١٩٤	
مستحق صرفه	١١٩	٤٢٢	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحریر افی ستہ ۲۰۰

رئيس المصلحة : علامه

افراد كتيب سبيل الجوزات والتمارين

المرار بن البند المختص بسبع بالمصرات

يقول انجيلي مطلي بالاسانك بيلوريج

تفصيل في سبيل ربح ٥٥ (٢٠٤) درهم الكاتب التبوط

.....

.....

.....

يعتمد صاحب
الذي صنفه

رئيس الحسابات

تحریر فی سنہ ۲۰۰۰

(٢) معجب (شك - اذ - ص - ف) / الكاتب العنوط

(٢) تقييد لمن سجل (مُليك - اذن صرف) تمت وقد

(٤) والرج لم يكشف الحوالات رقم الكتائب المتط.

وَيَمُ الْقَيْدُ وَعِلَامَةُ كِتَابِ الشُّطْبِ

تسليمات التجار

ليس لي طالب علم، الحكمة بنفسه، هذا العلم

التاريخ سنة ٢٠٠٠

.....