



٢٠٢٣ / ١١ / ٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
٣	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٩٥٦٩٢,٠٠	م³	٩٠٩٠٨,٠٠	٤٧٨٤,٠٠	٩٥٦٩٢,٠٠	٢٨٧٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٠٧٦,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ٨٠,٨٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٥ / ٤ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٩٥٦٩٢,٠٠	م³	٩٠٩٠٨,٠٠	٤٧٨٤,٠٠	٩٥٦٩٢,٠٠	٧٦٥٥٣,٦٠	٠,٠٠	٧٦٥٥٣,٦٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٠,٢٥	٦٢٨٣٨,٠٠	م³	٦٠٣٦٢,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٦٢٨٣٨,٠٠	١٥٧٠٩,٥٠	٠,٠٠	١٥٧٠٩,٥٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٠,٧٠	٢٢٣١٤,٠٠	م³	٢١١٩٨,٠٠	١١١٦,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	١٥٦١٩,٨٠	٠,٠٠	١٥٦١٩,٨٠	المسيرة متواجده
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)	١,٢٠	٩٨٣٩,٠٠	م³	٩٣٤٧,٠٠	٤٩٢,٠٠	٩٨٣٩,٠٠	١١٨٠٦,٨٠	٠,٠٠	١١٨٠٦,٨٠	وثيقه التأمين متواجده
٤	يأتمر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة للميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨٢,٠٠	٣٠٥٠٧,٠٠	م³	٣٠٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٠٧,٠٠	٢٥٠١٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠١٥٧٤,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ٢,٢٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٥ / ٤ / ٢٠٢٣	٢,٢٠	٣٠٥٠٧,٠٠	م³	٣٠٥٠٧,٣٥	٠,٣٥	٣٠٥٠٧,٣٥	٦٧١١٥,٤٠	٠,٠٠	٦٧١١٥,٤٠	معمل الموقع متواجد
	ذات اجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٨٨,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	م³	٨٥٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	٧٥٤٦٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٧٥٤٦٥٢٨,٠٠	المعدات متواجده
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٥ / ٤ / ٢٠٢٣	٢,٤٠	٨٥٧٥٦,٠٠	م³	٨٥٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	٢٠٥٨١٤,٤٠	٠,٠٠	٢٠٥٨١٤,٤٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠٥٠٠) كجم/سم²	٩٤,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	م³	٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	٣٤٥٦١٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٦١٩٢,٠٠	
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٥ / ٤ / ٢٠٢٣	٢,٥٠	٣٦٧٦٨,٠٠	م³	٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	٩١٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٩٢,٠٠	
	ذات اجهاد (٧٠٠٠-٦٠٠) كجم/سم²	١٠٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	م³	١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٥ / ٤ / ٢٠٢٣	٢,٧٠	١٨٣٤٦,٠٠	م³	١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	٤٩٥٣٤,٢٠	٠,٠٠	٤٩٥٣٤,٢٠	
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	م³	٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٨٨٠١٥٧٢,٧٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							١٨٨٠١٥٧٢,٧٠			
	ما سبق صرفه							١٨٦٥٢٢٣٤,٩٠			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى							١٤٩٢٢٧,٨٠			



استشاري المساحة

مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)

مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)

مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

مدير المشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

نصر محمد نصر طيبخ

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ