

العدد رقم : ( ٧٠٤٤/٧٠٣٧٨٩ )

بقریش: ۳/ ۱۹/ ۲۰۲۳

مستقلان چارې (۱)

عن عملية : إكمال إنشاد الجسر الثرابي والأصل الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع ( السلسلة - العاصمة الإدارية - الطين الجديدة - مطروح )  
لتقليد أصل الجسر الثرابي قطاع غرب النيل تجاه محطة السادات ٢٧٥٠٠٠ إلى الكمر ٢٧١+٢٥٠ بقول ١,٢٥ كم (محطة السادات )

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

الهيئة العامة  
للطرق والكباري



| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكمية طبقاً للمقدّر | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>(إجراء) | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | كمية مقدار الأصل | جاري / لم ينتهي | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع        | ملاحظات                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |                               |                                      |                  |                 |                            | قرش / جنيه     | قرش / جنيه                  |                                                |
|           | أعمال تحميل والتوريد ونقل ألبية مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٤٠ سم حتى مسلوب (٢٠ متر) أسفل مسلوب الحرية و بسعة لا يزيد عن ٦٥ سم اعلي من مسلوب (٢٠ متر) من مسلوب القيمة لأسكفل المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر الخري والأكاف (اعلي الأ تقل لسبة لحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٢٠%) والأرض الطبيعية مغيرة ورشها بالماء بالمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المعقولة والقوى الجيد بالهوامسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من ٤ كثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقاً للمناسيب التصميمية والتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التحصيلية الممتدة والبدء بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطريق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بأدوات المكعب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب حثاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزودة أو التقلص.<br>- السعر يشمل حمل لشويكات و تحميل و اختبارات و نقل لمواقع العمل حي مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المخجيرة. |                      |        |                               |                                      |                  |                 |                            |                | الاجهزة التسليعية متواحدة . |                                                |
|           | المسافة النقل حتى ٢ كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٧,٠٠٠               | م٣     | -,٠٠٠                         | ٣٧١٤٤,٠٠                             | ٣٧١٤٤,٠٠         | جاري ١          | ٢١١٧٢٠٨,٠٠                 | ٠,٠٠٠          | ٢١١٧٢٠٨,٠٠                  | براغي تطبيقي لحرصم التعداد                     |
|           | حلاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم [ مسافة النقل الممتدة ١٢١ - ٢٠٠ = ١٠٩ كم ] (البركة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٦٦,٦٠٠              | م٣     | -,٠٠٠                         | ٣٧١٤٤,٠٠                             | ٣٧١٤٤,٠٠         | جاري ١          | ٢١٨٨١٩٠,٤٠                 | ٠,٠٠٠          | ٢١٨٨١٩٠,٤٠                  | المهندسون متواجدين وكذلك المراقبون             |
|           | رسوم المواد المخجيرة طبقاً لبلود الملحد (١,١٢٣٣) طبقاً للعقود ١,٣ نسبة الانقلاض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٨,٠٤٨               | م٣     | -,٠٠٠                         | ٣٧١٤٤,٠٠                             | ٣٧١٤٤,٠٠         | جاري ١          | ١٧٨٤٦٩٤,٩١                 | ٠,٠٠٠          | ١٧٨٤٦٩٤,٩١                  | التوزيع الزمني متواجد                          |
|           | رسوم الكازرات والموازين طبقاً للمادة [٣٦] من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٢                   | م٣     | -,٠٠٠                         | ٣٧١٤٤,٠٠                             | ٣٧١٤٤,٠٠         | جاري ١          | ٤٨٢٨٧٢,٠٠                  | ٠,٠٠٠          | ٤٨٢٨٧٢,٠٠                   | الاعلامات الارشافية متواحدة                    |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ١٠٥٧٢٩٦٥,٣١                | ٠,٠٠٠          | ١٠٥٧٢٩٦٥,٣١                 | اوجات المشروع متواحدة                          |
|           | اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ١٠٥٧٢٩٦٥,٣١                |                |                             | تأمين سلامة المرور                             |
|           | اجمالي قيمة الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ٠,٠٠٠                      |                |                             | مكاتب الارشاف متواحدة                          |
|           | اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ١٠٥٧٢٩٦٥,٣١                |                |                             | المستقرات متواحدة                              |
|           | ما سبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ٠,٠٠٠                      |                |                             | التقرير ( المبدئي - الاسموي - الشهري ) متواحدة |
|           | اجمالي قيمة المستخلص رقم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |                               |                                      |                  |                 | ١٠٥٧٢٩٦٥,٣١                |                |                             |                                                |

تعموداً على / على ٢٠٢٣

عن الاستاذين:

المكتب الفني      المدير التنفيذي

مدير المشروع (الاستشاري) عن الاستشاري system

عن الهيئة العامة للطرق والجسور

المملكة المتحدة على قطاع البحيرة والقرم الذي يحد

| عدد العتد و | عدد اوراق العتد و |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

| م | مدير المشروع | مدير إدارة المشروع |
|---|--------------|--------------------|
|---|--------------|--------------------|

١٠٠ / محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب

1.  $\frac{1}{2}$

۲. بکری و دودش



تحریر آبی / سلسلہ ۲۰۲۳

أمر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط بأن المبالغ المبينة بالقرء وقدره

**المحليات**

التحليل

五

غير الواردة معك الشروط أُلغيت من

1014 *Li et al.*