



بخصوص : تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان سكة حديد
الفيوم/الواسطي على طريق القاهرة أسوان الزراعي بمحافظة بنى
سويس
تنفيذ : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
عقد رقم (٥٤٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٧٦٩٦٩٩.٢١ جنيه (فقط سبعمائة تسعة وستون
الف وستمائة تسعة وتسعون جنيها وواحد وعشرون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار سولار واسمنت
وحديد في المستخلص رقم (١ & ٢ & ٣ & ٥) الخاص بالمشروع عالية.
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم نحو الموافقة بالصرف من عدمه بعد مراجعته
سيادتكم للمرفقات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

مرفقات :

اصل استمارة ٥٠ ع ح

عدد ٢ اصل مستخلص فروق الاسعار

صورة المستخلص

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مهندس



(٥) أدرج في كشف السيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

جاري ١
٢٠٢٢/٠٥/١٤

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد						
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	يناير ٢٠٢٢	فبراير ٢٠٢٢	مارس ٢٠٢٢	أبريل ٢٠٢٢	مايو ٢٠٢٢
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٣,٢	٤٤٣,٢	٤٦٥,٩	٤٥٤,٥
الأسمنت	١٦٤,٥	١٦٤,٥	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢,٣	٢٠٨,١
السولار	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٣٣
البيتومين	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٢٩٧,٤	٢٩٧,٤	٢٩٧,٤	٣٨٠,٢	٣٨٠,٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
١٥	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	م.ط	٣٥٠	٣٤٧	١٢١٤٥٠	١٩	٠,١٥٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	١٧,٦٥
						٣١	٠,٢٥٤	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	١٩,٥٤
						٣٠	٠,٢٤٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	٣٨,٢٩
						١٤	٠,١١٥	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	١٧,٨٧
						١٩	٠,١٥٦	السولار	%٣٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	السولار	%٣٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٣٧٩٩٨١	٢٣,٣٧
						٣١	٠,٢٥٤	السولار	%٣٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٣٧٩٩٨١	٢٥,٨٨
						٣٠	٠,٢٤٦	السولار	%٣٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٧٩٩٢٣١	٥٠,٦٩
						١٤	٠,١١٥	السولار	%٣٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٧٩٩٢٣١	٢٣,٦٦
						١٩	٠,١٥٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	١٢٨,٢٠
						٣١	٠,٢٥٤	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	١٤١,٩٣
						٣٠	٠,٢٤٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	٢٧٨,٠٦
						١٤	٠,١١٥	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	١٢٩,٧٦
						١٩	٠,١٥٦	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	١٦٤,٥	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	١٧٧,٥	٠,٠١٣٠٣٩٥١٤	٢٦٣٩,٥٤
						٣١	٠,٢٥٤	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢٣٢,٣	٠,٠٦٨٠٠٦٠٧٩	١٥٢٤١,١٧
						٣٠	٠,٢٤٦	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢٢٢	٠,٠٥٧٦٧٤٧٧٢	١٢٥٠٨,٨١
						١٤	٠,١١٥	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢٠٨,١	٠,٠٤٣٧٢٥٢٣	٤٤٢٦,٢٠
						١٩	٠,١٥٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	٨٦,٩٢
						٣١	٠,٢٥٤	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٧,٨	٠,٠٠٠٦٣٣٣٠٢	٩٦,٢٣
						٣٠	٠,٢٤٦	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	١٨٨,٥٢
						١٤	٠,١١٥	السولار	%٥٠,٠	٣٢٢,٧	٣٢٢,٧	٠,٠٠٠٢٨٢٠٥١	٨٧,٩٨
						١٩	٠,١٥٦	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠	٠,٠٠
						٢٨	٠,٢٣٠	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٣٤٣,٢	٠,٠٠٤٣٨٥٤٥	٦٠١,٨٩
						٣١	٠,٢٥٤	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٤٣,٢	٠,١٩٥٠٥٧٢٠٢	٢٩٦٣٩,١٠
						٣٠	٠,٢٤٦	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٤٥,٩	٠,٢٣٨٣٩١٨٩	٣٥٠٤٧,٦٦
						١٤	٠,١١٥	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٥٤,٥	٠,٢١٦٦٠٣١٠٩	١٤٨٦٣,٩٤
												١١٦٣٢٢,٩٥	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الكميات فقط

مدير إدارة الكبارى
م/ محمد عمار عبده

مهندس المشروع
م/ الشافعى ممدوح

تم مراجعة الحسابات ومطابقة
م/ الشافعى ممدوح

عن استشارى المشروع

عن الكميات فقط

مدير المشروع
م/ سلمان حمدي

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
م/ علي رجب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ طارق يوسف الجزار



رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد				
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	مايو ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٢	يوليو ٢٠٢٢
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١
الأسمنت	١٦٤,٥	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
السولار	٣٣٣,٧	٣٣٣	٣٣٣	٣٥٣,٦
البيتومين	٤٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٣٨٠,٣	٣٨٠,٣	٣٨٠,٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
٢٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات	م.ط	٣٠٠	٢٤٥	١٠٣٥٠٠	١٨	٠,٣٦٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠١٢٨٢٠٥١	٤٧٧,٦٩
						٣٠	٠,٦٠٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٢٨٢٠٥١	٧٩٦,١٥
						٤	٠,٠٤٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٦	٠,٠٠٤٦١٨٤٧٤	١٩١,٢٠
						١٨	٠,٣٦٠	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢٠٨,١	٠,٠٤٣٧٢٥٢٣	١٦٢٩٤,٧٤
						٣٠	٠,٦٠٠	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢٠٧,٢	٠,٠٤٢٨٢٩٧٨٧	٢٦٥٩٧,٢٠
						٢	٠,٠٤٠	أسمنت	%١٦,٥	١٦٤,٥	٢١٧,٥	٠,٠٥٣١٦١٠٩٤	٢٢٠٠,٨٧
						١٨	٠,٣٦٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٢٨٢٠٥١	٥٨٣,٨٥
						٣٠	٠,٦٠٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٢٨٢٠٥١	٩٧٣,٠٨
						٢	٠,٠٤٠	السولار	%٥٠,٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٦	٠,٠٠٤٦١٨٤٧٤	٢٢٣,٦٩
						١٨	٠,٣٦٠	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٥٤,٥	٠,٢١٦٦٠٣١٠٩	٩٨٦٤١,٠٦
						٣٠	٠,٦٠٠	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٥٤,٥	٠,٢١٦٦٠٣١٠٩	١٦٤٤٠,١٧٦
						٢	٠,٠٤٠	الحديد	%٦٥,٠	٣٤٠,٩	٤٠٩,١	٠,١٣٠٠٣٨١٣٤	٦٥٧٩,٩٣
	إجمالي												٣١٧٩٧١,٣٢

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
عن الكميات فقط

عن استشارى المشروع
عن الكميات فقط

عن الشركة المنفذة

مدير إدارة الكبارى
م/ محمد عمار عوده

مهندس المشروع
م/ الشافعي ممدوح

مدير المشروع
م/ سلمان حمدي

مدير المشروع
م/ علي رجب

تم مراجعة الكميات فقط على أن
تم مراجعة مبالغ حسابياً بمرحلة لاحقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م/ طارق يوسف الجزار



رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

جاري ٣
٢٠٢٢/٠٨/٣٠

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد			
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	يوليو ٢٠٢٢	أغسطس ٢٠٢٢
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٤٠٩,١	٤٢٠,٤
الأسمنت	١٦٤,٥	٢١٧,٥	٢٣١,٨
السولار	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
البيتومين	٤٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٣٨٠,٣	٤٣٣,٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	مقدار	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x نسبة التغيير	قيمة التحويل أو الخصم
٢١	بالعدد تنفيذ اختيارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم	عدد	١٤٠٠٠	١	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٢٧٧١٠٨٤	١٩٠,٦٩
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م³	٨٥	١٧٩	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠١٨٤٧٣٨٩٦	١٣٨,١٦
٢٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلطات الانتقالية	م³	١٥٠٠	٧	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٤٧,٦٧
٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية	م³	٢١٠٠	١٧٩	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٤٧,٦٧
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م³	٢٧٠٠	٤٠	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٤٧,٦٧
٣٨	بالحل توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٣٠٠	٤٠	يوليو	٢٩	٠,٤٩٢	السولار	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٤٧,٦٧
إجمالي													

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
عن الكميات فقط

عن استشاري المشروع
عن الكميات فقط

عن الشركة المنفذة

مدير إدارة الكبارى
م/ محمد عمار عبده

مهندس المشروع
م/ الشافعي ممدوح

مدير المشروع
م/ سلمان حمدي

مدير المشروع
م/ علي رجب

تم مراجعة الكميات فقط على أن
تتم المراجعة حالياً وصحائياً بمعرفة المهندس

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع كوبرى مزلقان
سكة حديد الفيوم - الواسطي
٠٢٣٧٢٧٨٠٨٤٠٢٣٧٢٧٨١١١





إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم / الواسطي على طريق القاهرة / أسوان الزراعي بمحافظة بني سويف
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات - العقد رقم (٥٤٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥) خلال الفترة ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ حتى ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢



جاري ٥
٢٠٢٢/١٢/٥

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	أغسطس ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	أكتوبر ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢٢
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥	٦١٣,٦
الأسمنت	١٦٤,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣
السولار	٣٣٣,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
البيتومين	٤٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٥٠٦,٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للمعاملات عند تنفيذ الأعمال	قيمة التعويض أو الخصم
أولاً: أعمال الكباري													
١١	بالمتر المكعب توريد رمل نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	م³	١٢٠	١٠	١٢٠٠	أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م³	٢٨٣٠	٥٥	١٥٥٦٥٠	أغسطس	١	٠,٠٠٩	أسمنت	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	أسمنت	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	أسمنت	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	أسمنت	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	أسمنت	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٢٢٣,٣	٠,٠٠٩
						أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
٢٢	بالطن توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٦٥٠٠	١٥	٣٩٧٥٠٠	أغسطس	١	٠,٠٠٩	الحديد	٦٥٠,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	الحديد	٦٥٠,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	الحديد	٦٥٠,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	الحديد	٦٥٠,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	الحديد	٦٥٠,٠	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٠٩
						أغسطس	١	٠,٠٠٩	البيتومين	٢٥٠,٠	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	البيتومين	٢٥٠,٠	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	البيتومين	٢٥٠,٠	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	البيتومين	٢٥٠,٠	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	البيتومين	٢٥٠,٠	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٠,٠٠٩
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين	م²	٥٠	١٣٧	٦٨٥٠	أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
ثانياً: الأعمال الإضافية													
٢٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق	عدد	٥٠٠٠٠	١	٥٠٠٠٠	أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أغسطس	١	٠,٠٠٩	الأسمنت	١٧,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	الأسمنت	١٧,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	الأسمنت	١٧,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	الأسمنت	١٧,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	الأسمنت	١٧,٨	٢٢١,٨	٢٢١,٨	٠,٠٠٩
						أغسطس	١	٠,٠٠٩	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						أكتوبر	٣١	٠,٢٩٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						نوفمبر	٣٠	٠,٢٨٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
						ديسمبر	١٥	٠,١٤٠	السولار	٢٠٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩
إجمالي													

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن الكميات فقط

مدير إدارة الكباري
م/ محمد عمار عبده

مهندس المشروع
م/ الشافعي ممدوح

تم مراجعة البند والكميات فقط
تم المراجعة مالياً وسحابياً بعمدة لمخصص

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السكنية ببني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

عن استشاري المشروع
عن الكميات فقط

مدير المشروع
م/ سلمان حمدي

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
م/ علي رجب

