

كشف رقم جاري (١)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٠٨) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
٣	اعمال الردم														
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنية جنية لكل ١كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م ٣	٣٩٨٧٤,١٨	٠	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٠	٢٨٩٠٠	٠	٢٤٥٦٥٠٠,٠٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده وسارية حتى ٢٠٢٤/ ١٢/ ٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم											٨٦١٧٩٨٠,٠٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية											٣٧٥٧٠٠,٠٠	٠	٠	
٤	طبقات الاساس														
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا تزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة لا تقل عن (٩٥% من الكثافي المعملية والفئة تشمل أجزاء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١كم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٢٧٨	م ٣	٢٠٥٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	٠	٥٢٨٢٠٠,٠٠	٠	٠		
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم											٣٥٣٤٠٠,٠٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية											٤٧٥٠٠,٠٠	٠	٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل 95%من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١كم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٠ .	٢٩٨	م ٣	١٥٠٠	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٣٠٠	٠	٣٨٧٤٠٠,٠٠	٠	٠		
	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم											٢٤١٨٠٠,٠٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية											٣٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	
	اجمالى قيمة المستخلص											١٣,٠٤٠,٩٨٠,٠٠ ج.م.			
	فقط : ثلاثة عشر مليون واربعون الفا وتسعمائة وثمانون جنيها فقط لا غير														

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قيرها
.....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا فى :

ينفع للمقاول مبلغ:

ملحوظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط أعتدت من

مدير المشروع

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى العام

(مكتب استشارى)
٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مدير المشروع

(مكتب استشارى)
٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

استشارى المساحة

مكتب XYZ
٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مدير المشروع

المقاول:
٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

م / محمد شكرى