



بخصوص: - المستخلص رقم (٩) جاري عن مشروع: - أعمال الحفر و الردم لإنشاء مسار بديل لمنطقة النقب فى المسافة من كم 64 حتى كم 66.2 بطول 2.2 كم (القطاع الثانى) المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (٩) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور , واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	٦٦٨٢٤٠٠٠,٠٠
سابق صرفه	٦١٦٠٠٠٠٠,٠٠

٥٢٢٤٠٠٠,٠٠

الاستقطاعات

الاستقطاعات	جنية	قرش
٥% لحسن سير العمل	٢٦١٢٠٠	٠٠
عادى و إضافي	١٢٥٧٧٤	٨٠
توقيع وموارد	—	٤٠
٠,٦ % قيمة العمالة غير المنتظمة	٣١٣٤٤	٠٠

٤١٨٣١٩,٢٠ ٤٨٠٥٦٨٠,٨٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافاتنا بصورة بعد المراجعة.

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

تحريرا في: ٢٠٢٤/١/١٥



٢/٢٤/٢٠٢٤

مرفقات :

عدد

(١)	استمارة (٥٠) (مستخلص)
(١)	صورة من كشوف الحصر

بخصوص :- المستخلص رقم (٩) جاري عن
عملية : أعمال الحفر والردم لإنشاء مسار بديل لمنطقة النقب
بطريق الخارجة / أسيوط من كم ٦٤ حتي كم ٦٦,٢٠٠
بطول ٢,٢٠٠ كم (القطاع الثاني) .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

إيماء الى العملية عالية تنفيذ شركة أبوقسطور جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة .
نحيط سيادتكم بأنه لا يوجد استشاري للعملية عاليه وان المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد تتولي الاشراف
علي المشروع .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الإدارة المركزية
مخاسب / السيد المهندس / علاء عبد العال حسين
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /

م/ ضيف
م/ ضيف



كشف رقم (٩) جاري اعلان العطر والرسم لإنشاء مسار بديل لمنطقة بطريق الخارجة / اسبوط في المسافة من كم ١٤ حتى كم ٢٦,٢ بطول ٢,٢ كم (القطاع الثاني) لعقد رقم ٢٠٢٢/٤٦٢/٢٠٢١/٢٥ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥ شامل المدة من ٢٠٢١/٥/٥ إلى ٢٠٢٤/١/١٥

تنفيذ شركة أبو قسطنطين جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة

رقم	بيانات الاعمال	المنطقة	الوحدة	معدل العمل	ماتم خلال المدة	جولة عام من أصل إلى الآن	جولة عام من أصل إلى الآن	جولة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	المستقيم	الاجمالي	ملاحظات
١	بشتر المكعب اصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والرأش بانباء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة المطلوبة والامك الجيد بانباء الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على الأنت تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التسمية والقطاعات العرضية التسمية والرسومات التنفيذية المعدة والانت جميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة وموافقات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠,٠٠	م	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠	جاء	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	بواحي تطبيق بنود العقد في: تبين سلامة المردود متواجد مهندس العمل متواجد العمل متواجد سيرورة نقل العينات للعمل متواجدة العمل متواجد التكامل الشهرية والإسبوعية والمبني متواجدين المهندسين متواجدين
٢	بشتر المكعب اصعل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٣ وحمل على البنت الاث: ١- تحميل ونقل الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- ركة البنت الجنية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد تربة مطانية للموافقات وتنفيذها باستخدام الات التسمية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم لاستكمال النسب التسمية تشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بانباء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والامك الجيد بانباء الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التسمية والرسومات التنفيذية المعدة والانت جميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة وموافقات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٧٦,٠٠	م	٧٣٠٠٠٠	٦٤٠٠٠	٧٩٤٠٠٠	جاء	٦٠٣٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٣٤٤٠٠٠,٠٠	
٣	بشتر المكعب اصعل تحميل ونقل التربة صالحة للرسم مطانية للموافقات وتنفيذها باستخدام الات التسمية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال النسب التسمية تشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بانباء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والامك الجيد بانباء الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التسمية والرسومات التنفيذية المعدة والانت جميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة وموافقات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وطبقا لمسافات النقل حتى ١٠ كم.	٣٦,٠٠	م	١٦٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠	جاء	٦٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٤	بشتر المسطح اصعل توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والبول الجنية تكون من ٢٠٠,٨ سم بولبيت مفرج + ٢٠,٤ سم رمل حش + ٢٥٠ سم اسمنت بوزكلادي على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والفلقة والاملاح والمواد الغريبة والانت يشمل تجهيز واستعمل منسوب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمية على أن تحقق القسمة اجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعدة والانت جميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة والهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥,٠٠	م	٢	٠	٠	جاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الاجمالي											٦٦٨٢٤٠٠٠,٠٠



التوقيع: مهندس المشرف على الاعمال
مهندس المشرف على الاعمال
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

مهندس الشركة

مهندس الشركة