

ملف رقم : ٣ / ١ / ١٥

1.5
2.5
C. 22 / 112

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٥ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الثانى
أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
السيارة بالمنطقة اعتباراً من ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ولا يوجد عمالة محملة على العقد ولا أى محملات أخرى .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشوف رقم { ٥ }

عن عملية رفع كفاءة طريق سعوي / سان الحجر القطاع الثاني أتجاه سعوي بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٦ مع الشركة المصرية أركسكوير

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

إدارة العقود

المقد رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تحريراً في

سنة

أقر بصحة ذلك

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش							
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	-	٧٧٠	-	٧٧٠	١٥٤٠٠	-	١٥٤٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكمير وإزالة المسطحات الفهارة	٨٦	-	٤١١٠	-	٤١١٠	٣٥٣٤٦٠	-	٣٥٣٤٦٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال تطهير الموقع	٥	٢٥	١١٣٠٠	-	١١٣٠٠	٥٩٣٢٥	-	٥٩٣٢٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد أتربة رملية لا تقل عن ١٠ ٪	١٨٤	٤٠	-	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥-أ	أعمال توريد أتربة رملية لا تقل عن ٢٥ ٪	١٩٣	٤٠	١٩٣٠	-	١٩٣٠	٣٧٣٢٦٢	-	٣٧٣٢٦٢	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٥-ب	أعمال توريد أتربة رملية لا تقل عن ٢٥ ٪	١٩٣	٤٠	١٩٣٠	-	١٩٣٠	٦٣٠١١٢٠	-	٦٣٠١١٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٦	أعمال توريد فرش طبقة أساس	٤٠٦	-	١٤٥٢٠	-	١٤٥٢٠	١٣٠٦٢٥٠	-	١٣٠٦٢٥٠	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٧	أعمال إنشاء طبقة تجميع برام	٢٧	٥٠	٤٧٥٠٠	-	٤٧٥٠٠	٦٩٣٥٠٠٠	-	٦٩٣٥٠٠٠	والتحذيرية .
٨	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٦	-	٤٧٥٠٠	-	٤٧٥٠٠	١٥٧٥٠٠	-	١٥٧٥٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٩	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٠٠	-	١٠٢	-	١٠٢	٢٩٨٧٠٠	-	٢٩٨٧٠٠	بالمستخلص .
١١	أعمال توريد وتوريد مواسير خرسانية قطر ١ م	١٤٥٠	-	٢٠٠	-	٢٠٠	٢٣٤٧٤	-	٢٣٤٧٤	٩- التقارير متواجدة .
١٣	أعمال خرسانة وصب خرسانة عادية	٢٤٢٠	-	٩٠٧٠	-	٩٠٧٠	٤٩٦٦٥	-	٤٩٦٦٥	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
١٤	إنشاء خرسانة مساحة لأسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠٠	-	١٨٠٦	-	١٨٠٦	١٥٨٣١٥٦	-	١٥٨٣١٥٦	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١٧	توريد وتشغيل وتوريد حديد تسليح (٥٢ / ٣٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢- السيارة متواجدة بالمنطقة .
الكرات		-	-	-	-	-	-	-	-	١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٦)
أعمال توريد أتربة رملية لا تقل عن ٢٥ ٪		١٣	-	١٩٣٠	-	١٩٣٠	٢٥٠٩٠	-	٢٥٠٩٠	أساس لحين ورود تقارير العمل .
أعمال توريد وفرش طبقة أساس		٢٥	-	١٥٥٢٠	-	١٥٥٢٠	٣٨٨٠٠٠	-	٣٨٨٠٠٠	مهندس العملية
أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم		٣	-	٤٧٥٠٠	-	٤٧٥٠٠	١٤٢٥٠٠	-	١٤٢٥٠٠	الاسم
إجمالي الكرات		-	-	-	-	-	٥٥٥٩٠	-	٥٥٥٩٠	التوقيع
إجمالي العام		-	-	-	-	-	١٦٤٧٨٧٤٦	-	١٦٤٧٨٧٤٦	مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٤٣٣٩٥٦,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٨٩٧٩٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم التوقيع
مدير الأعمال الاسم التوقيع
مهندس الشركة الاسم التوقيع

رؤوس فوجد على صحة
سنة
تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح



رصيف طريق سعود / صان الحجر اتجاه صان الحجر (القطاع الثاني)

اسم المشروع

المصرية اراسكويد

تنفيذ شركه

تقرير معمل رقم (٣٧٦) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٧/١٨

١/ محمود صالح

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات :

عدد (٦) عينات مخلوط اسفلتي لطبقة الرابطه (د٣) من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

عدد (١) عينه بلاطه اسفلتيه لطبقة الرابطه (د٣) من ك ٠,٨٥٠ شمال .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخاطه الاسفلتيه بطريقه مارشال

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ٤,٥٠٠	ك ٤,٠٠٠	ك ٣,٥٠٠	ك ٣,٠٠٠	ك ٢,٥٠٠	ك ٢,٠٠٠	ك ١,٥٠٠	ك ١,٠٠٠	ك ٥٠٠	المعدات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	٧٥	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٨	٩٦	٩٨	٣/٤"
٧٠	٤٥	٦٢	٦٣	٦١	٧١	٧١	٧١	٦٦	٦٦	٦٨	٣/٨"
٥٠	٣٠	٣٥	٣٧	٣٦	٤١	٤١	٤١	٣٦	٣٦	٤٠	٤#
٣٥	٢٠	٢٦	٢٦	٢٦	٣١	٣١	٣١	٢٨	٢٨	٢٨	٨#
٢٠	٥	١٥	١٦	١٦	١٣	١٣	١٣	١٦	١٦	١٣	٣٠#
١٢	٣	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٩	٥٠#
٨	٢	٤	٤	٣	٤	٤	٤	٤	٤	٤	١٠٠#
٤	٠	١,٢	١,١٥	١,٣٤	١,٤	١,٢٤	١,٦٥	٢,٠٤	٢,٠٤	٢,٠٤	٢٠٠#
		٤,٩٥	٤,٤٥	٤,٧	٤,٦	٤,٨	٤,٧	٤,٦٥	٤,٦٥	٤,٦٨	نسبة الاسفلت %
يقبل عن ١٠٠٠ كجم				١١٧٥						١١٨٥	الثبات بالكم
٢-٤				٢,٧						٢,٨	الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠				٤٣٥						٤٢٣	الجبس كجم/مم

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من وحدة استشارات هندسة الطرق كلية الهندسه جامعه عين شمس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ .

ملحوظه / العينات مسزوليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
٣٣٦٠	٤٨٠	٧	مخلوط اسفلتي
٦٠٠	١٥٠	٤	مارشال
١٥٠			م . اعداد تقرير
٤١١٠			قيمه التجارب
٦١٦,٥			م . ا ١٥ %
٦٦١,٧٥			ض.ق.م ١٤ %
٥٣٨٨,٢٥			الاجمالي

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٧/٢٤

مهندس المعمل / د. محمد محمود

مدير المعمل

العقود

مهندس / حازم عبد المنعم محمد

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح



٥٣

تحية طيبة وبعد ,,,,

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2023-10-30

بيان كميات الأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع

م /


عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
6	أعمال توريد وتشغيل طيقة اساس بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسيبه تحمل كالفورنيا لها عن 80% ولا يزيد نسيبه الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 40% مع الفرش والدمك علي طبقات بحيث لا يزيد سمك الطيقة الواحد عن 15 سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصه والفنه شامله بالمتر المكعب (مسافه النقل 210م) يتم احتساب علاوه اجنيه لكل إكم بالزياده او النقصان السعر يشمل قيمه المواد المحجريه وعلي الشركه المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المسئوله عن المحاجر	م3	14978	858.4	15836.4	15822	100%	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مستخلص رقم (5)

شيت تسليم طبقة الأساس الثانية

Quantity	Length (m)	Avg.width(m)	Avg . Depth (m)	Right	Centre	Left	STN
0	0	0	0	0	0	0	0+000
41.60	10	20.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0+010
57.00	15	19	0.2	0.2	0.2	0.2	0+025
91.50	25	18.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0+050
94.50	25	18.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0+075
94.50	25	18.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0+100
79.00	25	15.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0+125
62.00	25	12.4	0.2	0.24	0.22	0.14	0+150
111.60	25	12.4	0.36	0.33	0.35	0.4	0+175
93.53	25	12.2	0.31	0.24	0.31	0.37	0+200
117.93	25	12.2	0.39	0.43	0.38	0.35	0+225
100.45	25	12.3	0.33	0.36	0.34	0.28	0+250
88.73	25	12.1	0.29	0.31	0.3	0.27	0+275
92.83	25	11.85	0.31	0.35	0.36	0.23	0+300
93.51	25	11.45	0.33	0.32	0.35	0.31	0+325
97.38	25	12.3	0.32	0.26	0.33	0.36	0+350
82.34	25	12.05	0.27	0.26	0.28	0.28	0+375
79.33	25	12.05	0.26	0.28	0.21	0.3	0+400
83.70	25	12.4	0.27	0.29	0.26	0.26	0+425
102.26	25	12.15	0.34	0.42	0.3	0.29	0+450
102.00	25	12.75	0.32	0.39	0.31	0.26	0+475
93.50	25	12.75	0.29	0.3	0.3	0.28	0+500
89.51	25	11.55	0.31	0.27	0.38	0.28	0+525
80.60	25	12.4	0.26	0.23	0.29	0.26	0+550
94.30	25	12.3	0.31	0.3	0.33	0.29	0+575
82.69	25	12.25	0.27	0.19	0.28	0.34	0+600
84.82	25	11.7	0.29	0.27	0.32	0.28	0+625
90.00	25	11.25	0.32	0.33	0.28	0.35	0+650
89.83	25	11	0.33	0.3	0.33	0.35	0+675
95.00	25	11.4	0.33	0.36	0.4	0.24	0+700
87.21	25	11.5	0.30	0.3	0.3	0.31	0+725
91.45	25	11.8	0.31	0.35	0.28	0.3	0+750
76.00	25	12	0.25	0.3	0.3	0.16	0+775
81.20	25	11.6	0.28	0.29	0.25	0.3	0+800
44.72	15	10.4	0.29	0.28	0.28	0.3	0+815
26.39	10	8.7	0.30	0.33	0.28	0.3	0+825
29.42	10	9.7	0.30	0.33	0.28	0.3	0+835
53.56	15	10.25	0.35	0.425	0.41	0.21	0+850
91.82	25	10.75	0.34	0.235	0.37	0.42	0+875
87.54	25	11	0.32	0.32	0.295	0.34	0+900
82.51	25	11.1	0.30	0.23	0.37	0.292	0+925
91.16	25	11.05	0.33	0.29	0.46	0.24	0+950
95.70	25	11.15	0.34	0.4	0.4	0.23	0+975
82.87	25	11.3	0.29	0.27	0.395	0.215	1+000

مهندس الشركة -

مهندس الهيئة -

شيت تسليم طبقة الأساس الثانية

Quantity	Length (m)	Avg.width(m)	Avg . Depth (m)	Right	Centre	Left	STN
90.13	25	11.15	0.32	0.285	0.395	0.29	1+025
80.04	25	11.3	0.28	0.3	0.33	0.22	1+050
92.80	25	11.6	0.32	0.23	0.46	0.27	1+075
86.85	25	11.75	0.30	0.245	0.427	0.215	1+100
105.79	25	11.7	0.36	0.295	0.505	0.285	1+125
107.93	25	11.7	0.37	0.295	0.497	0.315	1+150
110.66	25	11.7	0.38	0.335	0.455	0.345	1+175
88.61	25	11.75	0.30	0.285	0.425	0.195	1+200
92.72	25	11.9	0.31	0.245	0.405	0.285	1+225
100.85	25	11.75	0.34	0.26	0.46	0.31	1+250
97.35	25	11.8	0.33	0.31	0.4	0.28	1+275
98.33	25	11.8	0.33	0.35	0.38	0.27	1+300
84.57	25	11.8	0.29	0.29	0.33	0.24	1+325
90.68	25	11.7	0.31	0.33	0.33	0.27	1+350
75.71	25	11.5	0.26	0.34	0.31	0.14	1+375
65.17	25	11.5	0.23	0.29	0.22	0.17	1+400
68.28	25	12.05	0.23	0.23	0.23	0.22	1+425
47.37	25	11.6	0.16	0.08	0.22	0.19	1+450
51.43	25	12.1	0.17	0.22	0.13	0.16	1+475
65.07	25	12.2	0.21	0.14	0.19	0.31	1+500
79.00	25	12	0.26	0.2	0.25	0.34	1+525
86.42	25	12.2	0.28	0.2	0.27	0.38	1+550
84.65	25	11.95	0.28	0.22	0.29	0.34	1+575
82.68	25	12.1	0.27	0.25	0.23	0.34	1+600
89.47	25	12.2	0.29	0.27	0.24	0.37	1+625
77.81	25	12.45	0.25	0.18	0.22	0.35	1+650
91.50	25	12.2	0.30	0.36	0.19	0.35	1+675
75.37	25	11.9	0.25	0.23	0.24	0.29	1+700
91.45	25	11.8	0.31	0.29	0.28	0.36	1+725
90.00	25	12	0.30	0.29	0.26	0.35	1+750
82.01	25	12.15	0.27	0.3	0.23	0.28	1+775
96.19	25	11.9	0.32	0.32	0.31	0.34	1+800
99.67	25	11.5	0.35	0.35	0.35	0.34	1+825
92.00	25	11.5	0.32	0.35	0.32	0.29	1+850
90.20	25	12.3	0.29	0.37	0.26	0.25	1+875
107.73	25	12.8	0.34	0.33	0.3	0.38	1+900
99.48	25	12.7	0.31	0.3	0.3	0.34	1+925
96.37	25	11.8	0.33	0.35	0.31	0.32	1+950
94.88	25	11.5	0.33	0.39	0.29	0.31	1+975
111.17	25	11.5	0.39	0.4	0.33	0.43	2+000
94.46	25	11.45	0.33	0.34	0.34	0.31	2+025
81.00	25	12	0.27	0.36	0.23	0.22	2+050
45.94	25	12.25	0.15	0.23	0.05	0.17	2+075
28.13	15	12.5	0.15	0.23	0.05	0.17	2+090
1.19	10	8.9	0.01	0.03	0.01	0	2+100
46.35	25	10.3	0.18	0.185	0.19	0.165	2+125
65.54	25	11	0.24	0.295	0.285	0.135	2+150
105.30	25	11.7	0.36	0.44	0.435	0.205	2+175
101.27	25	12.4	0.33	0.32	0.345	0.315	2+200
110.00	25	12	0.37	0.36	0.435	0.305	2+225
95.83	25	11.5	0.33	0.4	0.325	0.275	2+250
77.92	25	11	0.28	0.25	0.345	0.255	2+275
100.76	25	11.3	0.36	0.41	0.345	0.315	2+300
103.08	25	11.4	0.36	0.35	0.42	0.315	2+325
114.33	25	11.2	0.41	0.38	0.41	0.435	2+350
95.40	25	10.8	0.35	0.35	0.345	0.365	2+375

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

شيت تسليم طبقة الأساس الثانية

Quantity	Length (m)	Avg.width(m)	Avg . Depth (m)	Right	Centre	Left	STN
69.28	25	10.2	0.27	0.3	0.3	0.215	2+400
77.88	25	10.5	0.30	0.36	0.3	0.23	2+425
78.30	25	10.8	0.29	0.3	0.3	0.27	2+450
69.62	25	10.85	0.26	0.24	0.23	0.3	2+475
74.70	25	10.8	0.28	0.32	0.28	0.23	2+500
85.25	25	11	0.31	0.37	0.32	0.24	2+525
84.60	25	10.8	0.31	0.39	0.3	0.25	2+550
90.83	25	10.9	0.33	0.43	0.28	0.29	2+575
74.70	25	10.8	0.28	0.25	0.25	0.33	2+600
85.05	25	10.8	0.32	0.25	0.245	0.45	2+625
69.03	25	10.9	0.25	0.25	0.22	0.29	2+650
70.10	25	10.45	0.27	0.235	0.22	0.35	2+675
98.08	25	10.7	0.37	0.3	0.59	0.21	2+700
97.97	25	10.45	0.38	0.28	0.28	0.565	2+725
85.68	25	10.6	0.32	0.33	0.27	0.37	2+750
74.33	25	11.15	0.27	0.25	0.26	0.29	2+775
71.88	25	11.5	0.25	0.21	0.24	0.3	2+800
75.60	25	11.2	0.27	0.21	0.24	0.36	2+825
82.64	25	10.55	0.31	0.3	0.28	0.36	2+850
83.33	25	10	0.33	0.32	0.28	0.4	2+875
77.55	25	9.9	0.31	0.31	0.32	0.31	2+900
63.00	25	9	0.28	0.3	0.33	0.21	2+925
74.90	25	10.7	0.28	0.3	0.33	0.21	2+950
7.85	10	10.7	0.07	0.09	0.08	0.05	2+960
32.03	15	10.5	0.20	0.15	0.27	0.19	2+975
63.33	25	9.5	0.27	0.33	0.2	0.27	3+000
54.45	25	9.9	0.22	0.31	0.19	0.16	3+025
68.85	25	10.2	0.27	0.33	0.24	0.24	3+050
125.41	25	10.1	0.50	0.37	0.91	0.21	3+075
85.83	25	10	0.34	0.3	0.34	0.39	3+100
85.85	25	10.2	0.34	0.3	0.37	0.34	3+125
87.75	25	11.7	0.30	2.12	0.28	0.27	3+150
86.33	25	14	0.25	0.27	0.19	0.28	3+175
66.82	25	12.15	0.22	0.24	0.2	0.22	3+200
71.87	25	11.5	0.25	0.29	0.24	0.22	3+225
82.50	25	11	0.30	0.3	0.3	0.3	3+250
82.25	25	10.5	0.31	0.35	0.3	0.29	3+275
66.49	25	10.1	0.26	0.31	0.25	0.23	3+300
67.38	25	7	0.39		0.39	0.38	3+325
59.50	25	7	0.34		0.38	0.3	3+350
65.63	25	7	0.38		0.36	0.39	3+375
50.75	25	7	0.29		0.31	0.27	3+400
50.75	25	7	0.29		0.28	0.3	3+425
50.75	25	7	0.29		0.3	0.28	3+450
49.00	25	7	0.28		0.29	0.27	3+475
48.13	25	7	0.28		0.29	0.26	3+500
39.37	25	7	0.23		0.28	0.17	3+525
49.88	25	7	0.29		0.29	0.28	3+550
49.00	25	7	0.28		0.3	0.26	3+575
58.62	25	7	0.34		0.37	0.3	3+600
49.88	25	7	0.29		0.31	0.26	3+625
54.25	25	7	0.31		0.31	0.31	3+650
55.13	25	7	0.32		0.32	0.31	3+675
60.38	25	7	0.35		0.34	0.35	3+700
66.28	25	9.7	0.27	0.31	0.31	0.2	3+725
78.38	25	9.9	0.32	0.35	0.32	0.28	3+750
65.83	25	10	0.26	0.26	0.29	0.24	3+775
67.84	25	10.05	0.27	0.25	0.32	0.24	3+800

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

شيت تسليم طبقة الأساس الثانية

Quantity	Length (m)	Avg.width(m)	Avg. Depth (m)	Right	Centre	Left	STN
75.83	25	10	0.30	0.27	0.34	0.3	3+825
70.83	25	10	0.28	0.3	0.29	0.26	3+850
83.75	25	10.05	0.33	0.34	0.34	0.32	3+875
79.63	25	10.5	0.30	0.25	0.36	0.3	3+900
82.03	25	10.7	0.31	0.27	0.34	0.31	3+925
81.38	25	10.85	0.30	0.23	0.37	0.3	3+950
73.08	25	11.1	0.26	0.17	0.34	0.28	3+975
86.56	25	11.05	0.31	0.25	0.38	0.31	4+000
79.54	25	11.5	0.28	0.32	0.3	0.21	4+025
68.66	25	10.7	0.26	0.28	0.26	0.23	4+050
64.17	25	10	0.26	0.27	0.26	0.24	4+075
66.49	25	9.85	0.27	0.3	0.29	0.22	4+100
75.95	25	9.8	0.31	0.3	0.3	0.33	4+125
79.20	25	9.9	0.32	0.27	0.35	0.34	4+150
71.67	25	10	0.29	0.29	0.32	0.25	4+175
69.30	25	9.9	0.28	0.23	0.27	0.34	4+200
79.17	25	10	0.32	0.31	0.31	0.33	4+225
86.70	25	10.2	0.34	0.41	0.29	0.32	4+250
73.67	25	10.4	0.28	0.28	0.25	0.32	4+275
77.35	25	10.2	0.30	0.44	0.25	0.22	4+300
82.48	25	9.8	0.34	0.45	0.26	0.3	4+325
67.50	25	10	0.27	0.28	0.23	0.3	4+350
65.45	25	10.2	0.26	0.23	0.26	0.28	4+375
69.86	25	10.1	0.28	0.24	0.25	0.34	4+400
60.60	25	10.1	0.24	0.2	0.29	0.23	4+425
51.85	25	10.2	0.20	0.2	0.22	0.19	4+450
77.35	25	10.2	0.30	0.45	0.23	0.23	4+475
62.90	25	10.2	0.25	0.26	0.29	0.19	4+500
68.00	25	10.2	0.27	0.24	0.33	0.23	4+525
67.99	25	9.95	0.27	0.27	0.29	0.26	4+550
53.62	25	9.9	0.22	0.17	0.25	0.23	4+575
59.76	25	10.1	0.24	0.21	0.27	0.23	4+600
51.34	25	10.1	0.20	0.16	0.24	0.21	4+625
56.25	25	10.15	0.22	0.23	0.24	0.195	4+650
43.98	25	10.15	0.17	0.1	0.21	0.21	4+675
63.00	25	10.5	0.24	0.2	0.26	0.26	4+700
74.73	25	10.55	0.28	0.27	0.31	0.27	4+725
70.30	25	11.1	0.25	0.21	0.33	0.22	4+750
74.10	25	11.4	0.26	0.26	0.24	0.28	4+775
89.60	25	11.5	0.31	0.28	0.355	0.3	4+800
78.28	25	11.25	0.28	0.255	0.28	0.3	4+825
62.25	25	11.15	0.22	0.24	0.22	0.21	4+850
75.60	25	10.8	0.28	0.29	0.26	0.29	4+875
76.15	25	10.75	0.28	0.3	0.27	0.28	4+900
74.20	25	10.6	0.28	0.31	0.27	0.26	4+925
69.13	25	10.5	0.26	0.28	0.27	0.24	4+950
83.03	25	10.6	0.31	0.3	0.31	0.33	4+975
65.37	25	10.6	0.25	0.26	0.24	0.24	5+000
25.80	8.6	10	0.30				مدخل 3150 شمال
15836.42	5008.6	10.943	0.288	AVG			
15772.59							

15836.4	Total (m3) =
14520.0	backup (m3) =
1316.4	Total (m3) extract No 3 =
مهندس الشركة	مهندس الهيئة

تحية طيبة وبعد ,،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2023-10-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر -مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
8	اعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت (د3) واستخدام الاسفلت الصلب 70/60المطابق للمواصفات وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنه بالمتر المسطح .	م2	13100	35848	48948	51715	95%	

مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة

حصر كميات أعمال طبقة الرابطة							
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م ²)	ملاحظات	
+10		20.1	4	رابطة	0		
+25	15+	18.3	4	رابطة	288		
+50	25+	17.6	4	رابطة	448.75		
+75	25+	18.3	4	رابطة	448.75		
+100	25+	18.2	4	رابطة	456.25		
+125	25+	15.1	4	رابطة	416.25		
+150	25+	11.7	1	رابطة	335		
+175	25+	11.7	1	رابطة	292.5		
+200	25+	11.55	1	رابطة	290.625		
+225	25+	11.6	1	رابطة	289.375		
+250	25+	11.7	1	رابطة	291.25		
+275	25+	11.4	1	رابطة	288.75		
+300	25+	11.15	3	رابطة	281.875		
+325	25+	10.75	3	رابطة	273.75		
+350	25+	11.6	3	رابطة	279.375		
+375	25+	11.35	3	رابطة	286.875		
+400	25+	11.35	3	رابطة	283.75		
+425	25+	11.7	3	رابطة	288.125		
+450	25+	11.45	3	رابطة	289.375		
+475	25+	12.05	3	رابطة	293.75		
+500	25+	12.05	3	رابطة	301.25		
+525	25+	10.85	3	رابطة	286.25		
+550	25+	11.7	3	رابطة	281.875		
+575	25+	11.6	3	رابطة	291.25		
+600	25+	11.55	3	رابطة	289.375		
+625	25+	11	3	رابطة	281.875		
+650	25+	10.55	3	رابطة	269.375		
+675	25+	10.3	3	رابطة	260.625		
+700	25+	10.7	3	رابطة	262.5		
+725	25+	10.8	3	رابطة	268.75		
+750	25+	11.1	3	رابطة	273.75		
+775	25+	11.3	3	رابطة	280		
+800	25+	11	3	رابطة	278.75		
+825	25+	8	3	رابطة	237.5		
+850	25+	9.55	3	رابطة	219.375		
+875	25+	10.05	3	رابطة	245		
+900	25+	10.3	3	رابطة	254.375		
+925	25+	10.4	3	رابطة	258.75		
+950	25+	10.35	3	رابطة	259.375		
+975	25+	10.45	3	رابطة	260		
1+000	25+	10.6	3	رابطة	263.125		
1+025	25+	10.45	3	رابطة	263.125		
1+050	25+	10.6	3	رابطة	263.125		
1+075	25+	10.9	3	رابطة	268.75		
1+100	25+	11.05	3	رابطة	274.375		
مهندس الشركة		مهندس الإستشاري		مهندس الهيئة			




حصص كميات أعمال طبقة الرابطه							
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م)	ملاحظات	
1+125	25+	11	3	رابطة	275.625		
1+150	25+	11	3	رابطة	275		
1+175	25+	11	3	رابطة	275		
1+200	25+	11.05	3	رابطة	275.625		
1+225	25+	11.2	3	رابطة	278.125		
1+250	25+	11.05	3	رابطة	278.125		
1+275	25+	11.1	3	رابطة	276.875		
1+300	25+	11.35	4	رابطة	280.625		
1+325	25+	11.35	4	رابطة	283.75		
1+350	25+	11.3	4	رابطة	283.125		
1+375	25+	11.2	4	رابطة	281.25		
1+400	25+	11.3	4	رابطة	281.25		
1+425	25+	11.35	4	رابطة	283.125		
1+450	25+	10.9	4	رابطة	278.125		
1+475	25+	11.4	4	رابطة	278.75		
1+500	25+	11.5	4	رابطة	286.25		
1+525	25+	11.3	4	رابطة	285		
1+550	25+	11.5	4	رابطة	285		
1+575	25+	11.25	4	رابطة	284.375		
1+600	25+	11.4	4	رابطة	283.125		
1+625	25+	11.5	4	رابطة	286.25		
1+650	25+	11.75	4	رابطة	290.625		
1+675	25+	11.5	4	رابطة	290.625		
1+700	25+	11.2	4	رابطة	283.75		
1+725	25+	11.1	4	رابطة	278.75		
1+750	25+	11.3	4	رابطة	280		
1+775	25+	11.45	4	رابطة	284.375		
1+800	25+	11.2	4	رابطة	283.125		
1+825	25+	10.8	4	رابطة	275		
1+850	25+	10.8	4	رابطة	270		
1+875	25+	11.6	4	رابطة	280		
1+900	25+	12.1	4	رابطة	296.25		
1+925	25+	12	4	رابطة	301.25		
1+950	25+	11.1	4	رابطة	288.75		
1+975	25+	10.8	4	رابطة	273.75		
2+000	25+	10.8	4	رابطة	270		
2+025	25+	10.75	4	رابطة	269.375		
2+050	25+	11.3	4	رابطة	275.625		
2+075	25+	11.55	4	رابطة	285.625		
2+100	25+	8.2	4	رابطة	246.875		
2+125	25+	9.6	4	رابطة	222.5		
2+150	25+	10.3	4	رابطة	248.75		
2+175	25+	11	4	رابطة	266.25		
2+200	25+	11.7	4	رابطة	283.75		
2+225	25+	11.3	4	رابطة	287.5		
2+250	25+	10.8	4	رابطة	276.25		
مهندس الشركة		مهندس الإستشاري		مهندس الهيئة			

حصر كميات أعمال طبقة الرابطه							
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م ²)	ملاحظات	
2+275	25+	10.3	4	رابطة	263.75		
2+300	25+	10.6	4	رابطة	261.25		
2+325	25+	10.7	3	رابطة	266.25		
2+350	25+	10.5	3	رابطة	265		
2+375	25+	10.1	3	رابطة	257.5		
2+400	25+	9.5	3	رابطة	245		
2+425	25+	9.8	3	رابطة	241.25		
2+450	25+	10.1	3	رابطة	248.75		
2+475	25+	10.15	3	رابطة	253.125		
2+500	25+	10.1	4	رابطة	253.125		
2+525	25+	10.3	4	رابطة	255		
2+550	25+	10.1	4	رابطة	255		
2+575	25+	10.2	4	رابطة	253.75		
2+600	25+	10.1	4	رابطة	253.75		
2+625	25+	10.1	4	رابطة	252.5		
2+650	25+	10.2	4	رابطة	253.75		
2+675	25+	9.75	4	رابطة	249.375		
2+700	25+	10	4	رابطة	246.875		
2+725	25+	9.75	4	رابطة	246.875		
2+750	25+	9.9	4	رابطة	245.625		
2+775	25+	10.45	4	رابطة	254.375		
2+800	25+	10.8	4	رابطة	265.625		
2+825	25+	10.5	4	رابطة	266.25		
2+850	25+	9.85	4	رابطة	254.375		
2+875	25+	9.3	4	رابطة	239.375		
2+900	25+	9.2	4	رابطة	231.25		
2+925	25+	8.3	4	رابطة	218.75		
2+950	25+	10	4	رابطة	228.75		
2+975	25+	9.8	4	رابطة	247.5		
3+000	25+	8.8	4	رابطة	232.5		
3+025	25+	9.2	4	رابطة	225		
3+050	25+	9.5	4	رابطة	233.75		
3+075	25+	9.4	4	رابطة	236.25		
3+100	25+	9.3	4	رابطة	233.75		
3+125	25+	9.5	4	رابطة	235		
3+150	25+	11	4	رابطة	256.25		
3+175	25+	13.3	4	رابطة	303.75		
3+200	25+	11.45	4	رابطة	309.375		
3+225	25+	10.8	4	رابطة	278.125		
3+250	25+	10.3	4	رابطة	263.75		
3+275	25+	9.8	4	رابطة	251.25		
3+300	25+	9.4	4	رابطة	240		
3+325	0+	9	4	رابطة	0		
3+350	25+	9.2	4	رابطة	227.5		
3+375	25+	9.3	4	رابطة	231.25		
3+400	25+	9.35	4	رابطة	233.125		
3+425	25+	9.3	4	رابطة	233.125		
مهندس الشركة				مهندس الإستشاري		مهندس الهيئة	

حصر كميات أعمال طبقة الرابطه							
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م ²)	ملاحظات	
3+850	25+	9.3	4	رابطة	232.5		
3+875	25+	9.35	4	رابطة	233.125		
3+900	25+	9.8	4	رابطة	239.375		
3+925	25+	10	4	رابطة	247.5		
3+950	25+	10.15	4	رابطة	251.875		
3+975	25+	10.4	4	رابطة	256.875		
4+000	25+	10.35	4	رابطة	259.375		
4+025	25+	10.8	4	رابطة	264.375		
4+050	25+	10	4	رابطة	260		
4+075	25+	9.3	4	رابطة	241.25		
4+100	25+	9.15	4	رابطة	230.625		
4+125	25+	9.1	4	رابطة	228.125		
4+150	25+	9.2	4	رابطة	228.75		
4+175	25+	9.3	4	رابطة	231.25		
4+200	25+	9.2	4	رابطة	231.25		
4+225	25+	9.3	4	رابطة	231.25		
4+250	25+	9.5	4	رابطة	235		
4+275	25+	9.7	4	رابطة	240		
4+300	25+	9.5	4	رابطة	240		
4+325	25+	9.1	4	رابطة	232.5		
4+350	25+	9.3	4	رابطة	230		
4+375	25+	9.5	4	رابطة	235		
4+400	25+	9.4	4	رابطة	236.25		
4+425	25+	9.4	4	رابطة	235		
4+450	25+	9.5	4	رابطة	236.25		
4+475	25+	9.5	4	رابطة	237.5		
4+500	25+	9.5	4	رابطة	237.5		
4+525	25+	9.5	4	رابطة	237.5		
4+550	25+	9.25	4	رابطة	234.375		
4+575	25+	9.2	4	رابطة	230.625		
4+600	25+	9.4	4	رابطة	232.5		
4+625	25+	9.4	4	رابطة	235		
4+650	25+	9.45	4	رابطة	235.625		
4+675	25+	9.45	4	رابطة	236.25		
4+700	25+	9.8	4	رابطة	240.625		
4+725	25+	9.85	4	رابطة	245.625		
4+750	25+	10.4	4	رابطة	253.125		
4+775	25+	10.7	4	رابطة	263.75		
4+800	25+	10.8	4	رابطة	268.75		
4+825	25+	10.55	4	رابطة	266.875		
4+850	25+	10.45	4	رابطة	262.5		
4+875	25+	10.1	4	رابطة	256.875		
مهندس الشركة	مهندس الإستشاري			مهندس الهيئه			

حصر كميات أعمال طبقة الرابطه							
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	رقم المستخلص	النوع	الحصر الأجمالي (م ²)	ملاحظات	
4+900	25+	10.05	4	رابطه	251.875		
4+925	25+	9.9	4	رابطه	249.375		
4+950	25+	9.8	4	رابطه	246.25		
4+975	25+	9.9	4	رابطه	246.25		
5+000	25+	9.9	4	رابطه	247.5		
مدخل يمين 1+725	9	3	4	رابطه	27		
مدخل يمين 2+100	12.05	18.2	4	رابطه	219.31		
مدخل يمين 2+950	8	3	4	رابطه	24		
مدخل شمال 3+150	10	8.6	4	رابطه	86		
مدخل يمين 4+000	8	3	4	رابطه	24		
مدخل يمين 4+025	10	2	4	رابطه	20		
مدخل يمين 4+700	7	2	4	رابطه	14		
مدخل شمال 4+700	7	2	4	رابطه	14		

4+636

2م 48,948	الإجمالي
2م 13,100	السابقه
2م 35,848	الحاليه

مهندس الشركة	مهندس الإستشاري	مهندس الهيئة
--------------	-----------------	--------------

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2023-10-30

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ,,

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمة

المكتب الفني للمشروع
م / محمود سعيد

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايضة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
5-ب	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقه للمواصفات وتشغيل المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف والميول من أي جهة يراها المقاول وعلي مسئولية دون دخل الهيئة في ذلك (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 25%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي طبقات بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافه القصوي) بشرط ان تكون الطبقة العليا للطبان اتربة حصوية متماسكة طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التصميمية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العاليه او داخل المدن السكنية المزدهمة والبند بجميع مشتملاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافه النقل . مسافه النقل 90 كم يتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان السعر لا يشمل قيمة المواد الحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسنوله عن المحاجر	3م	0	1993.15	1993.15	1995	100%	

مهندس الهيئة

مهندس الإستشاري

مهندس الشركة





شيت تسليم كميات الردم				
أولاً : الردم فوق التغليف				
أولاً : الردم فوق التغليف	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الحجم (م ³)
	99.51	5.5	2.55	1395.6

ثانياً : الردم بجوار التغليف				
ثانياً : الردم بجوار التغليف	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الحجم (م ³)
	99.51	4.6	1.25	572.2
ثالثاً : الردم بالترعه				
من محطه 0+000 الى محطه 0+040 يمين	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الحجم (م ³)
	30	4	0.75	90.0
محطه 0+825 يمين	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الحجم (م ³)
	4	5	1	20.0
	الاجمالي			
	110.0			

اجمالي كمية الردم قبل الخصم (م ³)	=	2077.8
--	---	--------

*خصم القصية رقم 2 , و القصية رقم 3 من الردم في عدد 3 غرف من حصر الحوائط

إجمالي الكمية	خرسانات الحوائط	
12.33	الحطة الثانية	غرفة رقم 1
7.73	الحطة الثالثة	
13.28	الحطة الثانية	غرفة رقم 2
7.58	الحطة الثالثة	
26.622	الحطة الثانية	غرفة رقم 3
17.11	الحطة الثالثة	

اجمالي كميات الردم بعد الخصم (م ³)	=	1993.15
---	---	---------

مهندس الشركة : 



مهندس الهيئة : 

