


تأسيس شركة النيل العامة للإنشاء و الطريق عن المده من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٧  
 مستخلص رقم (٢) جاري  
 عملية أعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من خطر السيول (مرحلة اولى)  
 العقد رقم (١١٥/٢٠٢٣/٢٠٢٤) في ٢٧/٧/٢٠٢٣

| رقم السند                                                                           | نوع العمل                                                                                                                                                                                        | الدالة | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة | مقدار الأصل التي تمت حتى الان | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | استطلاع او جزء | اليقى بعد الاستقطاع | الملاحظات | جنية | جنية | جنية   | جنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                                     |                               |                                      |                |                     |           | جنية | جنية | جنية   | جنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١                                                                                   | المتر المكعب اعمال تحويل و نقل اثربة صلحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكبات | ٣٤     | ٣      | ٠                  | ٧١٠٠                                | ٧١٠٠                          | ٢٤١٤٠٠                               | ٠              | ٠                   | ٢٤١٤٠٠    | ٤٠٠  | ٤٠٠  | ٢٤١٤٠٠ | (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهندسون متواجدون .<br>(٣) الملامات الاشادية والتخييرية متواجدة .<br>(٤) المعمل متواجد ومهنيس المعمل وفقى المعمل متواجدين .<br>(٥) الاقلات العملية متواجدة .<br>(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .<br>(٧) قفي تأمين سلامة العبور متواجد .<br>(٨) يراعى خصم قيمة ائمة المحاجر .<br>(٩) بوليصة التأمين سارية حتى ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ . |
| ٢                                                                                   | المناسب التربة الطبيعية اسفرت ابلاطه تتوصى الى الملابس التصميمية على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣                                                                               | ١٥٦٦   | ٣      | ٣٠٥٠               | ٣٠٨٠                                | ٦١٣٠                          | ٩٥٩٩٥٨٠                              | ١٥٠٠           | ٩٠٤٤٩٥٨٠            | ٠         | ٠    | ٠    | ٠      | الметр المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادي لحمله الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣                                                                                   | بالفتر الطولى اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي ) وجيبن بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات                                                                                     | ٧٥٠    | ٥٥     | ٠                  | ٠                                   | ٠                             | ٠                                    | ٠              | ٠                   | ٠         | ٠    | ٠    | ٠      | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤                                                                                   | بالفتر الطولى اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي ) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات                                                                                  | ٧٥٠    | ٥٥     | ٠                  | ٠                                   | ٠                             | ٠                                    | ٠              | ٠                   | ٠         | ٠    | ٠    | ٠      | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>فقط تسعة ملايين وستمائة وتسعمائة ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير</b> |                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                                     |                               |                                      |                |                     |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

قرصنة ذلك المقاول

  
**م/ محمد الجابر**  
 توقيع

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقي

التوقيع /

مدير المشروع

م/ ابراهيم عادل عز الدين

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

/

احمد العطشن

رجوع فوجد على صحة .....  
تحرير في ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٧