



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) ختامى اعمال استكمال رفع كفاءة
القطاع السادس من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى /
الاووتوستراد (ب) بطول ٥ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "
حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للاتشاء والتعمير

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح / نموذج رقم (٢)

حصر اعمال / خطاب محملات

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائى / محضر تقييم

شهادة عملية / معلمة / مهندس / محاجر

مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٨٢) (بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢)

اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع السادس من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح /
الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد (ب) بطول ٥ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن
المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للانشاء والتعمير

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على عدد (١) لاب توب لا يشمل على اى
محمولات اخرى. وتم التوقيع .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم....

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٤/١/٣

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ


مهندس /

تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة الوليد للإتشاء والتعمير والمقاولات العمومية "
رقم العقد :	(٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٨٢)
العملية :	مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانري الإقليمي الاوستراد بطول ٥ كم مركز اطفيح (محافظة الجيزة) .
المحاملات :	- عدد (١) جهاز حاسب الي لاب توب DELL .

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صانير الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



(i)

Scanned with CamScanner

محضر استلام ابتدائي

عملية :- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصله اطفح / الدائري الإقليمي
الاو توستراد القطاع السادس (ب) مركز اطفح محافظة الجيزة بطول ٥ كم .

عقد رقم : ١١٨٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الوليد للإنشاء والتعمير

إشراف :- المنطقة الأولى المركزية (الهيئة العامة للطرق والكبارى) - المدار للاستشارات

الهندسية

اته في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى رقم (٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة .

١- المهندس / كرام إمام سلامة

٢- المهندس / إسلام محمد البهادي

٣- المهندس / أحمد عثمان حسن

٤- المهندس / إسلام ربيع

٥- المهندس / وليد سامي

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ العينات لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية أن الأعمال المنفذة عبارة عن :-

أولا : أعمال الأساس

الأعمال مقبولة وتم المعاينة ظاهريا حيث تمت تغطية الطريق بالكامل بالطبقة الرابطة .

ثانيا : أعمال الطبقة الرابطة

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما تلاحظ عدم استواء السطح وسوء المناسيب و عدم التجانس بصفة عامة ونضح في أماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من اجمالي الأعمال .

ثالثا : اعمال الاتربة للطبقات :

الأعمال مقبولة وتمت المعاينة ظاهريا حيث أن الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا عدم استواء المناسيب وسوء التشغيل في أماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من قيمة الاعمال .

توصيات اللجنة :-

١- يتم خصم نسبة ٧% من من اجمالي نسبة ١٠% المذكورة بالبند ثانيا .

٢- يتم خصم نسبة ٥% من اجمالي نسبة ١٠% المذكور بالبند ثالثا .

٣- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسنولية جهاز الإشراف .

٤- علي جهاز الإشراف متابعه سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح أي عيوب تظرا خلال فترة الضمان .

٥- علي جهاز الإشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي أجريت علي

الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه ترى اللجنة :

قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالاضافه إلى تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ طلب الشركة بالاستلام الابتدائي

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١ هو بداية فترة الضمان للأعمال

وعلي هذا جرى التوقيع :-

١- 

٢- 

٣- 



التقييم الفني

لعملية :- اعمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاكليمي / الاوتوستراد القطاع السادس ب مركز اطفح محافظة الجيزة بطول ٥ كم.

عقد رقم :- ١١٨٢ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

تنفيذ :- شركة الوليد للانشاء والتعمير والمقاولات العمومية.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - المدار للاستشارات الهندسية.

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٧ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- ١- المهندس / كارم امام سلامة
 - ٢- المهندس / اسلام محمد البهادي
 - ٣- المهندس / احمد عثمان حسن
 - ٤- المهندس / اسلام ربيع
 - ٥- المهندس / وليد سامي ضيف الله
- ويعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :
- الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائي : تم خصم مبلغ ٢٠٥٩١ جنيه جاءت تفصيليا على النحو الآتي :-

١- خصم اعمال الطبقة الرابطة

خشونة السطح وعدم تجانس الخلط = $١٧٣٣٧ * ١٤٦ * ٠,١ * ٠,٠٧ = ١٧٧١٩$ جنية

٢- خصم اعمال الاتربة للطبقات

سوء التشغيل و سوء المناسيب = $١٠١٢٩,٨٤ * ٥٦,٧ * ٠,١ * ٠,٠٥ = ٢٨٧٢$ جنية.

الخصم للتجارب العملية :

١- خصم على التجارب العملية للرابطة = ٨٣١١ جنية

٢- خصم على النقص في السمك للطبقة الرابطة = $(١٤٦ * ٥ * ٠,١ * ٣,٥ * ١٠٠) + (١٤٦ * ٢,٥ * ١٠٠ * ٠,١) = ٧٦٦٥$ جنية


القيمة الإجمالية للخصم = ٣٦٥٦٧ جنية

(ستة وثلاثون الفا وخمسمائة وسبعون وستون جنيها فقط لاغير)

التوقيعات :-

١-  ٢-  ٣- 

0-
 1-
 2-
 3-
 4-
 5-
 6-
 7-
 8-
 9-
 10-
 11-
 12-
 13-
 14-
 15-
 16-
 17-
 18-
 19-
 20-
 21-
 22-
 23-
 24-
 25-
 26-
 27-
 28-
 29-
 30-
 31-
 32-
 33-
 34-
 35-
 36-
 37-
 38-
 39-
 40-
 41-
 42-
 43-
 44-
 45-
 46-
 47-
 48-
 49-
 50-
 51-
 52-
 53-
 54-
 55-
 56-
 57-
 58-
 59-
 60-
 61-
 62-
 63-
 64-
 65-
 66-
 67-
 68-
 69-
 70-
 71-
 72-
 73-
 74-
 75-
 76-
 77-
 78-
 79-
 80-
 81-
 82-
 83-
 84-
 85-
 86-
 87-
 88-
 89-
 90-
 91-
 92-
 93-
 94-
 95-
 96-
 97-
 98-
 99-
 100-
 101-
 102-
 103-
 104-
 105-
 106-
 107-
 108-
 109-
 110-
 111-
 112-
 113-
 114-
 115-
 116-
 117-
 118-
 119-
 120-
 121-
 122-
 123-
 124-
 125-
 126-
 127-
 128-
 129-
 130-
 131-
 132-
 133-
 134-
 135-
 136-
 137-
 138-
 139-
 140-
 141-
 142-
 143-
 144-
 145-
 146-
 147-
 148-
 149-
 150-
 151-
 152-
 153-
 154-
 155-
 156-
 157-
 158-
 159-
 160-
 161-
 162-
 163-
 164-
 165-
 166-
 167-
 168-
 169-
 170-
 171-
 172-
 173-
 174-
 175-
 176-
 177-
 178-
 179-
 180-
 181-
 182-
 183-
 184-
 185-
 186-
 187-
 188-
 189-
 190-
 191-
 192-
 193-
 194-
 195-
 196-
 197-
 198-
 199-
 200-
 201-
 202-
 203-
 204-
 205-
 206-
 207-
 208-
 209-
 210-
 211-
 212-
 213-
 214-
 215-
 216-
 217-
 218-
 219-
 220-
 221-
 222-
 223-
 224-
 225-
 226-
 227-
 228-
 229-
 230-
 231-
 232-
 233-
 234-
 235-
 236-
 237-
 238-
 239-
 240-
 241-
 242-
 243-
 244-
 245-
 246-
 247-
 248-
 249-
 250-
 251-
 252-
 253-
 254-
 255-
 256-
 257-
 258-
 259-
 260-
 261-
 262-
 263-
 264-
 265-
 266-
 267-
 268-
 269-
 270-
 271-
 272-
 273-
 274-
 275-
 276-
 277-
 278-
 279-
 280-
 281-
 282-
 283-
 284-
 285-
 286-
 287-
 288-
 289-
 290-
 291-
 292-
 293-
 294-
 295-
 296-
 297-
 298-
 299-
 300-
 301-
 302-
 303-
 304-
 305-
 306-
 307-
 308-
 309-
 310-
 311-
 312-
 313-
 314-
 315-
 316-
 317-
 318-
 319-
 320-
 321-
 322-
 323-
 324-
 325-
 326-
 327-
 328-
 329-
 330-
 331-
 332-
 333-
 334-
 335-
 336-
 337-
 338-
 339-
 340-
 341-
 342-
 343-
 344-
 345-
 346-
 347-
 348-
 349-
 350-
 351-
 352-
 353-
 354-
 355-
 356-
 357-
 358-
 359-
 360-
 361-
 362-
 363-
 364-
 365-
 366-
 367-
 368-
 369-
 370-
 371-
 372-
 373-
 374-
 375-
 376-
 377-
 378-
 379-
 380-
 381-
 382-
 383-
 384-
 385-
 386-
 387-
 388-
 389-
 390-
 391-
 392-
 393-
 394-
 395-
 396-
 397-
 398-
 399-
 400-
 401-
 402-
 403-
 404-
 405-
 406-
 407-
 408-
 409-
 410-
 411-
 412-
 413-
 414-
 415-
 416-
 417-
 418-
 419-
 420-
 421-
 422-
 423-
 424-
 425-
 426-
 427-
 428-
 429-
 430-
 431-
 432-
 433-
 434-
 435-
 436-
 437-
 438-
 439-
 440-
 441-
 442-
 443-
 444-
 445-
 446-
 447-
 448-
 449-
 450-
 451-
 452-
 453-
 454-
 455-
 456-
 457-
 458-
 459-
 460-
 461-
 462-
 463-
 464-
 465-
 466-
 467-
 468-
 469-
 470-
 471-
 472-
 473-
 474-
 475-
 476-
 477-
 478-
 479-
 480-
 481-
 482-
 483-
 484-
 485-
 486-
 487-
 488-
 489-
 490-
 491-
 492-
 493-
 494-
 495-
 496-
 497-
 498-
 499-
 500-
 501-
 502-
 503-
 504-
 505-
 506-
 507-
 508-
 509-
 510-
 511-
 512-
 513-
 514-
 515-
 516-
 517-
 518-
 519-
 520-
 521-
 522-
 523-
 524-
 525-
 526-
 527-
 528-
 529-
 530-
 531-
 532-
 533-
 534-
 535-
 536-
 537-
 538-
 539-
 540-
 541-
 542-
 543-
 544-
 545-
 546-
 547-
 548-
 549-
 550-
 551-
 552-
 553-
 554-
 555-
 556-
 557-
 558-
 559-
 560-
 561-
 562-
 563-
 564-
 565-
 566-
 567-
 568-
 569-
 570-
 571-
 572-
 573-
 574-
 575-
 576-
 577-
 578-
 579-
 580-
 581-
 582-
 583-
 584-
 585-
 586-
 587-
 588-
 589-
 590-
 591-
 592-
 593-
 594-
 595-
 596-
 597-
 598-
 599-
 600-
 601-
 602-
 603-
 604-
 605-
 606-
 607-
 608-
 609-
 610-
 611-
 612-
 613-
 614-
 615-
 616-
 617-
 618-
 619-
 620-
 621-
 622-
 623-
 624-
 625-
 626-
 627-
 628-
 629-
 630-
 631-
 632-
 633-
 634-
 635-
 636-
 637-
 638-
 639-
 640-
 641-
 642-
 643-
 644-
 645-
 646-
 647-
 648-
 649-
 650-
 651-
 652-
 653-
 654-
 655-
 656-
 657-
 658-
 659-
 660-
 661-
 662-
 663-
 664-
 665-
 666-
 667-
 668-
 669-
 670-
 671-
 672-
 673-
 674-
 675-
 676-
 677-
 678-
 679-
 680-
 681-
 682-
 683-
 684-
 685-
 686-
 687-
 688-
 689-
 690-
 691-
 692-
 693-
 694-
 695-
 696-
 697-
 698-
 699-
 700-
 701-
 702-
 703-
 704-
 705-
 706-
 707-
 708-
 709-
 710-
 711-
 712-
 713-
 714-
 715-
 716-
 717-
 718-
 719-
 720-
 721-
 722-
 723-
 724-
 725-
 726-
 727-
 728-
 729-
 730-
 731-
 732-
 733-
 734-
 735-
 736-
 737-
 738-
 739-
 740-
 741-
 742-
 743-
 744-
 745-
 746-
 747-
 748-
 749-
 750-
 751-
 752-
 753-
 754-
 755-
 756-
 757-
 758-
 759-
 760-
 761-
 762-
 763-
 764-
 765-
 766-
 767-
 768-
 769-
 770-
 771-
 772-
 773-
 774-
 775-
 776-
 777-
 778-
 779-
 780-
 781-
 782-
 783-
 784-
 785-
 786-
 787-
 788-
 789-
 790-
 791-
 792-
 793-
 794-
 795-
 796-
 797-
 798-
 799-
 800-
 801-
 802-
 803-
 804-
 805-
 806-
 807-
 808-
 809-
 810-
 811-
 812-
 813-
 814-
 815-
 816-
 817-
 818-
 819-
 820-
 821-
 822-
 823-
 824-
 825-
 826-
 827-
 828-
 829-
 830-
 831-
 832-
 833-
 834-
 835-
 836-
 837-
 838-
 839-
 840-
 841-
 842-
 843-
 844-
 845-
 846-
 847-
 848-
 849-
 850-
 851-
 852-
 853-
 854-
 855-
 856-
 857-
 858-
 859-
 860-
 861-
 862-
 863-
 864-
 865-
 866-
 867-
 868-
 869-
 870-
 871-
 872-
 873-
 874-
 875-
 876-
 877-
 878-
 879-
 880-
 881-
 882-
 883-
 884-
 885-
 886-
 887-
 888-
 889-
 890-
 891-
 892-
 893-
 894-
 895-
 896-
 897-
 898-
 899-
 900-
 901-
 902-
 903-
 904-
 905-
 906-
 907-
 908-
 909-
 910-
 911-
 912-
 913-
 914-
 915-
 916-
 917-
 918-
 919-
 920-
 921-
 922-
 923-
 924-
 925-
 926-
 927-
 928-
 929-
 930-
 931-
 932-
 933-
 934-
 935-
 936-
 937-
 938-
 939-
 940-
 941-
 942-
 943-
 944-
 945-
 946-
 947-
 948-
 949-
 950-
 951-
 952-
 953-
 954-
 955-
 956-
 957-
 958-
 959-
 960-
 961-
 962-
 963-
 964-
 965-
 966-
 967-
 968-
 969-
 970-
 971-
 972-
 973-
 974-
 975-
 976-
 977-
 978-
 979-
 980-
 981-
 982-
 983-
 984-
 985-
 986-
 987-
 988-
 989-
 990-
 991-
 992-
 993-
 994-
 995-
 996-
 997-
 998-
 999-
 1000-
 1001-
 1002-
 1003-
 1004-
 1005-
 1006-
 1007-
 1008-
 1009-
 1010-
 1011-
 1012-
 1013-
 1014-
 1015-
 1016-
 1017-
 1018-
 1019-
 1020-
 1021-
 1022-
 1023-
 1024-
 1025-
 1026-
 1027-
 1028-
 1029-
 1030-
 1031-
 1032-
 1033-
 1034-
 1035-
 1036-
 1037-
 1038-
 1039-
 1040-
 1041-
 1042-
 1043-
 1044-
 1045-
 1046-
 1047-
 1048-
 1049-
 1050-
 1051-
 1052-
 1053-
 1054-
 1055-
 1056-
 1057-
 1058-
 1059-
 1060-
 1061-
 1062-
 1063-
 1064-
 1065-
 1066-
 1067-
 1068-
 1069-
 1070-
 1071-
 1072-
 1073-
 1074-
 1075-
 1076-
 1077-
 1078-
 1079-
 1080-
 1081-
 1082-
 1083-
 1084-
 1085-
 1086-
 1087-
 1088-
 1089-
 1090-
 1091-
 1092-
 1093-
 1094-
 1095-
 1096-
 1097-
 1098-
 1099-
 1100-
 1101-
 1102-
 1103-
 1104-
 1105-
 1106-
 1107-
 1108-
 1109-
 1110-
 1111-
 1112-
 1113-
 1114-
 1115-
 1116-
 1117-
 1118-
 1119-
 1120-
 1121-
 1122-
 1123-
 1124-
 1125-
 1126-
 1127-
 1128-
 1129-
 1130-
 1131-
 1132-
 1133-
 1134-
 1135-
 1136-
 1137-
 1138-
 1139-
 1140-
 1141-
 1142-
 1143-
 1144-
 1145-
 1146-
 1147-
 1148-
 1149-
 1150-
 1151-
 1152-
 1153-
 1154-
 1155-
 1156-
 1157-
 1158-
 1159-
 1160-
 1161-
 1162-
 1163-
 1164-
 1165-
 1166-
 1167-
 1168-
 1169-
 1170-
 1171-
 1172-
 1173-
 1174-
 1175-
 1176-
 1177-
 1178-
 1179-
 1180-
 1181-
 1182-
 1183-
 1184-
 1185-
 1186-
 1187-
 1188-
 1189-
 1190-
 1191-
 1192-
 1193-
 1194-
 1195-
 1196-
 1197-
 1198-
 1199-
 1200-
 1201-
 1202-
 1203-
 1204-
 1205-
 1206-
 1207-
 1208-
 1209-
 1210-
 1211-
 1212-
 1213-
 1214-
 1215-
 1216-
 1217-
 1218-
 1219-
 1220-
 1221-
 1222-
 1223-



بيان حصر افعال بند رقم (٣)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البند
تم خصم افعال ازالته الاسفلات	53938.69	م ^٢	يتمحور المحاسب وتكون مخرجات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الميزان وتنتقل الى المقلب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف اقتصاديا: كل حق ٣٠ كم والقيمة شاملة بما جيبه بالقرع المحاسب - يتم حساب ٠,٨ جنيه للقرع متر للزيادة او النقصان

40000.00

العقد الاول رقم ١٢٨

6000.00

العقد الثاني (١) رقم ١١٨١

7938.69

العقد الثالث (ب) رقم ١١٨٢

عن الهيئة
C ٢١٢

١١٩٠٠

عن الشركة

أعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطليلج / الدائري الاقليمي / الاوتوبستراڊ
(القطاع السادس) مركز اطليلج

حصص الازاله

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
27+450.00	8.36	0	0
27+600.00	8.28	204.32	1177.21
27+625.00	8.55	210.37	1387.58
27+650.00	8.03	207.27	1594.84
27+675.00	6.34	179.65	1774.49
27+700.00	7.46	172.67	1947.16
27+725.00	1.17	107.84	2055.01
27+750.00	10.05	140.25	2195.26
27+775.00	8.55	232.55	2427.81
27+800.00	16.97	319.03	2746.84
27+825.00	17.65	432.68	3179.52
27+850.00	18.77	455.22	3634.75
27+875.00	12.44	390.11	4024.85
27+900.00	8.82	265.74	4290.59
27+925.00	4.49	166.41	4457
27+950.00	11.66	201.89	4658.89
27+975.00	10.43	276.13	4935.03
28+000.00	12.17	282.52	5217.55
28+025.00	0.96	154.21	5381.76
28+050.00	15.84	210.02	5591.79
28+075.00	4.1	249.19	5840.98
28+100.00	12.54	207.95	6048.93
28+125.00	2.72	190.66	6239.59
28+150.00	5.45	102.1	6341.69
28+175.00	8.53	174.83	6516.52
28+200.00	48.71	715.54	7232.05
28+225.00	23.88	907.36	8139.41
28+250.00	17.21	513.58	8652.99
28+275.00	18.8	450.14	9103.13
28+300.00	1.25	250.74	9353.86
28+325.00	0.77	25.3	9379.16
28+350.00	5.15	74.01	9453.17
28+375.00	3.52	108.41	9561.58
28+400.00	7.86	141.53	9703.11
28+425.00	3.49	141.92	9845.04
28+450.00	1.1	57.34	9902.37
28+475.00	2.64	46.69	9949.06
28+500.00	5.68	103.93	10052.99
28+525.00	11.92	220.48	10273.46
28+550.00	2.24	177.08	10450.54
28+575.00	0.87	38.95	10489.49
28+600.00	14.58	192.09	10681.58
28+625.00	20.16	432.02	11113.6
28+650.00	22.77	534.82	11648.42

المستند
الرقم
1/2/3

بجانب
الخط
الاحمر

28+675.00	36.2	735.43	12383.85
28+700.00	35.25	893.07	13276.92
28+725.00	14.67	624	13900.93
28+750.00	17.96	407.97	14308.9
28+775.00	21.45	492.68	14801.57
28+800.00	33.67	686.07	15487.64
28+825.00	26.77	753.71	16241.35
28+850.00	13.23	499.91	16741.26
28+875.00	18.24	391.99	17133.25
28+900.00	10.55	359.53	17492.79
28+925.00	13.37	298.99	17791.78
28+950.00	6.91	253.74	18045.51
28+975.00	19.23	327.07	18372.58
29+000.00	13.26	406.24	18778.82
29+025.00	11.76	312.75	19091.57
29+050.00	11.49	290.66	19382.23
29+075.00	13.93	317.83	19700.06
29+100.00	15.77	371.26	20071.32
29+125.00	12.62	354.78	20426.1
29+150.00	11.76	304.75	20730.85
29+175.00	12.38	301.8	21032.65
29+200.00	14.15	331.6	21364.25
29+225.00	14.41	356.93	21721.18
29+250.00	12.57	337.24	22058.42
29+275.00	11.99	307.01	22365.43
29+300.00	13	312.37	22677.8
29+325.00	13.45	330.66	23008.46
29+350.00	13.7	339.44	23347.89
29+375.00	7.5	265.07	23612.97
29+400.00	8.25	196.87	23809.84
29+425.00	7.27	193.98	24003.82
29+450.00	12.34	245.1	24248.92
29+475.00	12.85	314.86	24563.78
29+500.00	3.13	199.8	24763.58
29+525.00	5.19	103.99	24867.57
29+550.00	5.03	127.7	24995.27
29+575.00	8.7	171.64	25166.91
29+600.00	4.62	166.57	25333.48
29+625.00	5.69	128.89	25462.37
29+650.00	8.83	181.45	25643.83
29+675.00	6.43	190.75	25834.57
29+700.00	6.33	159.55	25994.12
29+725.00	14.4	259.23	26253.35
29+750.00	7.85	278.17	26531.51
29+775.00	7.82	195.82	26727.33
29+800.00	9.57	217.36	26944.69
29+825.00	12.1	270.97	27215.66
29+850.00	15.46	344.62	27560.27
29+875.00	34.52	624.81	28185.09
29+900.00	31.93	830.61	29015.7

2021
10/10/21

Handwritten signature and initials.

29+925.00	27.89	747.7	29763.4
29+950.00	24.93	660.16	30423.55
29+975.00	25.92	635.62	31059.17
30+000.00	25.85	647.14	31706.31
30+025.00	29.2	688.04	32394.36
30+050.00	28.16	716.92	33111.28
30+075.00	13.39	519.37	33630.65
30+100.00	13.92	341.36	33972.01
30+125.00	23.33	465.56	34437.57
30+150.00	15.43	484.48	34922.05
30+175.00	14.36	372.34	35294.39
30+200.00	16.06	380.22	35674.61
30+225.00	15.58	395.47	36070.09
30+250.00	14.95	381.63	36451.72
30+275.00	14.6	369.39	36821.11
30+300.00	14.33	361.57	37182.68
30+325.00	19.67	424.97	37607.65
30+350.00	16.58	453.09	38060.74
30+375.00	18.62	439.94	38500.68
30+400.00	25.5	551.48	39052.15
30+425.00	20.2	571.28	39623.44
30+450.00	20.19	504.89	40128.32
30+475.00	14.06	428.16	40556.48
30+500.00	21.52	444.78	41001.26
30+525.00	5.92	342.96	41344.22
30+550.00	6.05	149.57	41493.79
30+575.00	4.04	126.6	41620.39
30+600.00	5.06	113.25	41733.64
30+625.00	7.09	150.04	41883.68
30+650.00	11.8	232.64	42116.32
30+675.00	1.41	163.19	42279.51
30+700.00	1.79	40.78	42320.29
30+725.00	4.76	82.2	42402.49
30+750.00	4.15	111.45	42513.94
30+775.00	8.62	159.6	42673.54
30+800.00	8.1	209.06	42882.6
30+825.00	18.86	337.04	43219.64
30+850.00	0.52	242.27	43461.92
30+875.00	0.1	7.68	43469.59
30+900.00	0.21	3.95	43473.55
30+925.00	0.37	7.39	43480.94
30+950.00	0.68	13.37	43494.31
30+975.00	0.59	16.16	43510.47
31+000.00	0.04	8	43518.47
31+025.00	2.9	36.37	43554.83
31+050.00	3.81	84.17	43639.01
31+075.00	14.83	233.33	43872.34
31+100.00	24	486.33	44358.67
31+125.00	1.39	317.4	44676.07
31+150.00	3.72	63.82	44739.88

البرق
EIP

Handwritten signature and initials.

31+175.00	4.94	108	44847.89
31+200.00	7.1	150.44	44998.33
31+225.00	8.15	190.61	45188.94
31+250.00	10.86	237.63	45426.57
31+275.00	5.14	200.04	45626.62
31+300.00	14.27	242.7	45869.32
31+325.00	12.84	338.98	46208.3
31+350.00	15.84	358.51	46566.81
31+375.00	19.14	437.24	47004.05
31+400.00	22.47	520.19	47524.24
31+425.00	18.85	516.5	48040.74
31+450.00	18.97	472.69	48513.43
31+475.00	5.88	310.59	48824.03
31+500.00	16.13	275.13	49099.15
31+525.00	19.75	448.54	49547.69
31+550.00	20.39	501.79	50049.49
31+575.00	37.14	719.08	50768.57
31+600.00	33.23	879.52	51648.08
31+625.00	29.53	784.45	52432.53
31+650.00	21.45	637.24	53069.76
31+675.00	19.61	513.28	53583.04
31+700.00	14.81	430.35	54013.39
31+725.00	15.9	383.92	54397.31
31+750.00	8.97	310.82	54708.13
31+775.00	9.84	235.12	54943.25
31+800.00	9.74	244.82	55188.07
31+825.00	13.14	286.05	55474.13
31+850.00	5.48	232.82	55706.95
31+875.00	13.19	233.45	55940.4
31+900.00	1.95	189.28	56129.68
31+925.00	6.65	107.54	56237.22
31+950.00	9.35	200.01	56437.23
31+975.00	5.76	188.85	56626.09
32+000.00	6.44	152.52	56778.61
32+025.00	3.73	127.18	56905.79
32+050.00	1.83	69.57	56975.36
32+075.00	2.07	48.78	57024.14
32+100.00	2.56	57.9	57082.04
32+125.00	1.46	50.23	57132.26
32+150.00	6.59	100.61	57232.88
32+175.00	10.98	219.65	57452.52
32+200.00	2.03	162.61	57615.14
32+225.00	2.98	62.69	57677.83
32+250.00	4.92	98.74	57776.57
32+275.00	2.01	86.56	57863.13
32+300.00	3.7	71.45	57934.58
32+325.00	5.98	121.54	58056.13
32+350.00	4.08	126.57	58182.69
32+375.00	7.61	147.04	58329.73
32+400.00	9.53	215.53	59565.05

2/21
SMP

Check
ETIP/16
SMP

32+425.00	7.46	212.38	59777.43
32+450.00	8.83	203.58	59981.01
32+475.00	6.87	196.3	60177.31
32+500.00	3.85	134.07	60288.52
32+500.00	3.85	0	60288.52

QF

Calculated
by
JH

1/2
2/3
A

Volume Summary From 27+450 To 32+500

Fill	Cut	2d Area	Fill Factor	Cut Factor	Name
(Cu. M.)	(Cu. M.)	(sq.m)			قطع و زاله مخلفات
0.00	60288.52	120001.65	1.000	1.000	






بيان حصر اصيل بند رقم (٥)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البند
	10129.84	م ^٣	بالمتر المكعب اصيل فوريد اترية مصلحة للرم مطبوعة لمراسمات والتشغيل بالاصحاح بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم باستعمال التسمير التصميمي وتتكون الجسر والاتكاف (نسبة تحمل كالتقريب ١٠٠٪ لا تقل عن ١٠٠ ٪) ودرشها بارتفاع الامور الى الوصول الى نسبة الارتفاع المطلوبة والعمق الجيد بارتفاعات الوصول الى أقصى عمق جافة (٢٥ ٪ من الكافة الجافة الصوري (ويتم التنفيذ طبقا للتصميم التصميمية والاطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتملاتها طبقا لوصول المهندسين المشرف والمسر الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندسين المشرف والمسر لا يشمل قيمة المادة المحجوزة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم

10129.84

العقد الثالث (ب) ختامي

عن الهيئة
مستع
أ

عن الشركة
مستع
أ

حصص الطبان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
27+450.00	0.99	0	0
27+475.00	1.97	37.23	37.23
27+500.00	1.92	48.62	85.85
27+525.00	1.93	48.16	134.02
27+550.00	1.92	48.1	182.12
27+575.00	2.02	49.22	231.34
27+600.00	1.97	49.91	281.24
27+625.00	1.9	48.42	329.66
27+650.00	2.03	49.15	378.81
27+675.00	1.98	50.17	428.98
27+700.00	1.85	47.88	476.86
27+725.00	1.83	46.04	522.9
27+750.00	1.87	46.26	569.15
27+775.00	1.8	45.88	615.04
27+800.00	1.99	47.44	662.48
27+825.00	1.75	46.74	709.22
27+850.00	1.66	42.62	751.84
27+875.00	1.61	40.89	792.73
27+900.00	1.65	40.73	833.46
27+925.00	1.82	43.32	876.78
27+950.00	1.86	45.89	922.67
27+975.00	1.98	47.96	970.63
28+000.00	2.01	49.94	1,020.57
28+025.00	2	50.13	1,070.70
28+050.00	1.88	48.41	1,119.12
28+075.00	1.88	47.01	1,166.13
28+100.00	2.07	49.43	1,215.56
28+125.00	2.56	57.9	1,273.47
28+150.00	2.35	61.4	1,334.87
28+175.00	2.36	58.83	1,393.70
28+200.00	2	54.41	1,448.11
28+225.00	2.15	51.77	1,499.87
28+250.00	1.97	51.44	1,551.31
28+275.00	2.17	51.78	1,603.10

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


الشيخ
20

أعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائري الاقليمي /
الاورتوستراد (القطاع السادس) مركز اطفيج

حصر الطبان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
28+300.00	2.28	55.63	1,658.73
28+325.00	2.73	62.56	1,721.30
28+350.00	2.33	63.25	1,784.55
28+375.00	2.56	61.15	1,845.70
28+400.00	2.03	57.4	1,903.10
28+425.00	1.95	49.71	1,952.80
28+450.00	1.96	48.8	2,001.61
28+475.00	2.01	49.55	2,051.16
28+500.00	1.99	50	2,101.16
28+525.00	1.97	49.48	2,150.64
28+550.00	1.98	49.37	2,200.02
28+575.00	1.99	49.64	2,249.65
28+600.00	2.01	50.01	2,299.67
28+625.00	2.12	51.61	2,351.28
28+650.00	2.06	52.26	2,403.54
28+675.00	2.03	51.2	2,454.74
28+700.00	2.1	51.68	2,506.42
28+725.00	2	51.29	2,557.71
28+750.00	2.03	50.37	2,608.09
28+775.00	2.05	50.95	2,659.04
28+800.00	2.02	50.8	2,709.84
28+825.00	2.05	50.88	2,760.72
28+850.00	1.91	49.57	2,810.28
28+875.00	1.88	47.47	2,857.76
28+900.00	1.96	48.03	2,905.79
28+925.00	1.99	49.41	2,955.20
28+950.00	1.84	47.98	3,003.18
28+975.00	1.15	37.35	3,040.52
29+000.00	1.79	36.71	3,077.24
29+025.00	1.77	44.54	3,121.78
29+050.00	1.9	45.9	3,167.68
29+075.00	1.99	48.63	3,216.31
29+100.00	2.04	50.29	3,266.61
29+125.00	2.01	50.63	3,317.24

ع.م. /
SM /
ان شحات
2024



حصص الطببان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
30+000.00	2.04	51.23	5,068.14
30+025.00	2.04	51.02	5,119.16
30+050.00	1.97	50.14	5,169.31
30+075.00	2	49.68	5,218.98
30+100.00	1.96	49.52	5,268.50
30+125.00	1.99	49.41	5,317.91
30+150.00	2.01	50.04	5,367.95
30+175.00	2.01	50.28	5,418.22
30+200.00	2.04	50.67	5,468.89
30+225.00	2.04	50.99	5,519.88
30+250.00	2.05	51.13	5,571.01
30+275.00	1.98	50.47	5,621.48
30+300.00	1.95	49.13	5,670.61
30+325.00	2	49.33	5,719.94
30+350.00	2.05	50.65	5,770.59
30+375.00	2.05	51.28	5,821.86
30+400.00	2	50.65	5,872.52
30+425.00	1.94	49.23	5,921.75
30+450.00	1.93	48.4	5,970.15
30+475.00	1.96	48.73	6,018.88
30+500.00	2.06	50.35	6,069.23
30+525.00	2.04	51.33	6,120.55
30+550.00	1.98	50.26	6,170.82
30+575.00	2.02	49.92	6,220.73
30+600.00	1.96	49.66	6,270.39
30+625.00	1.97	49.16	6,319.56
30+650.00	2	49.67	6,369.23
30+675.00	1.99	49.78	6,419.01
30+700.00	1.99	49.63	6,468.64
30+725.00	2.03	50.11	6,518.76
30+750.00	2	50.33	6,569.08
30+775.00	1.97	49.72	6,618.81
30+800.00	1.99	49.57	6,668.38
30+825.00	2.1	51.09	6,719.46

22/11/20

ان کے ساتھ
2/11

أعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائري الاقليمي /
الايوتستراد (القطاع السادس) مركز اطفيج

حصر الطبان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
30+850.00	1.96	50.74	6,770.20
30+875.00	2.02	49.76	6,819.97
30+900.00	2.08	51.23	6,871.19
30+925.00	2.11	52.38	6,923.57
30+950.00	2.04	51.9	6,975.47
30+975.00	2.03	50.91	7,026.38
31+000.00	1.99	50.28	7,076.67
31+025.00	2.08	50.88	7,127.54
31+050.00	2.01	51.16	7,178.71
31+075.00	1.96	49.71	7,228.41
31+100.00	2.03	49.94	7,278.35
31+125.00	2.08	51.45	7,329.80
31+150.00	1.98	50.81	7,380.60
31+175.00	1.98	49.52	7,430.12
31+200.00	2.01	49.89	7,480.01
31+225.00	1.98	49.89	7,529.90
31+250.00	1.98	49.48	7,579.39
31+275.00	2.02	50.04	7,629.43
31+300.00	2.06	51.03	7,680.46
31+325.00	1.89	49.35	7,729.80
31+350.00	2	48.64	7,778.44
31+375.00	1.99	49.84	7,828.28
31+400.00	1.94	49.1	7,877.38
31+425.00	2.02	49.51	7,926.89
31+450.00	2.02	50.52	7,977.41
31+475.00	1.97	49.84	8,027.25
31+500.00	2	49.53	8,076.78
31+525.00	2.02	50.18	8,126.96
31+550.00	1.97	49.9	8,176.87
31+575.00	2.03	50	8,226.87
31+600.00	2.03	50.69	8,277.55
31+625.00	2.02	50.67	8,328.22
31+650.00	1.94	49.52	8,377.74
31+675.00	1.93	48.39	8,426.13

م. ل. ل. ل.
م. ل. ل. ل.

م. ل. ل. ل.
م. ل. ل. ل.




أصل طريق ترعة كوم امبو من وصلة الطليح / الدائري الرابع /
الاورومتداد (القطاع السادس) مركز الطليح

حصر الطبان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
31+700.00	1.95	48.57	8,474.71
31+725.00	1.92	48.36	8,523.07
31+750.00	1.95	48.37	8,571.44
31+775.00	1.95	48.75	8,620.19
31+800.00	2.03	49.7	8,669.89
31+825.00	2.04	50.9	8,720.78
31+850.00	2	50.55	8,771.33
31+875.00	2.06	50.71	8,822.04
31+900.00	2.05	51.31	8,873.35
31+925.00	2.08	51.64	8,924.98
31+950.00	1.98	50.75	8,975.74
31+975.00	2.02	50.02	9,025.75
32+000.00	2.14	51.99	9,077.75
32+025.00	2.09	52.86	9,130.61
32+050.00	2.12	52.7	9,183.31
32+075.00	2.09	52.6	9,235.92
32+100.00	2.18	53.27	9,289.19
32+125.00	2.17	54.32	9,343.50
32+150.00	2.04	52.61	9,396.12
32+175.00	2	50.48	9,446.60
32+200.00	2.22	52.75	9,499.35
32+225.00	2.25	55.95	9,555.30
32+250.00	2.09	54.3	9,609.60
32+275.00	2.04	51.64	9,661.24
32+300.00	2.16	52.46	9,713.70
32+325.00	2.05	52.62	9,766.32
32+350.00	2.08	51.63	9,817.95
32+375.00	2.12	52.49	9,870.44
32+400.00	2.02	51.83	9,922.27
32+425.00	2.06	51.1	9,973.36
32+450.00	2.11	52.15	10,025.51
32+475.00	2.13	52.93	10,078.44
32+500.00	1.99	51.4	10,129.84
32+500.00	1.99	0	10,129.84

عبدالله
S M A

الشيخ
S M A



بيان حصر افعال بند رقم (٢)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البند
			بالمسحك افعال توريد وتوريد جميعه اسلكت من الاحجار الصلبة المنكروحة نتائج تفسير كميرات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالمشروعات العامة والخاصة والمشروعات لا تكل نسبة كالقود ثيا عن ٨٠% ولا يزيد التلق بجهال تونس الجوس عن ٤٠% و الا يزيد الاقتصاض عن ١٠% وفرداها على حلقين باستخدام الات التعمرية الحديثة على ان لا يزيد مسك التلية بعد تمام العمل عن ٢٠ سم ورشها بالمعاد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمواسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قسوى (لا تكل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية - مسافة التقل ٢٠ كم .
	30713.00		الاجملي

19084.00	المقد الاول ٢٢٨
7800.00	المقد الثاني (١) ١٢٨٢
3829.00	المقد الثالث (ب) ١٢٨٢

عن الهيئة
١٢/٥/٢٠٢٠

عن المستشار
١٢/٥/٢٠٢٠

عن الشركة
١٢/٥/٢٠٢٠

5



21

[illegible]

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୬



28+675.00	6.73	169.83	7275.8
28+700.00	7.54	178.4	7454.2
28+725.00	5.72	165.75	7619.95
28+750.00	5.88	145	7764.95
28+775.00	5.79	145.83	7910.78
28+800.00	6.48	153.42	8064.2
28+825.00	6.91	167.53	8231.73
28+850.00	5.05	149.52	8381.26
28+875.00	4.87	124.12	8505.37
28+900.00	7.34	152.73	8658.11
28+925.00	6.81	176.83	8834.93
28+950.00	5.3	151.29	8986.23
28+975.00	4.41	121.26	9107.48
29+000.00	5.26	120.76	9228.25
29+025.00	5.02	128.57	9356.82
29+050.00	5.02	125.57	9482.4
29+075.00	6.09	138.91	9621.31
29+100.00	6.6	158.58	9779.9
29+125.00	6.26	160.66	9940.55
29+150.00	6.23	156.12	10096.67
29+175.00	6.7	161.67	10258.35
29+200.00	7.1	172.53	10430.87
29+225.00	5.36	155.81	10586.68
29+250.00	4.9	128.3	10714.99
29+275.00	6.36	140.7	10855.68
29+300.00	5.89	153.03	11008.71
29+325.00	5.89	147.22	11155.93
29+350.00	7.56	168.2	11324.14
29+375.00	6.86	180.32	11504.46
29+400.00	6.79	170.58	11675.04
29+425.00	7.32	176.27	11851.31
29+450.00	6.43	171.83	12023.14
29+475.00	7.07	168.76	12191.9
29+500.00	6.71	172.21	12364.1
29+525.00	6.43	164.21	12528.31
29+550.00	5.72	151.93	12680.24
29+575.00	5.25	137.11	12817.34
29+600.00	5.02	128.37	12945.71
29+625.00	5.56	132.25	13077.96
29+650.00	4.99	131.82	13209.78
29+675.00	5.06	125.65	13335.43
29+700.00	5.4	130.72	13466.15
29+725.00	4.98	129.75	13595.9
29+750.00	6.48	143.25	13739.16
29+775.00	6.5	162.2	13901.35
29+800.00	5.57	150.9	14052.25
29+825.00	5.68	140.68	14192.93
29+850.00	6.23	148.95	14341.88
29+875.00	5.32	144.47	14486.35
29+900.00	6.18	143.82	14630.17

21
22
23

Handwritten signature and notes.

29+925.00	5.82	150.01	14780.18
29+950.00	6.68	156.2	14936.38
29+975.00	6.47	164.28	15100.65
30+000.00	6.49	161.9	15262.56
30+025.00	6.37	160.76	15423.32
30+050.00	5.36	146.65	15569.97
30+075.00	5.62	137.19	15707.16
30+100.00	5.63	140.57	15847.73
30+125.00	5.67	141.27	15989
30+150.00	5.94	145.14	16134.14
30+175.00	5.87	147.55	16281.69
30+200.00	6.34	152.58	16434.27
30+225.00	6.42	159.46	16593.73
30+250.00	6.57	162.33	16756.06
30+275.00	5.64	152.65	16908.71
30+300.00	5.15	134.06	17043.57
30+325.00	5.81	136.9	17180.46
30+350.00	7.3	163.84	17344.31
30+375.00	7.14	180.56	17524.87
30+400.00	6.12	165.76	17690.63
30+425.00	5.83	149.39	17840.01
30+450.00	4.93	134.52	17974.53
30+475.00	5.34	128.39	18102.92
30+500.00	7.15	156.16	18259.09
30+525.00	6.78	174.15	18433.24
30+550.00	5.51	153.71	18586.95
30+575.00	5.98	143.51	18730.46
30+600.00	6.07	150.3	18880.76
30+625.00	5.6	145.65	19026.41
30+650.00	5.83	142.78	19169.19
30+675.00	5.3	138.82	19308.01
30+700.00	5.97	140.48	19448.49
30+725.00	6.14	150.96	19599.45
30+750.00	6.56	158.58	19758.03
30+775.00	5.33	140.6	19906.63
30+800.00	5.65	137.28	20043.91
30+825.00	6.87	156.47	20200.38
30+850.00	4.93	147.48	20347.85
30+875.00	5.41	129.14	20477
30+900.00	6.68	150.8	20627.8
30+925.00	7.12	172.24	20800.04
30+950.00	6.68	172.43	20972.47
30+975.00	6.4	163.31	21135.77
31+000.00	5.91	153.73	21289.5
31+025.00	7.03	161.76	21451.26
31+050.00	6.3	166.66	21617.93
31+075.00	5.74	150.49	21768.42
31+100.00	7.05	159.8	21928.22
31+125.00	7.38	180.29	22108.51
31+150.00	5.28	158.24	22266.75

2/2/1
A/A/P

✓
S. J. J.
S. J. J.

31+175.00	5.44	134.13	22400.88
31+200.00	6.26	146.22	22547.1
31+225.00	6.01	153.29	22700.39
31+250.00	5.4	142.65	22843.05
31+275.00	6.49	148.73	22991.77
31+300.00	7.73	177.83	23169.6
31+325.00	4.61	154.33	23323.93
31+350.00	6.33	136.84	23460.78
31+375.00	5.99	154.03	23614.81
31+400.00	5.04	137.84	23752.65
31+425.00	5.34	129.71	23882.36
31+450.00	6.32	145.7	24028.06
31+475.00	6.05	154.58	24182.64
31+500.00	6.36	155.06	24337.7
31+525.00	5.78	151.64	24489.35
31+550.00	5.1	136	24625.35
31+575.00	5.95	138.14	24763.48
31+600.00	5.8	146.88	24910.37
31+625.00	5.95	146.92	25057.29
31+650.00	5.16	138.92	25196.21
31+675.00	5.51	133.38	25329.59
31+700.00	5.36	135.86	25465.45
31+725.00	4.99	129.38	25594.83
31+750.00	6.61	144.95	25739.78
31+775.00	5.54	151.84	25891.62
31+800.00	6.34	148.44	26040.06
31+825.00	6.22	156.95	26197.01
31+850.00	5.76	149.71	26346.72
31+875.00	6.22	149.67	26496.39
31+900.00	5.98	152.51	26648.9
31+925.00	6.49	155.86	26804.76
31+950.00	6.27	159.39	26964.15
31+975.00	6.24	156.38	27120.53
32+000.00	7.18	167.86	27288.38
32+025.00	6.65	172.92	27461.31
32+050.00	6.38	162.9	27624.21
32+075.00	6.06	155.47	27779.68
32+100.00	7.45	168.76	27948.44
32+125.00	6.9	179.26	28127.7
32+150.00	6.02	161.45	28289.15
32+175.00	5.7	146.46	28435.6
32+200.00	8.7	179.96	28615.56
32+225.00	8.12	210.32	28825.88
32+250.00	6.42	181.81	29007.69
32+275.00	5.75	152.13	29159.82
32+300.00	7.52	165.88	29325.7
32+325.00	5.95	168.44	29494.14
32+350.00	6.71	158.23	29652.37
32+375.00	7.46	176.98	29829.35
32+400.00	6.86	178.82	30008.17

الرسالة
م/

CS
م/

32+425.00	7.72	182.15	30190.33
32+450.00	7.49	190.1	30380.42
32+475.00	6.93	180.22	30560.65
32+500.00	5.26	152.35	30713
32+500.00	5.26	0	30713

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 2014/04/11

[Handwritten signature]

بيان حصر اعمال بند رقم (٧)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البند
	38635.00	م ^٢	بالمتر المصطحح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين اسفل متوسط الحطائر MISO بعمل ١,٢ كجم /م^٢ ورش فوق طبقة الاساس بعد تمام حكامها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات الموزونة المتوزجة و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتاكله طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .

21298.00

✓

العقد الثاني (أ) ختامي


17337.00

العقد الثالث (ب) ختامي

عن الهيئة

عن الشركة

عن الشركة



اصال طريق نزع كوة امبو من وصلة اطلق / الداري الاقليمي / الانقسنراد
(القطاع السادس) مركز اطلق

MCO
حصص

من	الى	الطول	العرض	مسطح
27+800	32+500	4700	8	37600
رامب مدخل الصف				213
رامب كوري				822
الاجمالي				38635



المملكة العربية
السعودية
وزارة الداخلية
(GARBLT)

بيان حصر اعمال بند رقم (٩)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البند
	38635.00	م ^٢	بالمرء المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ١ سم بعد الدملك واستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الملب ٧٠ / ١٠ واد شركة النصر بالمواس أو ما يعادلها والقلبة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التعويضية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

21298.00

العقد الثاني (أ) ختامي

17337.00

العقد الثالث (ب) ختامي

عن الهيئة

المختصة

عن الشركة



اصال طريق ترعة كويم ابو من وصله انطيوخ / الدائري الاقليمي / الاوئو ستراد
(القطاع السادس) مركز انطيوخ

حصص الرباطه

من	الى	الطول	العرض	مسطح
27+800	32+500	4700	8	37600
رامب مدخل الصف				213
رامب كوبري				822
الاجمالي				38635

27
32

27
32

27
32
37
38


مشروع رفع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو من وصلة انطليج / الدائري الاكليمي / الاوتومستراد)
(القطاع السادس بطول 5 كم)

ثالثا : الجهاز الفني للمقاول

الاسم	العدد	التخصص
اكرم محمد عبد الله	1	مدير تنفيذ طرق
احمد زينهم محمد عبد الله	1	مدير المكتب الفني
ابراهيم احمد مري	1	مدير ضبط الجودة
ثروت سامي كامل	1	مدير سلامة وقائية
حمدي عبد العليم محمد	1	مهندسي تنفيذ طرق
كريم محمود صديق	1	مهندس صيانة
احمد سامي كامل	1	مهندس تخطيط وبرمج
احمد كمال كامل	1	مراقب تنفيذ / فني موارد
محمد نرج متصور	2	حاسب كميات
محمد سامي كامل		
محمود عبد الجواد محمد	1	فني سلامة مرورية
محمد عبد الحكيم محمد	2	مساح
مصطفى سعيد محمود		

إلى مدير المشروع







مشروع رفع كفاءة (طريق ترعة كوم امير من وصلة اطلنج / الدائري الاكثيمي / الاوتومستاد)
(القطاع السادس بطول 5 كم)

رابعاً : كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع

العدد	المعدنة
3	جرير
2	لودر
3	هراش تراب
12	قلابات تراب
14	تريلات سن
1	جرار زراعي مكنمه
1	ضاغط هواء
1	عربية رش ائناير
3	عربية مياه
3	عربيات خدمه
1	كلارك
2	ماكينة اناره
2	فلشر
4	هراشات اسفلت
1	ملشار قطع اسفلت

مشروع اكمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اظفوح / الدائرى الاكبرى / الاوتستراد القطاع السادس (ب) مركز
اظفوح محافظة الجيزة بطول ٥ كم

عدد رقم :- عقد (ب) رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨٢) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١٢

قوائم الكميات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
٣	اكمل رفع وإزالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة مما جرمه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم .	م٣	٧٩٣٨,٦٩
٥	بالمتر المكعب اكمال توريد اترية صلابة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم باستكمال العنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالهيا الاسوانية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بجهودات الوصول الي اقصي كثافة جالة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة العمدة المحجورة مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	م٣	١٠١٢٩,٨٤
٦	بالمتر المكعب اكمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج ٥% نكل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠% ونسبة الفاقد عن ٤٠% والامتصاص عن ١٠% على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل ٢٥ كم .	م٣	٣٨٢٩
٧	بالمتر المصطح اكمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم /م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام اكملها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٧٣٣٧
٩	بالمتر المصطح اكمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احوار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واراد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٧٣٣٧

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طه





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة....رئيس

ايماها الى مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائرى الاقليمى
/ الاوتوستراد / القطاع السادس (ب) بطول ٥ كم عقد رقم ١١٨٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ تنفيذ شركة
الوليد للانشاء والتعمير .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم المقياسة الختامية بخصوص المشروع المذكور بعاليه .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طيبيخ



تحريراً فى ٢٧/١٢/٢٠٢٣

مرفق :

٤ ص ١١

مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطلنج / الدائري الإقليمي / الإوتستراد القطاع السادس (ب) مركز اطلنج
محافظلة الجزيرة بطول ٥ كم

عقد رقم :- عقد إ/ب | رقم : (١١٨٢) / ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٣

مقايضة ختامه

رقم البتد	البتد	الفترة جنية	الوحدة	الكيفية	قيمة الاعمال
٣	أعمال رفع وإزالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع المقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم .	٤٣,٠٠	م	٧٩٣٨,٦٩	٣٤١٣٦٣,٦٧
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم بإستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالعباء الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الي أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبتد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥٦,٧٠	م	١٠١٢٩,٨٤	٥٧٤٣٦١,٩٣
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج فلا تقل نسبة كالفورنيا عن ٨٠ % ونسبة الفاقد عن ٤٠ % والإمتصاص عن ١٠ % على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل ٢٥ كم .	٢٠٦,٠٠	م	٣٨٢٩	٧٨٨٧٧٤,٠٠
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغطاء MC30 بمعدل ١,٢ كجم T/m ² فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة والبتد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٥٠	م	١٧٣٣٧	٤٧٦٧٦٧,٥٠
	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ و وارد شركة النصر بالسويس أو ما يعقلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبتد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٦,٠٠	م	١٧٣٣٧	٢٥٣١٢٠٢,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال					٤٧١٢٤٦٩,١٠
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضه					٢٣٥٦٢,٣٥
الاجمالي بعد خصم ٠,٥ %					٤٦٨٨٩٠٦,٧٥


مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

مدير عام التنفيذ والمراقبة

مهندس
رئيس الإدارة المركزية

مهندس
نصر محمد طنبج





شهادة المحاجر

عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيج / الدانرى الاقليمى / الاوتوستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيج محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاستشاء والتعمير

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بان كمية المحاجر للعملية عاليه كالآتي

سن ٦ = ٢٢٩٧,٤ م

سن ٢ = ٣٦٤,٨ م

سن ١ = ٣١٢,٠٧ م

رمل التكسير = ١٨٤٣,٦٧ م

الرمل الطبيعي = ٥٢,٠١ م

الأتربه = ١٠١٢٩,٨٤ م

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

القاهرة في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

نصر محمد طنبوخ



عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى / الاوتوستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاشاء والتعمير
إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بالإشارة إلى عملية اعمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدانرى الاقليمى /
الاوتوستراد القطاع السادس مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا المستندات التالية :-

- ١- اصل وصورة المستخلص الختامى .
- ٢- اصل المقياسه الختاميه .
- ٣- عدد () ملف اصل وصوره قوائم الكميات .
- ٤- عدد () ملف صورة التجارب المعملية .
- ٥- عدد () شهادة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣ م





يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

نصر محمد طببخ





شهادة المهندسين

عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيج / الدائرى الاقليمى / الاوتستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيج محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاشياء والتعمير

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

شهادة المهندسين

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسنى السير والسلوك ولم
تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

نصر محمد طنبخ





شهادة سير العمل

عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاشياء والتعمير

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية ووجدت مطابقة .
 - قيمة العملية حسب أمر الإسناد:- ٥٧٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
 - قيمة العملية حسب الختامى :- ٤٦٨٨٩٠٦,٨ جنيه
 - مدة تنفيذ العملية :- ٦ أشهر
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



شهادة التجارب العملية

عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاستاء والتعمير

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب العملية الخاصة بالعملية المذكورة بعالیه طبقا للمواصفات الفنية
الواردة بکراسة شروط العملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل جامعہ عين شمس

وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

نصر محمد طبیح





شهادة الالتزام

عملية مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد
القطاع السادس (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم :- (٢٠٢٢/٢٠٢٣ / ١١٨٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٣
تنفيذ / شركة الوليد للاشياء والتعمير

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها بعقد

العملية وتم عمل ختامى للعملية المذكورة

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

القاهرة فى ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

نصر محمد طنبخ



السادة / الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر

إيماء إلى مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو (ب) من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى /
الاورتوستراد القطاع السادس مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢

تنفيذ / شركة الوليد للانشاء والتعمير

نتشرف أن نرسل لسيادتكم كشف المواد المحجريه المستخدمة للمشروع عالياه وذلك في الفترة من ١٩/١/٢٠٢٣ إلى
٢٠٢٣ / ١ / ١٥

الطبقة الرابطة	
17337.00	الكمية م٢
1040.22	الكمية م٣
312.07	نسبة من ١ = ٣٠ %
364.08	نسبة من ٢ = ٣٥ %
312.07	نسبة رمل التكسير = ٣٠ %
52.01	نسبة الرمل الطبيعي = ٥ %
0.00	نسبة البويرة = ٠ %

طبقة الأساس	
3829.00	الكمية م٢
2297.40	نسبة من ١ = ٦٠ %
1531.60	نسبة رمل التكسير = ٤٠ %

طبقة الاتريه	
10129.84	الكمية م٢

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طييح



تحريري:

٤

٤

نموج رقم ۲

بشأن : حصر المواد الحجرية الواردة بالمستخلص

القيود : ٠٠ / ٠٠٠ / ٢٠٢٣ / المنطقة ٠٠٠٠

القاريخ: ٢٠٢٣/٠٠/٠٠

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرفا ببيان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية (بيع لواءات لرفع ترسيم كومن المواصلات) تلقى في شركة (الاولاد للموت و النجوى) عقد رقم ١٠١٨٨٢٠٠١ / ٥٠٤٠٤٠٤ / ٢٠٢٢
يرجى التفضل بالإحاطة والتبنيه باتخاذ ما يلزم مع التفصيل من مبادنكم بالعلم أن المواد المحجوبة المستخدمة ببائنها كالغالي :-

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول علي الخاصة
١	سن	م٢	٢٩.٧٨٢.٥٥	كسارة
٢	الترية	م٢	١٠٠٠٠	محجر رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	م٢	١٠٠٠٠	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعته (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / نشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص .
يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
للبنطقة

في حالة وجود كميات دم الحصول بدون إرفاق البونات المائية يتم تسجيل كلا منها منفصلة

