




وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) رقم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشايفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٦-٧-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية ١-١١-٢٠٢١

فروق الاسعار المستحقة عن المستخلصات من رقم ٨ / ٩		
البيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	١
مستخلص رقم (٨)	١٠٣٣٩٠٢,٠٦٩	١
مستخلص رقم (٩)	١١٨٨٦٢٧,٤٢٨	١
الاجمالي العام	٢٢٢٢٦٢٧,٤٩٧	
مليونتان ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمئة وسبعة وسبعون جنيها وخمسون قرشا لا غير		

رئيس الادارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

م/احمد الطحان

م/احمد العراقي

م/شر يف صدقي

م/راضى محمد محمد



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) بطريق المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بطول ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بطول ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة على ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من خطر السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للمعينة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للمعينة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري من ٧ عن الفترة من ٦-٢٣-٢٠٢٠ حتى ١٧-٩-٢٠٢٢																				
رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص									
	بيان البند	سعر البند	الوحدة	رقم المستقل	شهور المستخلص	عدد الايام	اجملي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصل	ا	معاملات	ك	تاريخ الفتح الفني	ع	الرقم القياسي عند كل شهر من المستخلص	ت	ف	
اولا : أعمال الطرق																				
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالعماء الاصصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسلت للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر(من محور الطريق خارج نزع الملكية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٧	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠	-٠,٣٥١	١٧٥,٦٨	٢,٩٨٦	٠٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	-	١٤٣,١٥٧
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠	-٠,٤١٩	٢٠٩,٤٦	٣,٥٦١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٧٠,٦٨٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠	-٠,٢٣٠	١١٤,٨٦	١,٩٥٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٩٣,٦٠٣	
٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٥,٢٧٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	-	٢٥٢,٦٣٠
						أغسطس	٣١	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٦,٢٨٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٣٠١,٢١٣	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	٣,٤٤٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٦٥,١٨١	
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارسفة مع نقل ناتج للتكسير خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة مجاميعه طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٧٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٥,٢٧٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	-	١٠٥٢٦,٢٤٩
						أغسطس	٣١	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٢٦١,٨٢٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٢٥٥٠,٥٢٨	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	١٤٣,٥٨١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٦٨٨٢,٥٤٧	
٦	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة للثونة من ذات نسبة تحميل كليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للمواصفات وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالماء الاصصولي للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٢٩	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٥,٢٧٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	-	١٠٨٦٣,٠٨٩
						أغسطس	٣١	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٤١٩	٢,٠٩٤,٥٩	٢٧٠,٢٠٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٢٩٥٢,١٤٥	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥,٠٠٠	-٠,٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	١٤٨,١٧٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٧١٠٢,٧٨٩	
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١م وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقارم للكبريتات ٨٠, ٣م زلط ٤٠, ٣م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرف على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل Ø10 سم للمتر الطولي في التاج محور الماسورة وبمعدل Ø6٦م للمتر الطولي في الاتجاه العمود مع تدعيم نهائية الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٥٦٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥	-٠,٣٥١	١,٧٦	٢,٧٤٩	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	-	١٦٤,٧٣٦
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	-٠,٤١٩	٢,٠٩	٣,٢٧٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٩٦,٤١٦	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	-٠,٢٣٠	١,١٥	١,٧٩٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٠٧,٧١٢	
						يوليو	٢٦	٧٤	٥	-٠,٣٥١	١,٧٦	٢,٧٤٩	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,١٧٥	٠,١٧٥	٤٨٢,٠٨٥	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	-٠,٤١٩	٢,٠٩	٣,٢٧٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	١,١٧٥	٠,١٧٥	٥٧٤,٧٩٣	
				حديد	سبتمبر	١٧	٧٤	٥	-٠,٢٣٠	١,١٥	١,٧٩٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣٣١,٨٠٠	٩٢٣,٦٠٠	١,١٧٨	٠,١٧٨	٣٢٠,٦٢٧		
					يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	-٠,٣٥١	٣٥,١٤	٥٥,٣٣٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٩٨٩,٤٦١		
					أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	-٠,٤١٩	٤١,٨٩	٦٥,٩٨٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٣٧٢,٠٥٠		
					سبتمبر	١٧	٧٤	١٠٠	-٠,٢٣٠	٢٢,٩٧	٣٦,١٨٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٣٠٠,٨٠١		
					يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	-٠,٣٥١	٣٥,١٤	٥٥,٣٣٨	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	١٤٨٢١,٥٠٠		
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقنمت الحماليات طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٥٧٥	اسمنت	٨	أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	-٠,٤١٩	٤١,٨٩	٦٥,٩٨٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	-	١٨٣١٦,٠٠٧
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	-٠,٢٣٠	١,١٥	١,٨٠٩	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	٤٢١,٦٨٦	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	-٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٧٢,١٦٢	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	١٠٣١٥,٧٢٤	
٩	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالماء الاصصولي للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعملية) اللفة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٤٥	سولار	٨	أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	-٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	٢٠٥,٢٧٠	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	-	١٢٢٩٩,٥١٧
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	-٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	١١٢,٥٦٨	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٦٠	٠,٠٦٠	٦٧٤٤,٨٩٦	

Reda



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إفر المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجندى وتطوير كوبرى المشاة بكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحصلتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)


تفويض / شركة السلام للتراخيص والمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للمعاهدة ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للمعاهدة ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص				معالجة قنوتون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجملي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	ح الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف			
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجذبية تتكون من ٠.٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية المسطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٣ وتشطيب المسطح وتنظيف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٩٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٣٤,٩١٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٨٥٠,٤٩٦		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٦٠,٨٦٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٧٨٣,٢٨٣		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٨٨,٢١٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣١٧١,٤٧٨		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٣٤,٩١٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٣٦١٣٦,٢٢٩		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٦٠,٨٦٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠١,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٤٤٦٥٦,١٦٩		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٨٨,٢١٦	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	٢٠٥٦٢,٢٠٤		
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٧	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٣٥١	٨٧٨,٣٨	٢٣,٧١٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٥٢,٦٢٦		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٤١٩	١,٠٤٧,٣٠	٢٨,٢٧٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٠١٦,٥٩٣		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٣٢	١٥,٥٠٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٥٧,٤٨٦		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٣٥١	٨٧٨,٣٨	٢٣,٧١٦	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٦٥١١,٢٣٣		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٤١٩	١,٠٤٧,٣٠	٢٨,٢٧٧	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٧٨٢٣,٠٠٨		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٥٠٠	٠,٢٣٠	٥٧٤,٣٢	١٥,٥٠٧	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٤٢٩٠,٠٣٧		
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٩,٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	٦,٦٧٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٣٩,٩٩٨		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	٧,٩٥٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٨٦,١٥٢		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٤,٣٦٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٥٦,٩٢٢		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	٦,٦٧٦	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٨٤٦,٨٦٦		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	٧,٩٥٩	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	٢٢٠٢,٠٣٢		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٤,٣٦٥	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٢٧٧	١٢٠٧,٥٦٦		
١٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٥٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٤٩	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٠٤,٧٠٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٧١٤,١٨٧		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٤,٨٣٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٤٨٨,٠٦٩		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٨,٤٥٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٤٦١,١٩٩		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٠٤,٧٠٣	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	٢٤٥١,٠٢٤		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٤,٨٣٨	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	٢٩٢٢٣,٧٢٨		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٨,٤٥٩	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	١٦٠٢٥,٩١٥		
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣١ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٣٥	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	٩٤,٨٦٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٤١٠,٥٠٥		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١١٣,١٠٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٠٦٦,٣٧١		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٢,٠٢٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٢٢٩,٩٤٥		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	٩٤,٨٦٥	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	٢٢٢٠٧,٢٥٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١١٣,١٠٨	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	٢٦٤٧٧,٨٧٤		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٢,٠٢٧	٠,٤٥٠	٠,٥٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٢٣٤	١٤٥٢٠,١٢٥		
١٧	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (تيجورسي) من الخرسانة المسلحة بلفير جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠٠	٠,٣٥١	٧٠,٢٧	٣١,٦٢٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١١٣٦,٨٣٥		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠٠	٠,٤١٩	٨٣,٧٨	٣٧,٧٠٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٣٥٥,٤٥٧		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٥	٢٠,٦٧٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٤٣,٣١٥		
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠٠	٠,٣٥١	٧٠,٢٧	٣١,٦٢٢	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٨٤٩٩,٤٢٩		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠٠	٠,٤١٩	٨٣,٧٨	٣٧,٧٠٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠١,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	١٠٤٦٦,٢٩٠		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠٠	٠,٢٣٠	٤٥,٩٥	٢٠,٦٧٦	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	٤٨١٩,٢٦٦		



وزارة التخطيط

الهيئة العامة للطرق والكباري

اصال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري (المشاة) بكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحديثها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للمصلى ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للمصلى ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري من ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧																				
رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص							معالجة قانون (م)							قيمة التعويض
	بيان البند	سعر البند	الوحدة	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك	ج	ح	د	هـ		
١٨	بالمتر المكعب اصمال خرسانة عادية للرصافة والبردورات والسعر غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٢٠,٨ رمل ومحتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم /م ^٣ على ان تحقق الخرسانة جهد كسر ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم والبند شامل الدهانات ثلاث اوجة بالبوية العاكسة والردم خلف البردورات وكل مايلزم لتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٠٠	م ^٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٥	٠,٣٥١	٨,٧٨	١٢,٢٩٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٤٢,١٠٢	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٥	٠,٤١٩	١٠,٤٧	١٤,٦٦٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٢٧,١٢٢	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٥	٠,٢٣٠	٥,٧٤	٨,٠٤١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٨٩,٠٦٧	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٥	٠,٣٥١	٨,٧٨	١٢,٢٩٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٣٢٩٣,٦٦٧	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٥	٠,٤١٩	١٠,٤٧	١٤,٦٦٢	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠١,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٤٠٧٠,٢٢٤	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٥	٠,٢٣٠	٥,٧٤	٨,٠٤١	٠,٧٥٠	٠,٢٥٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٣٣	٠,٢٣٣	١٨٧٤,١٥٩	
٢١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسبك لا يقل عن ٢,٥ سم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجوية .	١٥٨	م ^٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١,٥٠٠	٠,٣٥١	٥٢٧,٠٣	٨٣,٢٧٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٢٩٩٣,٦٦٥		
						أغسطس	٣١	٧٤	١,٥٠٠	٠,٤١٩	٦٢٨,٣٨	٩٩,٢٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٥٦٩,٣٧٠	
						سبتمبر	١٧	٧٤	١,٥٠٠	٠,٢٣٠	٣٤٤,٥٩	٥٤,٤٤٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٩٥٧,٣٩٦	
اجمالي اعمال الطرق													٤٧١٢٣٥,٣٦٢							
ثانيا : الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية المصرف الزراعى الى الخ)																				
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السن والرمال التنظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك والفلة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢٥٠	م ^٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠,٣٥١	١٧,٥٧	٤,٣٩٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢١٠,٥٢٥	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠,٤١٩	٢٠,٩٥	٥,٢٣٦	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٥١,٠١١	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٩	٢,٨٧٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٣٧,٦٥١	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم /م ^٣ السعر لايشمل حديد التسليح	٣٥٠٠	م ^٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠	٠,٣٥١	٧,٠٣	٢٤,٥٩٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٨٤,٢٠٥	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠	٠,٤١٩	٨,٣٨	٢٩,٣٢٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٠٥٤,٢٤٤	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠	٠,٢٣٠	٤,٥٩	١٦,٠٨١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٧٨,١٣٤	
						يوليو	٢٦	٧٤	٢٠	٠,٣٥١	٧,٠٣	٢٤,٥٩٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٦٥٨٧,٣٣٣	
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠	٠,٤١٩	٨,٣٨	٢٩,٣٢٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠١,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٨١٤٣,٤٤٧	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠	٠,٢٣٠	٤,٥٩	١٦,٠٨١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	٤٤٩٧,٩٨٢	
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لمسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفلة تشمل الشدء المعنوية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلة شاملة بالمتر المسطح.	٢٠٠٠	م ^٢	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥	٠,٣٥١	١,٧٦	٣,٥١٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٢٦,٣١٥	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٠,٤١٩	٢,٠٩	٤,١٨٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٥٠,٦٠٦	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٠,٢٣٠	١,١٥	٢,٢٩٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٢,٥٩١	
						يوليو	٢٦	٧٤	٥	٠,٣٥١	١,٧٦	٣,٥١٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٩٤١,٠٤٨	
						أغسطس	٣١	٧٤	٥	٠,٤١٩	٢,٠٩	٤,١٨٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠١,٧٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	١١٦٢,٩٢١	
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥	٠,٢٣٠	١,١٥	٢,٢٩٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	٦٤٢,٥٦٩	
اجمالي اعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية المصرف الزراعى الى الخ)													٢٥٤٤٧,٥٨٢							

Reda



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اصال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير منخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بلكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بلكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة ارض رعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انتر ناسيونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

رقم البند	بيانات التعاقد										بيانات المستخلص				معالجة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجملي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصل	ا	معاملات الفتح الفني	تاريخ الفتح الفني	الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف			
ثالثا : افعال تطوير الكوبرى السطحي بلكم ٢٥+٢٠٠																					
٣	بالعد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولات اللازمة لتنفيذ الخوازيق طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	عدد	٢٤٠٠٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	٠,٣٥١	٠,٣٥٠	٨٤,٣٢٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٤٠٤٢,٠٨٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	٠,٤١٩	٠,٤٢٠	١٠٠,٥٤١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٤٨١٩,٤٠٣		
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠٠	٠,٢٣٠	٠,٢٣٠	٥٥,١٣٥	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٦٤٢,٨٩٨		
٦	بالمتر المكعب حفر استكشافى عمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٢٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠٠	٠,٣٥١	٣٥,١٤	٤,٢١٦	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٠١,٠٥٢		
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠٠	٠,٤١٩	٤١,٨٩	٥٠,٢٧	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	١٢٠,٤٨٥		
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠٠	٠,٢٣٠	٢٢,٩٧	٢,٧٥٧	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٦٦,٠٧٢		
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفس بالمياه و التمسك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات وكل مايلزم لنهوض العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠٠٠	٠,٣٥١	١,٧٥٦,٧٦	٢٦٣,٥١٤	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٢٦٣١,٤٩٩		
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠٠٠	٠,٤١٩	٢٠,٩٤,٥٩	٣١٤,١٨٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٥٠٦٠,٦٣٣		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠٠٠	٠,٢٣٠	١,١٤٨,٦٥	١٧٢,٢٩٧	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٨٢٥٩,٠٥٧		
اجملى افعال تطوير كوبرى السطحي بلكم ٢٥+٢٠٠										٢٤٧٣٤,٤١٨											
رابعاً : افعال كوبرى المشاة																					
١٨	بالمتر الطولى توريد تكاسي درج جرانيت البردى أصفر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤سم واللغة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل القرملة تشمل اللازمة (الترابيس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٢٠٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠,٣٥١	١٧,٥٧	٢١,٠٨١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٥٧,٨٩٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠,٤١٩	٢٠,٩٥	٢٥,١٣٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٩٠٣,٦٣٨		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٩	١٣,٧٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٩٥,٥٤٣		
				اسمنت	م/ط	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٥٠	٠,٣٥١	١٧,٥٧	٢١,٠٨١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٨٩	٠,٠٨٩	١٨٨٢,٠٩٥	
							أغسطس	٣١	٧٤	٥٠	٠,٤١٩	٢٠,٩٥	٢٥,١٣٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٩٣	٠,٠٩٣	٢٣٢٥,٨٤٢	
							سبتمبر	١٧	٧٤	٥٠	٠,٢٣٠	١١,٤٩	١٣,٧٨٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٩٣	٠,٠٩٣	١٢٨٥,١٣٨	
٢١	بالمتر الطولى افعال توريد وتركيب برددورات ارسفة	م/ط	١٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٥٥,٤٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٧٨٩,٤٥٠		
						أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٥,٦٧٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٥١٨,١٩٠		
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٨,٩١٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٤٧٧,٧١٧		
				اسمنت	م/ط	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٣٥١	٧٠٢,٧٠	١٥٥,٤٠٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٢٨٢٣١,٤٢٩	
							أغسطس	٣١	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٤١٩	٨٣٧,٨٤	١٢٥,٦٧٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٣٤٨٨٧,٦٣٢	
							سبتمبر	١٧	٧٤	٢,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤٥٩,٤٦	٦٨,٩١٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	١٩٢٧٧,٠٦٦	
اجملى افعال كوبرى المشاة										١٠٠٨٣١,٦٢٩											

Revised



وزارة النقل
الهيئة العامة للتخطيط والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) على المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري المصفح بالكيلو ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اعطى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى ٢٠٢٣-٩-١٧

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٦-٢٠ حتى ٢٠٢٣-٠٩-٢٠																		
رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معاملة قاتون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا				ك معاملات الفني	ج تاريخ الفتح الفني	ح الرقم القياس عند كل شهر من المستخلص	ت	ف	
خامسا :- أعمال الكهرباء																		
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألمونيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا للأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/بط	٤٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٣٥١	٧,٠٢٧,٠٠٣	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٧٥٧٨٨,٩٩٣
						أغسطس	٣١	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٤١٩	٨,٣٧٨,٣٨	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٩٠٣٦٣,٧٩٩
						سبتمبر	١٧	٧٤	٢٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	٤,٥٩٤,٥٩	٠,٩٠٠	٠,١٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٤٩٥٥٤,٣٤٢
اجملى اعمال الكهرباء												٢١٥٧,٠٧,١٣٤						
اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول .ورصف مدخل ومخرج بنزينة وطنية																		
٢	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تبطين للميول الجانبية لجسم التربة المكشوفة من الخرسانة العادية التي تحتوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل و أعمال التبطين للميول طبقا للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعة عمل الشدادات اللازمة بالإبعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل ايضا اعمال الرص و النقل و أعمال المياني و السقالات و اعداد الميول و الارتكة و دمك الاتربة و الرش بالمياه ، و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة و الاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ و تجارب ضبط و تأكيد الجودة، و يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣م	١٩٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٣٥١	١,٠٥٤,٠٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧١٩٩,٩٥٤
						أغسطس	٣١	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٤١٩	١,٢٥٦,٧٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٥٨٤,٥٦١
						سبتمبر	١٧	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٢٣٠	٦٨٩,١٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٧٠٧,٦٦٢
						يوليو	٢٦	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٣٥١	١,٠٥٤,٠٠٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٥٣٦٣٩,٧١٤
						أغسطس	٣١	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٤١٩	١,٢٥٦,٧٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٧٨	٠,٢٧٨	٦٦٢٨٦,٥٠٠
						سبتمبر	١٧	٧٤	٣,٠٠٠	٠,٢٣٠	٦٨٩,١٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٢٩٦,٦٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	٣٦٦٢٦,٤٢٥
٧	بالمتر المسطح أعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والأبعاد والأصناف الموضحة في الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع النفايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإنجاز الأعمال.	٢م	١٤	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٣٥١	٣,٥١٣,٥١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٣٥٧,٨٨٠
						أغسطس	٣١	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٤١٩	٤,١٨٩,١٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٨١١,٣١٨
						سبتمبر	١٧	٧٤	١٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	٢,٢٩٧,٣٠	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٥٤١,٦٩١
٨	بالمتر المكعب اعمال ردم لتنفيذ جسور التوجيه بأثرية صالحة مع الترتيب و التسوية و الدمك على طبقات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة و حتى الوصول الي ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي و طبقا للمنسوب التصميمي لاعمال الاتربة بكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣م	١٥٠	سولار	٨	يوليو	٢٦	٧٤	١,٠٠٠	٠,٣٥١	٣٥١,٣٥	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٢٥٢٦,٣٠٠
						أغسطس	٣١	٧٤	١,٠٠٠	٠,٤١٩	٤١٨,٩٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٣٠١٢,١٢٧
						سبتمبر	١٧	٧٤	١,٠٠٠	٠,٢٣٠	٢٢٩,٧٣	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٦٥١,٨١١
اجمالي اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول .ورصف مدخل ومخرج بنزينة وطنية												١٩٠٩٤٥,٩٤٤						
الاجملى العام												١٠٣٢٩,٠٢,٠٦٩						

Radwan



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاسماعيلية (المعاهدة) في: المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥٠+ من مزلقات المثلث وتطوير مداخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي وتطوير كوبري المشاة بالكم ٢٠٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠٠+٢٥ ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من أخطار السيول

تنفيذ / شركة الميلاء انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ الفتح الفني للعملية ٧-٦-٢٠٢١


تاريخ استلام الموقع للصنمية ١-١١-٢٠٢١

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ١٨-٩-٢٠٢٣ حتى ٢٩-١٠-٢٠٢٣

أولاً : أعمال الطرق

مهندس الشرف
راضى محمد

Parker



وزارة التخطيط

الهيئة العامة للتخطيط والكبرى

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) قمر المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان الميثاق وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حدي المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكلم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اطل ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام الترانزيت للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للمعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للمعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٢٩ حتى ٢٠٢٣-٩-١٨

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ١٨-٩-٢٠٢٣ حتى ٢٩-١٠-٢٠٢٣																			
رقم البند	بيانات التعاقد										معالجة قانون (م)								
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	ك معاملات الفتح الغني	ع تاريخ الفتح الغني	ح الرقم القياس عدد كل شهر من المستخلص	ت	ف	قيمة التعويض
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرس + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومقول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المتناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشطيب السطح والتفذيب طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٩٢	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	١,٥٠٠	٠,٣١٠	٤٦٤,٢٩	٨٩,١٤٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٢٠,٤,٧٩٢
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٥٠٠	٠,٦٩٠	١,٠٣٥,٧١	١٩٨,٨٥٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧١٤٩,١٥١
						سبتمبر	١٣	٤٢	١,٥٠٠	٠,٣١٠	٤٦٤,٢٩	٨٩,١٤٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٢٤٩٣٣,٨٣٢
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٥٠٠	٠,٦٩٠	١,٠٣٥,٧١	١٩٨,٨٥٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٢٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٠٣٣٧	٦٧٠٨,٠٩٧٤
١١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/ م ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التفذيب طبقا للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٧	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	١,٠٠٠	٠,٣١٠	٣٠٩,٥٢	٨٩,٣٥٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٠٠,٤٤٩
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٠٠٠	٠,٦٩٠	٦٩٠,٤٨	١٨,٦٤٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٦٧٠,٢٣٣
						سبتمبر	١٣	٤٢	١,٠٠٠	٠,٣١٠	٣٠٩,٥٢	٨٩,٣٥٧	٠,٣٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٠٢٧٧	٢٣١٢,٠٥٣
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٠٠٠	٠,٦٩٠	٦٩٠,٤٨	١٨,٦٤٣	٠,٣٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣٦٨	٠,٠٣٦٨	٦٨٦٨,٥٤٥
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ١,٥ كجم/ م ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التفذيب طبقا للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٩,٥	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٣١٠	٩٢٨,٥٧	٨٩,٨٢١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣١٧,١٤١
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٦٩٠	٢,٠٧١,٤٣	١٩,٦٧٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٧٠٧,٤٦٨
						سبتمبر	١٣	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٣١٠	٩٢٨,٥٧	٨٩,٨٢١	٠,٣٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٧٧	٠,٠٢٧٧	٢٤٤٠,٥٠١
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٦٩٠	٢,٠٧١,٤٣	١٩,٦٧٩	٠,٣٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣٦٨	٠,٠٣٦٨	٧٢٥٠,١٣١
١٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٩٠ المطبق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفذيب طبقا للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٤٩	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	١,٠٠٠	٠,٣١٠	٣٠٩,٥٢	١٠٢,٨٨١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٦٥٨,٠٣٥
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٠٠٠	٠,٦٩٠	٦٩٠,٤٨	١٠٢,٨٨١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٦٩٨,٦٩٣
						سبتمبر	١٣	٤٢	١,٠٠٠	٠,٣١٠	٣٠٩,٥٢	١٠٢,٨٨١	٠,٤٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٠٢٣٤	١٠٧٩٦,١٧٠
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١,٠٠٠	٠,٦٩٠	٦٩٠,٤٨	١٠٢,٨٨١	٠,٤٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣٦٨	٠,٠٣٦٨	٣٢٠٧٢,٧٧٧
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٩٠ المطبق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التفذيب طبقا للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٣٥	سولار	٩	اكتوبر	٢٩	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٦٩٠	٢,٠٧١,٤٣	٢٧٩,٦٤٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٤٥٠٦,٧٣٨
						سبتمبر	١٣	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٦٩٠	٢,٠٧١,٤٣	٢٧٩,٦٤٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٠٠٥٣,٤٩٣
						سبتمبر	١٣	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٣١٠	٩٢٨,٥٧	١٢٥,٣٥٧	٠,٤٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٢٢,٠٠٠	١,٢٣٤	٠,٠٢٣٤	٢٩٣٤٥,٢٩٤
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣,٠٠٠	٠,٦٩٠	٢,٠٧١,٤٣	٢٧٩,٦٤٣	٠,٤٥٠	٠,١٥٠	٤٣٦,٣٠٠	٦٨٣,٦٠٠	١,٣٦٨	٠,٠٣٦٨	٨٧١٧٧,١٨٣
١٥	بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف ويكون مودة من احدى الخلطات المركزية المعتمدة على ان يزيد النقل عن ٦٠٠ دقيقة ولا يقل اجهاد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف بولى بروبيلين فايبر بمعدل ١٠٠ كجم/م ٣ خرسانة تتم عملية الرصف باستخدام فيشر رصف خرساني حديث الصنع مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل ١٢ متر للمرة الواحدة ويتم عملية الدمك الخرسانة عن طريق الهزازات والفشير ويتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق المعاملة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات السطح الخرساني ويتم عملية التشطيب والمعالجة للبلطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام لتشطيب وتجانس رصف مادة المعالجة الكيميائية لمطابقة المواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه وتشطيبها بالخيرش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولى والعرضى -فاصل الانشاء الطولى) مع تركيب جميع المواد اللازمة لرابط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح - حواشير - سواد عازلة) وعلى ان يكون حديد التسليح املس مدهون مادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للديزل بقطر ٣٢ سم وطول ٤ سم بقطر ٣٠ سم فى الفواصل العرضية وحديد الربط فى الفاصل الطولى بقطر ١٦ سم وطول ٧ سم بقطر ٢٠ سم وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية فى مسافات لا تزيد عن ٥,٥ متر للفاصل العرضى و ٤,٥ متر للفاصل الطولى الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوطة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكى للفاصل الابتدائى بسمك ٣ سم ويصق ٩ سم وتوسعة الفواصل بمادة حشو الفواصل (البالك رود) ومادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٦٩٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠٠	٠,٣١٠	١٥٤,٧٦	١٠٦,٧٨٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٨٣٩,٠٧٣
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠٠	٠,٦٩٠	٣٤٥,٢٤	٢٣٨,٢١٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٥٦٤,٠٨٧
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠٠	٠,٣١٠	١٥٤,٧٦	١٠٦,٧٨٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٢٩٨٦٨,١٥٣
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠٠	٠,٦٩٠	٣٤٥,٢٤	٢٣٨,٢١٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٢٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٠٣٣٧	٨٠٣٥٧,٤١٦
١٦	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز خرساني (بيوجرس) من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس ذات وجهين املسين Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسر يشمل توريد وتثبيت الاضابير ويتم التفذيب طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م	٥٥٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠	٠,٣١٠	١٥,٤٨	٨,٥١٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٠٦,٠١٣
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠	٠,٦٩٠	٣٤,٥٢	١٨,٩٨٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٦٨٢,٦٤٥
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠	٠,٣١٠	١٥,٤٨	٨,٥١٢	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٢٣٨٠,٨٣٥
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠	٠,٦٩٠	٣٤,٥٢	١٨,٩٨٨	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٢٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٠٣٣٧	٦٤٠٥,٣٠١

Reda



وزارة النقل

الهيئة العامة للنقل، والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام الترانزيت للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري من الفترة ٢٠٢٣-١-١٨ حتى ٢٠٢٣-١٠-٢٩

مستخلص جاري، عن الفترة من ١٨-٢٣-٢٠٢٩ حتى ٢٩-١٠-٢٠٢٣																				
رقم البند	بيانات الشاهد										بيانات المستخلص					معاملة قاتون (م)				قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	معاملات الفتح الفني	تاريخ الفتح الفني	الرقم القياسي عند كل شهر من المستخلص	ت	ف		
١٧	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرصة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسور يشمل توريد وتشبيث الاشارة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٥٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٣٠٠	٠,٣١٠	٩٢,٨٦	٤١,٧٨٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٥٠٢,٢٤٦	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣٠٠	٠,٦٩٠	٢٠٧,١٤	٩٣,٢١٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٣٥١,١٦٤	
						سبتمبر	١٣	٤٢	٣٠٠	٠,٣١٠	٩٢,٨٦	٤١,٧٨٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	١١٦٨٧,٧٣٤	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣٠٠	٠,٦٩٠	٢٠٧,١٤	٩٣,٢١٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	٣١٤٤٤,٢٠٦	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارضفة والبردورات والسور غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٨,٠٨م رمل ومحتوى اسمنتى ٢٥٠كجم /م ^٣ على ان تحقّق الخرسانة جهد كسر ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم والبند شامل الدهانات ثلاث اوجة بالبوبية العاكسة والردم خلف البردورات وكل مايلزم لتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٤٠٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	١٥	٠,٣١٠	٤٦,٦٤	٦,٥٠٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٣٣,٦٨٣	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١٥	٠,٦٩٠	١٠,٣٦	١٤,٥٠٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٥٢١,٢٩٢	
						سبتمبر	١٣	٤٢	١٥	٠,٣١٠	٤٦,٦٤	٦,٥٠٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٢٨٠	١٨١٨,٠٩٢	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١٥	٠,٦٩٠	١٠,٣٦	١٤,٥٠٠	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٣٣٧	٠,٣٣٧	٤٨٩١,٣٢١	
٢١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوبية الساخنة بنظام البثق (EXTRuder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .	٢م	١٥٨	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠٠	٠,٣١٠	١٥٤,٥٧٦	٢٤,٤٥٢	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٧٩,٠٩٢	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠٠	٠,٦٩٠	٣٤٥,٢٤	٥٤,٥٤٨	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٩٦١,٠٥٢	
٢٤	عواكس صاج مجلفن بورق عاكس تثبت بطبقتين على الحاجز الخرساني والمسافة البينية للعاكس (6متر) على ان يتم على ان يتم نهوا البند كامل مما جميعة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٥	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٣٠٠	٠,٣١٠	٩٢,٨٦	٣,٢٥٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١١٦,٨٤١	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٣٠٠	٠,٦٩٠	٢٠٧,١٤	٧,٢٥٠	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٦٠,٦٤٦	
٢٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.	٣م	٤٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠,٠٠٠	٠,٣١٠	١,٥٤٧,٦٢	٦١,٩٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	١٣٩٧,٥٠٦	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠,٠٠٠	٠,٦٩٠	٣,٤٥٢,٣٨	١٣٨,٠٩٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣٦٧,٧٠٠	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	٣١١٧,٥١٣	
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠,٠٠٠	٠,٣١٠	١,٥٤٧,٦٢	٦١,٩٠٥	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩٢٣,٦٠٠	٢,١٥٩	١,١٥٩	٧١٦٨,٨٥١	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠,٠٠٠	٠,٦٩٠	٣,٤٥٢,٣٨	١٣٨,٠٩٥	٠,٣٥٠	٠,٦٥٠	٣٣١,٨٠٠	٩١٣,٦٠٠	٢,١٤٠	١,١٤٠	١٥٧٣٩٤,٤٤٣	
اجمالي اعمال الطرق										٨٣.٢٧٣,٨٢٤										
ثانياً :- الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتصديق مع الجهات الخارجية الصريف الزراعى -الزراى الخ)																				
١	بالمتر المكعب حفر للأساسات وقواعد الحوائط المساعدة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢م	١٢٥	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٢٠٠	٠,٣١٠	٦١,٩٠	٧,٧٣٨	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٣٧٠,٩٢٥	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٢٠٠	٠,٦٩٠	١٣٨,١٠	١٧,٢٦٢	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٨٢٧,٤٤٨	
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السن والرمال النظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقت بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢م	٢٥٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥٠	٠,٣١٠	١٥,٤٨	٣,٨٦٩	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٨٥,٤٦٢	
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥٠	٠,٦٩٠	٣٤,٥٢	٨,٦٣١	٠,٨٠٠	٠,٢٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٢٠٠	١,٠٤٨	٠,٠٤٨	٤١٣,٧٢٤	

Perfor



وزارة التخطيط

الهيئة العامة للطرق والكباري

إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري المصفح بالكيلو ٢٠+٢٥٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة السلام الترانزيتونال للمقاولات والتجارة


تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مستخلص جاري من ٧ الفترة من ٢٠٢٣-٩-١٨ حتى ٢٠٢٣-١٠-٢٩

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٣-٩-١٨ حتى ٢٠٢٣-١٠-٢٩																				
رقم البند	بيانات التعاقد													معالجة قانون (م)						
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	رقم المستخل ص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجملي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ا	معاملات الفتح الفني	ع تاريخ الفتح الفني	الرقم القياس عدد كل شهر من المستخلص	ب	ف	قيمة التعويض	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائي باستخدام اسمنت بورتلاندي عادية باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ السعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٣٥٠٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	١٠	٠,٣١٠	٣,١٠	١٠,٨٣٣	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٣٨٩,٤٧١
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١٠	٠,٦٩٠	٦,٩٠	٢٤,١٦٧	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٦٨,٨٢٠
						سبتمبر	١٣	٤٢	١٠	٠,٣١٠	٣,١٠	١٠,٨٣٣	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٣٠٣,١٥٣
						اكتوبر	٢٩	٤٢	١٠	٠,٦٩٠	٦,٩٠	٢٤,١٦٧	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٠,٠٣٧	٨١٥٢,٢٠٢
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والحوائط والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	م ^٣	١٥٠٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٢,٣٢١	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٣,٤٥٨
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٥,١٧٩	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٨٦,١٧٦
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٢,٣٢١	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٦٤٩,٣١٩
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٥,١٧٩	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٠,٠٣٧	١٧٤٦,٩٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنشائية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	م ^٣	١٨٠٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٢,٧٨٦	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٠٠,١٥٠
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٦,٢١٤	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٢٣,٤١١
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٢,٧٨٦	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٧٧٩,١٨٢
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٦,٢١٤	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٠,٠٣٧	٢٠٩٦,٢٨٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسقف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	م ^٣	٢٠٠٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٣,٠٩٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١١١,٢٧٧
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٦,٩٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٤٨,٢٣٤
						سبتمبر	١٣	٤٢	٥	٠,٣١٠	١,٥٥	٣,٠٩٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٨٦٥,٧٥٨
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٥	٠,٦٩٠	٣,٤٥	٦,٩٠٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٠,٠٣٧	٢٣٢٩,٢٠٠
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفتة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والفتة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	١٣٠	سولار	٩	سبتمبر	١٣	٤٢	٢٠	٠,٣١٠	٦,١٩	٨٠٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٢٨,٩٣٢
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٢٠	٠,٦٩٠	١٣,٨١	١,٧٩٥	٠,٨٥٠	٠,١٥٠	٣١٩,٦٠٠	٣١٩,٦٠٠	٣٩٦,٦٠٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٦٤,٥٤١
						سبتمبر	١٣	٤٢	٢٠	٠,٣١٠	٦,١٩	٨٠٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٠٢,٨٠٠	١,٢٨٠	٠,٠٢٨٠	٢٢٥,٠٩٧
						اكتوبر	٢٩	٤٢	٢٠	٠,٦٩٠	١٣,٨١	١,٧٩٥	٠,٧٠٠	٠,٣٠٠	١٥٦,٧٠٠	١٥٦,٧٠٠	٣٣٢,٩٠٠	١,٢٣٧	٠,٠٣٧	٦٠٥,٥٩٢
اجملي اعمال الصناعية طبقا للدراسة الهندسولوجيه وطبقا للتسليم مع الجهات الخارجيه الصرف الزراعي بالري (الخ)																			٢٤٥٨١,٧١٥	

Radwan




تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مهندس الهيئة
م/شريف صدقي

مهندس الشرك
راضى محمد

Radun



(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢١-٧-٦
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-١١-١

مهندس الهيئة
م/شريف صنفى