

جاءوا الى ابيهم فاجابوا

المبلغ المستحق إلى : تسوية الموردين والمقاولين العاطفة
قسم : المسحوقات
مصادرة :
الطالبات طيبة ، أو :
المكتشفة الحرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
الدم والحموي

صاحب الحق أو : الفاعل والفاعلان المعاصرون

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم : _____

(د) الكاتب المنوط

عدد	الملاحظات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	الختم ذو التاريخ
١٠			

عدد	الملاحظات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	الختم ذو التاريخ
١٠			

قرش	قسم	فرع	فصل	بند	المطابق للمجلس في هذه المظفر رقم (٣) اعلام الاحم الراي
جنيه					
ليرة					

قرش	قسم	فرع	فصل	بند	المطابق للمجلس في هذه المظفر رقم (٣) اعلام الاحم الراي
جنيه					
ليرة					

والاعمال الصالحات للظلم التي شرع القدر والجهاد
الربع (الكتاب) أبو محمد (القطر الثاني) المرفوع

[illegible]

تاریخ	موضوع	ملاحظات
14/10/2023	مجلس	مجلس
15/10/2023	مجلس	مجلس
16/10/2023	مجلس	مجلس
17/10/2023	مجلس	مجلس
18/10/2023	مجلس	مجلس
19/10/2023	مجلس	مجلس
20/10/2023	مجلس	مجلس
21/10/2023	مجلس	مجلس
22/10/2023	مجلس	مجلس
23/10/2023	مجلس	مجلس
24/10/2023	مجلس	مجلس
25/10/2023	مجلس	مجلس
26/10/2023	مجلس	مجلس
27/10/2023	مجلس	مجلس
28/10/2023	مجلس	مجلس
29/10/2023	مجلس	مجلس
30/10/2023	مجلس	مجلس
31/10/2023	مجلس	مجلس

الصلوة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة
 سنة ٢٠٢

الإمضاء : _____

إقرار كاتب سجل المحفوظات والتناولات : _____

الإمضاء : _____ بتاريخ _____
جسارى _____
أ. ب. : _____
أ. ب. : _____

التمتذ التاريخ () قدف سحا رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب النموط بالسجل : _____

روبع فى — سنة ٢٠٢٠

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحج

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات


الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٢٠٢١ - ٤٦٥٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») — إهداء الكاتب النوط : —

(٢) قوائم الحسابات الخاصة : —

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب للنوط : _____

شيك

(٣) شهر

(١) يميني ودائري حسب اتجاه الحروف

إذن صرف

إستم دو التاريخ

٤٠

١١١١

الشكايات

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب الموط : _____

(٤) قيد في سجل

رقم : _____ إمضاء الكاتب النوط : _____

الشيكات

أدرج في كشف (٥)

۲۰۲ سنه _____ فر _____

مضاء طالبه کاتب التصديقات

شريك

استلمت (۶)

0

مستخلص جاري رقم (٣)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٠٩+٣٥٠ الى الكم ٣١٩+٣٥٠ بطول ١٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الورد للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد		الوحدة	كمية البند باخر مقاييس معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣,٠٠	م٣	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٠١٩٨,٠٠	١٦٨٣,٠٠	٢١٨٨١,٠٠	جاري ٣	٥٠٣٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦٣,٠٠	* شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد * مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.	
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٢١١٧,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٣١٢٧,٠٠	جاري ٣	٧٨٧٦,٢٠	٠,٠٠	٧٨٧٦,٢٠	* مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.	٦٢,٠٠	م٣	١٥٤٠٠,٠٠	١٢٤٦٥,٠٠	١٠٣٨,٠٠	١٣٥٠٣,٠٠	جاري ٣	٨٣٧١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣٧١٨٦,٠٠	* الاجهزة المساحية والمعدات الموقع متواجدة	
١-٤-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم٢	٦٢,٠٠	م٣	١٥٤٠٠,٠٠	١٢٤٦٥,٠٠	١٠٣٨,٠٠	١٣٥٠٣,٠٠	جاري ٣	٨٣٧١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣٧١٨٦,٠٠	* البرنامج الزمنى الخاص بالعقد	
٢-٤-٢	علاوة ١,٦ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	٥٦٠٠٠,٠٠	٤٧٤٠٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٥١٣٥,٠٠	جاري ٣	٨٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٨٢١٦,٠٠	* لوحات المشروع متواجدة	
٣-٤-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٧٥,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٦٠٩,٠٠	٨٨٤,٠٠	١١٤٩٣,٠٠	جاري ٣	٨٦١٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٩٧٥,٠٠	* التقارير (الميدنى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة	
٤-٤-٢	علاوة ١,٩ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٢٣٤٧,٠٠	١٩٥,٠٠	٢٥٤٢,٠٠	جاري ٣	٤٨٢٩,٨٠	٠,٠٠	٤٨٢٩,٨٠		
٥-٤-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	م٣	١٥٥١٤,٠٧٨٩٧٧	١٣٨٤٣٠,٠٠	١١٥٣٧,٠٠	١٤٩٩٦٧,٠٠	جاري ٣	١٣١٩٧٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٧٠٩٦,٠٠		
٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٨٩٩٥,٠٠	٥٧٥١,٠٠	٧٤٧٤٦,٠٠	جاري ٣	١٦٤٤٤١,٢٠	٠,٠٠	١٦٤٤٤١,٢٠		
٧-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٦,٠٠	م٣	٤٨٨٨٦,٠٠	٤٣٩٩٥,٠٠	٣٦٦٨,٠٠	٤٧٦٦٣,٠٠	جاري ٣	٢٨٥٩٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٩٧٨,٠٠		
٨-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٢,٠٠	م٣	٥١٣٢,٠٠	٤٦١٥,٠٠	٣٨٨,٠٠	٥٠٠٣,٠٠	جاري ٣	٦٠٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٣٦,٠٠		
٩-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٨,٠٠	م٣	١٣٠٨٦,٠٠	١١٧٧٥,٠٠	٩٨٣,٠٠	١٢٧٥٨,٠٠	جاري ٣	٢٢٩٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٤٤,٠٠		
١٠-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٨٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٢٤,٠٠	م٣	٤٣٣١,٠٠	٣٨٩٥,٠٠	٣٢٧,٠٠	٤٢٢٢,٠٠	جاري ٣	١٠١٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١٣٢٨,٠٠		
١٢-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (١٠٠٠-٩٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٣٦,٠٠	م٣	٤٩٢٣,٠٠	٤٤٣٠,٠٠	٣٦٩,٠٠	٤٧٩٩,٠٠	جاري ٣	١٧٢٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٧٦٤,٠٠		
١٣-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٧,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠,٠٠	١٠٢٩,٠٠	١٣٣٧٩,٠٠	جاري ٣	٩٣٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣٦٥٣,٠٠		
١٤-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٤,٠٠	م٣	٤٠٠٠,٠٠	٣٢٤٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٣٥١٠,٠٠	جاري ٣	٤٩١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٤٠,٠٠		
١٥-٤-٢	علاوة ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢١,٠٠	م٣	٥١٥٠٠,٠٠	٤٢٤٤٠,٠٠	٣٥٣٨,٠٠	٤٥٩٧٨,٠٠	جاري ٣	٩٦٥٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	٩٦٥٥٣٨,٠٠		
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسبك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	م٣	١١٤٠٥,٠٠	١٠٢٦٤,٠٠	٨٥٥,٠٠	١١١١٩,٠٠	جاري ٣	٦٦٧١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٧١٤٠,٠٠		
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	١١٤٠٥,٠٠	١٠٢٦٤,٠٠	٨٥٥,٠٠	١١١١٩,٠٠	جاري ٣	١٧٧٩٠,٤٠	٠,٠٠	١٧٧٩٠,٤٠		
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٣٣,٥ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٤٧,٢٥	م٣	١١٤٠٥,٠٠	١٠٢٦٤,٠٠	٨٥٥,٠٠	١١١١٩,٠٠	جاري ٣	٥٢٥٣٧٢,٧٥	٠,٠٠	٥٢٥٣٧٢,٧٥		
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه(٢)													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)													
١٨٧٥٣٢٦٧,٣٥													
٠,٠٠													
١٨٧٥٣٢٦٧,٣٥													
١٧٣١٠٥٤٧,٩٠													
١٤٤٢٧١٩,٤٥													

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقال تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقال مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البادري

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبدالحميد

عن الاستشاري (مستشار)

م/ محمد مصطفى محمد

عن الاستشاري (مستشار)

م/ محمد مصطفى محمد

عن الاستشاري (مستشار)

م/ محمد مصطفى محمد

عن الاستشاري (مستشار)

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

م/ محمد مصطفى محمد

