






رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل التي تمت فى هذه المدة	جملة العمل التي تمت حتى الآن	جارى العمل	جملة مقدار الأعمال		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه		قرش	جنيه	
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعرضات	١٢	٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	١٢٠٠٠	٠	٠	١٢٠٠٠	٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	٤٢٥	٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جارى	٢٢١٠٠٠	٠	٠	٢٢١٠٠٠	٠	٢- معمل الوقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل الخلفات	٩٠	٠	٣٦٨	٠	٣٦٨	جارى	٣٣١٢٠	٠	٠	٣٣١٢٠	٠	٣- مهندس معمل الوقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل الخلفات	١٩٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جارى	٣٨٠٠٠٠	٠	٠	٣٨٠٠٠٠	٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢٥٥٠٠٠	٠	٢	٠	٢	جارى	٥١٠٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠	٣٥٧٠٠٠	٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	٥١٣٠	٠	٥٦٠	٠	٨٦٣	جارى	٤٤٢٧١٩٠	٠	٠	٤٤٢٧١٩٠	٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٢٨٠	٠	٢١٤٨	٠	٢١٤٨	جارى	١١٣٤١٤٤٠	٠	٠	١١٣٤١٤٤٠	٠	٧- الإرضائية والتحذيرية .
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	٦٨٨٠	٠	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	جارى	٧٢٢٤٠٠٠	٠	٠	٧٢٢٤٠٠٠	٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	٦٢٠٠٠	٠	١٠٥	٠	١٢٤	جارى	٧٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٧٨٨٠٠٠٠	٠	٩- الدرجة المستخدمة .
١٢	أعمال تجرية تحميل على خازوق عامل بالبر	٢٠٦٠٠٠	٠	٠	١	١	جارى	٢٠٦٠٠٠	٠	٠	٢٠٦٠٠٠	٠	١٠- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٣	أعمال حفر استكشافى بمعالجة يدوية	١٠٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جارى	٢٠٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠٠	٠	١١- لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
١٤	حفر فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	٨٠	٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جارى	٨٠٠٠٠	٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٢- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٠	٠	٩٠٠	٠	٩٠٠	جارى	٩٠٠٠٠	٠	٠	٩٠٠٠٠	٠	١٣- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	١٠٥	٠	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	جارى	١٤١٤٠٠	٠	٠	١٤١٤٠٠	٠	١٤- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	٢٠٢٠	٠	٧٠	٠	٧٠	جارى	٣٣١٢٠٠٠	٠	٠	٣٣١٢٠٠٠	٠	١٥- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	٢٧٦٠	٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	جارى	٢٩٣٥٦٠	٠	٠	٢٩٣٥٦٠	٠	١٦- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	٣٥٨٠	٠	٣٨	٠	٣٨	جارى	٥٦٧٠٠٠	٠	٠	٥٦٧٠٠٠	٠	١٧- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات ارتفاع حتى ٦ متر	٣٧٨٠	٠	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	٩٧١٤٦٠	٠	٠	٩٧١٤٦٠	٠	١٨- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	٣٧٨٠	٠	٩٧٩	٠	٩٧٩	جارى	٥٥٣٥٠٠٠	٠	٠	٥٥٣٥٠٠٠	٠	١٩- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٣٠	توريد وتركيب حديد تسليح ٦٠/٤	٤٩٢٠٠	٠	٠	٠	٠	جارى	١٤٥٠٠٠	٠	٧٢٥٠٠	٧٢٥٠٠	٠	٢٠- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٣٢	توريد وتركيب كائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	٣٦٢٥٠	٠	٠	٠	٠	جارى	٤٣٠٠٠٠	٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٠	٢١- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	١٠٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	جارى	٦٦٠٠٠	٠	٠	٦٦٠٠٠	٠	٢٢- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
٣٧	مصنعية أعمال تطهير وتكريك المجرى	١١٥	٠	٤٧٥٢٠	٠	٤٧٥٢٠	جارى	٥٤٦٤٨٠٠	٠	٠	٥٤٦٤٨٠٠	٠	٢٣- حفر نسبة ٥٠ % من قيمة البنود رقم (٣٢)
تشوينات							الإجمالى	٩٩٩٩٣٧٠	٠	٤٤٥٥٠٠	٩٩٥٥٣٤٧٠	٠	
١ حديد تسليح				٢٢٠	٠	٢٢٠	جارى	١٠٨٢٤٠٠٠	٠	٤٣٢٩٦٠٠	٦٤٩٤٤٠٠	٠	
						إجمالى التشوينات	جارى	١٠٨٢٤٠٠٠	٠	٤٣٢٩٦٠٠	٦٤٩٤٤٠٠	٠	
						الإجمالى	جارى	١١٠٨١٧٩٧٠	٠	٤٧٧٠١٠٠	١٠٦٠٤٧٨٧٠	٠	

مهندس الإشراف الأسف التوقيع  أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٩٤٥٠٣٨٠٠٠٠٠٠ جنيته سبق صرفها للمقاولين

مدير الأعمال الأسف التوقيع  روجع فوجد على صحة سنة

مكتب الإستشارات الهندسية التوقيع  أقر بصحة ذلك (السجل استشارى المشروع الأسف)

مهندس الشركة الأسف التوقيع  مهندس الشركة الأسف

مهندس العملية التوقيع  مهندس العملية

مهندس العملية التوقيع  مهندس العملية

مهندس العملية التوقيع  مهندس العملية