



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٠٠+٣٥٨ إلى الكم
٣٥٩+٨٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه الضبعة.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مستخلص جارى رقم (٢)												
المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٦٣)												
رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأصناف التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢٠ متر وبسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (تسوية تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصلوية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	85.00	م³	37,472.88	35,598	-35,598.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الدمك عن ١٥% يصب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	89.80	م³	669	0.00	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,071.49
	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان.	90.00	م³	700	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00
	اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.	91.70	م³	800	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,692.00
	السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط	97.50	م³	1,400	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,675.00
	السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة.	100.70	م³	625	0.00	593.75	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59,790.63
	السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط	100.90	م³	625	0.00	593.75	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59,909.38
	السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط	101.40	م³	28,942	0.00	27,494.90	27,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,982.86
	السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط	134.40	م³	29,978.3	28,478.40	-28,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم - ٢ كم = ٩٦ كم (٩٦ * ١,٤ = ١٣٤,٤)	144.00	م³	27,008.8	0.00	25,658.35	25,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,802.40
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم - ٢ كم = ٩٦ كم (٩٦ * ١,٥ = ١٤٤)	78.40	م³	7,494.58	7,119.6	-7,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم - ٢ كم = ٥٦ كم (٥٦ * ١,٤ = ٧٨,٤)	84.00	م³	6,752.2	0.00	6,414.58	6,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم - ٢ كم = ٥٦ كم (٥٦ * ١,٥ = ٨٤)	13.00	م³	37,472.88	35,598	-35,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارطة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م³	33,761	0.00	32,072.94	32,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	416,948.22
	علاوة تحصيل رسوم الكارطة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية											
	إجمالي قيمة المستخلص											7,874,546.69 ج.م.
	سبعة مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون الفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيتها و تسعة وستون قرشا فقط لا غير											

الشركة II شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة		مهندس الشركة		إستشارى المساحة (XYZ)		مدير مشروع الإستشارى مكتب د. / عماد نبيل		(SYSTRA) إستشارى عام		مدير مشروع (الهيئة)		مدير عام مشروعات (الهيئة)	
م/محمد نظير		م/محمد خليل		م/عبد العزيز مصطفى		م/علام عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط		م/مارجريت مجدى		م/محمد حسنى قياض		أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول	
م/محمد نظير		م/محمد خليل		م/عبد العزيز مصطفى		م/علام عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط		م/مارجريت مجدى		م/محمد حسنى قياض		يصدق:يدفع للمقاول مبلغ	
م/محمد نظير		م/محمد خليل		م/عبد العزيز مصطفى		م/علام عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط		م/مارجريت مجدى		م/محمد حسنى قياض		ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من	
م/محمد نظير		م/محمد خليل		م/عبد العزيز مصطفى		م/علام عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط		م/مارجريت مجدى		م/محمد حسنى قياض		تحريرا في :	

