

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٤.٢٠٠ إلى الكم ٩.٢٠٠ بطول ٥ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

برجاء النفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ١١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات
عدد { } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م. ك. م.



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٥ كم
اتجاة بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٢١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ١١

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



Handwritten signature

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

محضر استلام موقع

عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد
{ الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان }
المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٥ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر
تنفيذ : الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات

بناءً على العقد رقم ٢٢١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمحضر بين الهيئة والشركة المصرية أرسكوير للمقاولات
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / تامر مراد
- المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز
- المهندس / توفيق عبد الله
- مهندس المشروع
- مهندس المشروع
- الشركة المصرية أرسكوير

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

ومحرر هذا محضرنا بذكره ،،،

التوقيعات

المهندس / توفيق عبد الله
المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز
المهندس / تامر مراد

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مصلحة : المصلحة العامة للكل من الكتاب

قسم :

المبلغ المستحق إلى : أبو بكر بن محمد

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۶ اِذْنِ صَرْفِ عَلٰی :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

سبح باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٣١٦٢٧٨٧١	
الجملة		٣١٦٣٦٨٧١	

رقم: _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم									
المرفقات		بيانات			نوع الخصم						
		رقم الاعتماد الإدارى تاريخ الإصدار تاريخ الانتهاء تاريخ التوقيع				بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
										٣١٦٣٦٨٧١	
						إجمالى الأصل					
		بيانات الاستقطاعات				قرش		جنيه			
		عادى									
		إضافى									
		دمغة توقيع									
		قرش									
		رسم الدمغة									
		صافى القيمة المطلوب صرفها									

۹۲۰ ج

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الارادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنيوط : _____
المواليات

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم

أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس }

لتنفيذ المسافة من الكم ٤,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ٥ كم أتجاه الروبكي بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ١٨

مع الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات

٢٠٢٣ / ٦ / ١٤ بتاریخ

العقد رقم ٢٢١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المينة بظهرة وقدره :
جنيه سبق صرفها للمقاوم

143

مهندس الاستشاري العام (الدوري)



التحقيق



التوقيف

1

سُكَا فَاشِيَا

تتمتع بالعلماء

مدير الأعمال الأسم

۱۰۰

1

1144

سنة
روبع وربع و

100

11

33

“

3



Handwritten signature and date: 2022/5/4

ملاحظات										ملاحظات									
الإجمالي		الكمية		القيمة		الوحدة		الم		الإجمالي		الكمية		القيمة		الوحدة		الم	
() (البنيت - رصيف - المائت من ر																			





(2023/5/4) السويع (2023/3/6) السويع 2023 وريادة 2023


[illegible]

3	لحم الخنزير
---	-------------


[illegible]

[illegible][illegible]


(المفاتيح - بلقيس)
مشروع أعمال التأسيس الجسور والاعمال الصباغية لحظ السكة الحديد (الرويحي - العائش)
المقاولات المصرية القويمة (2023 / 2022 / 2213) لعدد رقم (1) لعدد رقم (1)
القطاع من الحظية (4+200) الي الحظية (9+200) اتجاه بطول 5 كم



Page 4 of 5



١٥٨

Page 5 of 5

المجلة

Leutje

- 1- العمل :- التقرير رقم
- 2- التطبئة لحين التقييم.....
- 3- الحقن لحين ظهور الملاحظة.....
- 4- الخصم.....

ملاحظات على المسائل

[illegible]

(2023 / 2022 / 2212) رقم العقد للمقاولين المصريين :- المجلد

(البروكسي - البروكسي وصلة) (9+200) الكم الي (4+200) الكم من (الكم - البروكسي)

بشرف بيان توضيح السداد ببيان بكميات المستخلص رقم (4) جاري عن عملية مشروع اعمال الجسر النجدي والاعمال الصنعية لحظ سكة حديد

١٨١٩ / ١٢٢٠ / ١٢٢١

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصيانة سدة الحيد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلنيس / قطاع 200+4 الى 200+9 احةا الروبيكي تنفيذ الشركة المصرية اسكوير د
 عقد المصانة (2023 / 2022 / 2212)
 عقد المصانة (2023 / 2022 / 2212)
 بيان الاعمال التي تمت في الحق الي تاريخه

عقد المصانة
 (2023 / 2022 / 2212)

البلد	م	ك راسة الكميات	مقايمة محدة (1)	جاري 1	مقايمة محدة (2)	جاري 2	مقايمة محدة (3)	جاري 3	مقايمة محدة (4)	جاري 4	اجمالي كميات الاعمال
بند الحفر	2										
حفر في تربة عالية	2_2	11275	50000	46211.5	50000	2636	50000	0	50000	0	48847.5
حفر في تربة متساخنة	2_2	11275	15000	137360.5	350000	123561	350000	32169.23	350000	50000	343090.73
الحفر في الصخر	2_3										
100:200		250	5000	0	3000	0	100	0	5000	4000	4000
200:300		250	4000	0	4000	2563	25000	10287	20000	7000	19850
بند الانرية	3										
الترية من نتائج الحفر	3_1	5000	100	0	5000	0	100	0	0	0	0
تحميل ونقل الانرية	3_2	6538	200								
للجرة السطحي		0	300	0	40000	11551	40000	0	20000	8000	19551
للجرة الطوفي		0	400	0	7150	0	17500	7564	11500	3500	11064
للقرية		0	5500	0	2000	0	7500	0	10000	10000	10000
بند الاندماط	6										
طبقة الاسفلت	6_1	750	750	0	2500	2204.5	2500	0	2205	0	2204.5
طبقة التثريب mco	6_2	875	875	0	7000	6870	7000	0	6870	0	6870
الطبقة الاربطة	6_3	875	875	0	7000	6870	7000	0	6870	0	6870
طبقة السق RC	6_4	875	875	0	150	0	150	0	0	0	0
الطبقة السطحية	6_5	875	875	0	150	0	150	0	0	0	0

المهندس المشرف

مهندس الاستشاري (محرم - باخوم)

مهندس الشركة



اعمال الجسر الثرابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس) قطاع 200+4 كم الى 200+9 كم إتجاه الروبيكي تنفيذ الشركة المصرية ارسكو يولد

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه 11/1/2024

المبني	عقد استكمال 1					عقد عملي (2023 / 2022 / 2212)					البند	م
	اجمالي	3 ختامي	2 جاري	1 جاري	اجمالي الكميات	الكميات المنصرفة بالمشروع جاري 4	الكميات المنصرفة بالمشروع جاري 3	الكميات المنصرفة بالمشروع جاري 2	الكميات المنصرفة بالمشروع جاري 1			
بيانات تم تنفيذها طبقا لقاينة يوليو 2022 حتى زيادة قيمة السولار 2023 / 5 / 4												
1000					1000	0	0	0	1000	بند الحفر	2	
									الحفر في تربة عادية	1_2		
بيانات تم تنفيذها طبقا لقاينة يناير 2023 وزيادة البتو مين 3 / 6 / 2023 وزيادة قيمة السولار 2023 / 5 / 4												
47847.5					47847.5	0	0	2636	45211.5	بند الحفر	2	
343090.73					343090.73	50000	32169.23	123561	137360.5	الحفر في تربة عالية	1_2	
									حفر في تربة متساكنة	2_2		
4000					4000	4000	0	0	0	الحفر في الصخر	3_2	
19850					19850	7000	10287	2563	0	100:200		
									200:300			
0					0	0	0	0	0	بند الارضية	3	
									الترية من نتائج الحفر	1_3		
19551					19551	8000	0	11551	0	تحميل ونقل الارضية	2_3	
11064					11064	3500	7564	0	0	للحفر السفلي		
10000					10000	10000	0	0	0	للحفر العلوي		
									للترية			
2204.5					2204.5	0	0	2204.5	0	بند الإسفلت	6	
6870					6870	0	0	6870	0	طبقة الاسفلت	1_6	
6870					6870	0	0	6870	0	طبقة التثبيت mco	2_6	
0					0	0	0	0	0	الطبقة الاربعة	3_6	
0					0	0	0	0	0	طبقة الصق RC	4_6	
					0	0	0	0	0	الطبقة السطحية	5_6	

المهندس المشرف

مهندس الاستشاري (مصرم - بالخير) المهندس الاستشاري بالتراب

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير

مصرم بالخير


مهندس الشركة

يوافق ويعتمد
المستشار العام للمشروع



مهندس الاستشاري (محرم - باخوم)

مدير عام المشروع



مهندس المرافق

مهندسة الشريعة


ملاحظات	الكمية الإجمالية المنقذة	البند	م
الحفر - بند 2			
	48847.5	حفر في تربة عادية	2_1
	343090.73	حفر في تربة متوسطة	2_2
		الحفر في الصخر	2_3
	4000	100:200	
	19850	200:300	
	415788.23	اجمالي كميات الحفر	
3- بند الانزوية			
	0	التربة من ناتج الحفر	3_1
		تحميل ونقل الانزوية	3_2
	19551	للجزء السفلي	
	11064	للجزء العلوي	
	10000	للقرية	
	40615	اجمالي كميات التربة	
6- بند الاسفلت			
	2204.5	طبقة الاسفلت	6_1
	6870	طبقة mco للتشريب	6_2
	6870	الطبقة الرابطة	6_3
	0	طبقة RC الصق	6_4
	0	الطبقة السطحية	6_5

المستشار العام للمشروع (خط الروبيكي)
المستشار العام للمشروع (الشركة المصرية لسكك الحديدية)
المستشار العام للمشروع (الشركة المصرية لسكك الحديدية)
المستشار العام للمشروع (الشركة المصرية لسكك الحديدية)

اسم الشركة المصرية لسكك الحديدية	اسم الشركة المنقذة	اسم الروبيكي	التركة	التركة	التركة
اسم الشركة المصرية لسكك الحديدية	اسم الشركة المنقذة	اسم الروبيكي	التركة	التركة	التركة
اسم الشركة المصرية لسكك الحديدية	اسم الشركة المنقذة	اسم الروبيكي	التركة	التركة	التركة

محضر اعتماد كميات القاعات

مهندس التربة العامة
 م.ع.ع.



الطول					العرض	السمك	الكمية بالمتر المكعب	المحطة	بنود الأعمال
120					12.4	0.5	744	5350	
100					12.4	2	2480	5450	من المحطة 8+810 إلى 3+810 كم
400					12.4	0.5	2480	5850	
240					12.4	0.5	1488	6170	
580					12.4	2	14384	7910	
1160					12.4	0.5	7192	8610	
260					12.4	0.5	1612	8350	
30380							إجمالي حفر الإحلال		
4558.00							4690	4450	
6308.55							5350	5230	
15700.36							5450	5350	
7928.81							5610	5470	
565.51							5750	5610	
2585.00							5850	5750	
10680.70							6170	5930	
11341.83							6290	6170	
37497.18							6750	6290	
76051.00							7610	6750	
31251.00							7910	7610	
25687.00							8010	7910	
26498.11							8210	8010	
90560.00							8610	8330	
347213.05					as-built حفر إلى إجمالي				
48847.74					الحفر في التربة العادية EG 2				
2563.11					(300 - 200) إجهاد (5+450 5+350 صخر 1				
10287.00					(300 - 200) إجهاد (7+030 6+770 صخر 2				
2666.52					(300 - 200) إجهاد (8+110 8+010 صخر 3				
4054.91					(300 - 200) إجهاد (8+210 8+110 صخر 4				
4967.23					(200 - 100) إجهاد (8+210 8+110 صخر 5				
9165.81					(300 - 200) إجهاد (8+440 8+330 صخر 7				
661.75					(300 - 200) إجهاد (8+490 8+440 صخر 8				
4967.23					(200 - 100) إجهاد (8+490 8+440 صخر 9				
29399.23					(300 - 200) إجهاد (8+490 8+440 صخر 10				

حضر كميات التربة الصخرية المستخرجة
 حتى تاريخ 2024/11/18 م

