

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 02 / 2022 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2023 / 2022

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	<u>أولاً :- الاعمال الاعتيادية</u>											
1	<u>أعمال التحويلة :-</u>											
1-1	بالمقطوعة توريد وعمل تحويلية لمسار الطريق فى الاتجاهين وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل .	مقط	121000	1	1	0	1	جارى	121000	0	121000	
2	<u>اعمال الهدم والازالة ونقل المخلفات :-</u>											
2-1	بالمتر المسطح تكسير اسفلت بأي سمك ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م2	40	1600	0	552	552	جارى	22080		22080	المهندسين والمشرفون متواجدين
2-2	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	200	112	0	112	112	جارى	22400		22400	المهندسين والمشرفون متواجدين
2-4	بالمتر المكعب فك وازالة مباني طوب باي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م3	120	105	0	105	105	جارى	12600		12600	المهندسين والمشرفون متواجدين
2-5	بالمتر المسطح فك وازالة بلاط انترلوك والفئة تشمل الفك وتكسير الدكة ان وجدت ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	م2	60	1731	267	1464	1731	جارى	103860		103860	المهندسين والمشرفون متواجدين
2-6	بالمتر المكعب هدم وتكسير انشاءات متكاملة (اكشاك - مباني) وتشمل المباني الطوب والخرسانات وكافة التشطيبات والارضيات ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م3	300	445	445	0	445	جارى	133500	0	133500	البرنامج الزمنى متواجد
2-7	بالعدد فك وازالة اعمدة الانارة والبند يشمل نقل الاعمدة وتسليمها لمخازن الهيئة وتكسير القاعدة الخرسانية ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية	عدد	1000	10	0	10	10	جارى	10000	0	10000	البرنامج الزمنى متواجد
3	<u>اعمال الحفر والردم والجسات :-</u>											
3-1	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء جميع الاختبارات اللازمة وعمل التقرير الاسترشادى للتصميم	م.ط	360	50	50	0	50	جارى	18000	0	18000	الكرفان متواجد
3-2	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (الرمليية المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م3	65	785	0	785	785	جارى	51025		51025	
3-3	بالمتر المكعب حفر تربة لزوم الاساسات فى أى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية	م3	95	585	456	119	575	جارى	54625		54625	
3-4	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع لزوم الردم حول الاساسات ولزوم قصة الردم	م3	150	400	400	0	400	جارى	60000	0	60000	
3-5	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة صالحة للردم من ناتج الحفر لزوم الردم حول الاساسات ولزوم قصة الردم	م3	80	908	120	378	498	جارى	39840	0	39840	
	مابعد								648930	0	648930	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٣/٠٧

٢٠٢٤/٠٣/٠٧



محمد كركاش

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 02 / 2022 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري


عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	جملة مقدار التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								648930	0	648930	
4	اعمال الخرسانات :-											
4-1	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات والمصدات الخاصة بالحارات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 250 كجم/م ³	م ³	1820	181	74	76	150	جاري	273000	0	273000	
4-2	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³	م ³	2550	162	75	85	160	جاري	408000	0	408000	
4-3	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الهيكل الخرساني من الاعمدة و الكمرات و الاسقف و السلالم بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³	م ³	2720	276	214	56	270	جاري	734400	0	734400	
4-5	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية سمك 10 سم لارضيات المباني ودكة الانترلوك بمحتوي أسمنتي 250 كجم	م ²	180	2331	485	95	580	جاري	104400	0	104400	
4-6	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط 7 سم ولا يقل محتوى الاسمنت عن 250 كجم/م ³	م ²	140	548	480	68	548	جاري	76720	0	76720	
5	اعمال العزل :-											
5-1	بالمتر المسطح توريد ودهان وجهين من البيتومين البارد علي أن يدهن أحد الوجهين رأسيا والآخر أفقيا بمعدل 1.5 كجم للمتر المربع	م ²	55	2517	1700	817	2517	جاري	138435	0	138435	
5-2	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ (المناطق الرطبة) من الأنسومات سمك 4 مم	م ²	170	655	571	84	655	جاري	111350	0	111350	
5-3	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط لانتقل كثافته عن 30 بسمك 5 سم	م ²	180	564	485	79	564	جاري	101520	0	101520	
6	اعمال المبانى :-											
6-1	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت لزوم المباني و قصة الردم بعرض 25 سم	م ³	2050	317	187	117	304	جاري	623200	0	623200	
6-2	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طفلي بعرض 25 سم	م ³	2000	138	119	19	138	جاري	276000	0	276000	
6-3	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض 12 سم	م ²	240	171	140	0	140	جاري	33600	0	33600	
6-4	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طفلي بعرض 12 سم	م ²	220	137	117	13	130	جاري	28600	0	28600	
7	اعمال النجارة :-											
7-1	بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب خشب موسكى خشو على ان يكون قطاع الحشوات 2 بوصة و الرأس العليا قطاع 5×2 بوصة و الرأس السفلى قطاع 6×2 بوصة	م ²	4015	48	32	0	32	جاري	128480	0	128480	
8	اعمال الالومنيوم :-											
8-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب باب او شبك من قطاعات الالومنيوم الملون مطلية الكترولستاتيك باللون المطلوب (قطاعات P S كبير)	م ²	3850	276	150	2	152	جاري	585200	0	585200	
	مابعدہ								4271835	0	4271835	

مدير المشروع
م. مروان

مهندس الهيئة
المرشد

مهندس الشركة



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 02 / 2022 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						4271835		4271835	0	4271835	
9	اعمال المعدنية :-											
9-1	بالكجم توريد وتركيب ابواب وشبابيك حديد كريتال مفصلي طبقاً للرسومات التنفيذية	كجم	70	1800	1775	0	1775	جاري	124250	0	124250	
9-3	بالكجم توريد وتركيب مصبغات حديد حماية على الشبابيك طبقاً للرسومات التنفيذية	كجم	60	400	20	245	265	جاري	15900	0	15900	
10	اعمال البلاط والسيراميك والتكسيات :-											
10-1	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو بالمقاس واللون المطلوب	م ²	215	686	640	46	686	جاري	147490	0	147490	
10-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م ²	370	445	344	0	344	جاري	127280	0	127280	
10-3	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م ²	385	516	448	0	448	جاري	172480	0	172480	
10-4	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره سيراميك فرز أول بارتفاع 10سم من عينه معتمدة	م.ط	45	357	234	0	234	جاري	10530	0	10530	
10-5	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية تشكيلات جرانيت باكثر من نوع للمسجد من الداخل حسب الارتفاع الموضح بالرسومات	م ²	1740	41	41	0	41	جاري	71340	0	71340	
10-6	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام جلاكسى أو دبل بلاك ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	م ²	3500	7	7	0	7	جاري	24500	0	24500	
10-7	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام اسود اسوانى خارجى للاشكاك وسفل المباني ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	م ²	1750	235	139	94	233	جاري	407750	0	407750	
10-8	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج جرانيت دبل بلاك باللون المطلوب , ويجب أن تكون النائمة بسمك 4سم والقائمة بسمك 2سم والقائمة لا يقل ارتفاعها عن 10سم من انف الدرجة	م.ط	1900	128	92	16	108	جاري	205200	0	205200	
10-9	بالمتر الطولى توريد وتركيب رخام سمك 2سم من نوع معتمد لزوم كاونتر للاشكاك والميضة وفواصل المباول	م.ط	1750	34	5	0	5	جاري	8750	0	8750	
10-10	بالمتر الطولى توريد وتركيب قرصة جرانيت فيردى للاوفيس طبقاً للمواصفات والعينات المعتمدة والسعر يشمل وزرة (مرايه) بارتفاع 10سم وسمك 2سم وستارة سفلية بارتفاع 30سم وسمك 2سم	م.ط	1650	26	20	0	20	جاري	33000	0	33000	
10-15	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تغطية من تجاليد الالومنيوم (الكومات) و الألواح مكونه من طبقتين ألومنيوم بسمك لا يقل عن 0.4 مم للطبقة الواحد بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن 4 مم تركب على شاسية من الحديد المجلفن لزوم الواجهات	م ²	2580	1437	349	408	757	جاري	1953060	0	1953060	
10-16	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تجاليد الالومنيوم (الكومات) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية للمسجد و الألواح مكونه من طبقتين ألومنيوم بسمك لا يقل عن 0.4 مم للطبقة الواحد بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن 4 مم تركب على شاسية من الحديد المجلفن	م ²	2800	126	126	0	126	جاري	352800	0	352800	
	مابعد						7926165		7926165	0	7926165	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٣/٠٧

٢٠٢٤/٠٣/٠٧



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 2022 / 02 / 15 حتى تاريخ 2024 / 3 / 7

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2023 / 2022

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						7926165		7926165	0	7926165	
11	اعمال البياض والدهانات :-											
11-1	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط 2 سم بعد عمل الطرشة العمومية	م2	160	1105	830	274	1104	جاري	176640	0	176640	
11-2	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط 2 سم بعد عمل الطرشة العمومية	م2	125	1786	1510	275	1785	جاري	223125	0	223125	
11-3	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم أو سطح جبسي (للحوائط والأسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى	م2	155	1786	1510	0	1510	جاري	234050	0	234050	
11-4	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للحوائط الخارجية من مادة سافيتو أو دراى ميكس أو مايمثلها	م2	160	1475	830	0	830	جاري	119520	13280	132800	تعلية 10% لحين تلافى الملاحظات
12	اعمال الهيكل المعدنى والتغطية للمظلة :-											
12-2	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 & 52) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط	طن	40000	100	58	28	86	جاري	3440000	0	3440000	
12-3	أعمال تصنيع وتوريد وتركيب حديد الهيكل المعدنى للمظلة يشتمل على الأعمدة والكمرات والمدادات والشكالات والجوايط حسب اللوحات التنفيذية والرسومات	طن	94000	83	0	0	0	جاري	0	0	0	
14	اعمال اخرى :-											
14-1	بالمتر المسطح توريد وعمل زخرفة داخلية لزوم قبة المسجد ببيوية البلاستيك	م2	310	60	60	0	60	جاري	18600	0	18600	
14-2	بالمتر الطولى توريد وعمل كورنيشة جبسية ارتفاع 25 سم طبقاً للأشكال والنماذج المطلوبة	م.ط	165	105	105	0	105	جاري	17325	0	17325	
14-3	بالمتر الطولى توريد وعمل كورنيشة فيوتك ارتفاع 10 سم	م.ط	100	232	204	0	204	جاري	20400	0	20400	
14-4	توريد وتركيب بلاط انترلوك للأرصفة سمك 8 سم من اجود الانواع حسب الرسومات	م2	215	1600	780	0	780	جاري	167700	0	167700	
14-5	توريد وتركيب برودة اسمنتية مشطوفة متوسطة 12.5*30*50 سم حسب الرسومات التنفيذية	م ط	200	1500	345	0	345	جاري	69000	0	69000	
14-6	بالعدد تركيب وتوريد قبلة كاملة من تشكيلات الرخام طبقاً للرسومات المعتمدة وبارتفاع لا يقل عن 3 متر والتشكيلات من زخارف من الرخام المستورد والمصرى	عدد	50000	1	1	0	1	جاري	50000	0	50000	
14-7	بالمتر المربع توريد وتركيب قبة GRC شاملة الفريم والشاسية ووسائل التثبيت	م2	2400	60	60	0	60	جاري	144000	0	144000	
14-8	بالعدد توريد وتركيب هلال نحاس اعلى القبة من عينة معتمدة ارتفاع 2.5 متر وقطر الجلسة 50سم	عدد	20000	1	1	0	1	جاري	20000	0	20000	
	مابعد						12639805		12626525	13280	12626525	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/مرويه براهيم

م/مرويه براهيم



محمد كبريت

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكلستب

عقد رقم (1368) لسنة 2023/2022 مستخلص رقم (3) جاري من 15 / 02 / 2022 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								12639805	13280	12626525	
15	اعمال احلال وتجديد مبنى الهيئة :-											
15-1	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط السيراميك التالف للحوائط والارضيات والفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م2	60	425	205	0	205	جاري	12300	0	12300	
15-2	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الخارجي حتى منسوب المطوب والفئة تشمل التكسير وعمل السقايل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع	م2	60	375	300	0	300	جاري	18000	0	18000	
15-7	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الهيكل الخرساني من الاعمدة و الكمرات و الاسقف و السلالم بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/ م	م3	2720	60	56	0	56	جاري	152320	0	152320	
15-8	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط 7 سم ولا يقل محتوى الاسمنت عن 250 كجم /م3	م2	140	218	218	0	218	جاري	30520	0	30520	
15-9	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ (المناطق الرطبة) من الأنسومات سمك 4 مم	م2	170	290	254	0	254	جاري	43180	0	43180	
15-10	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط لانتقل كثافته عن 30 بسمك 5 سم	م2	180	218	218	0	218	جاري	39240	0	39240	
15-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو بالمقاس واللون المطلوب	م2	215	236	236	0	236	جاري	50740	0	50740	
15-12	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب المفرغ طفلي بعرض 25 سم (لا يقل مقاومة الإنضغاط عن 70 كجم / سم2) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتى 300 كجم أسمنت / م	م3	2000	45	45	0	45	جاري	90000	0	90000	
15-13	بالمتر المربع توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتى المصمت بعرض 12 سم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن 70 كجم / سم2) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتى 300 كجم أسمنت / م	م2	240	134	134	0	134	جاري	32160	0	32160	
15-14	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط 2 سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: 450 كجم اسمنت / م3	م2	160	432	400	32	432	جاري	69120	0	69120	
	مابعد								13177385	13280	13164105	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.



م. م. م. م. م.

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكلستب

من 2022 / 02 / 15 حتى تاريخ 2024 / 3 / 7

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبل						13177385		13280	13164105		
15-15	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط 2 سم	م2	125	650	340	0	340	جاري	42500	0	42500	
15-16	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم أو سطح جبسي (الحوائط والاسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى	م2	155	650	340	0	340	جاري	52700	0	52700	
15-17	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للحوائط الخارجية من مادة سافيتو أو دراى ميكس أو مايمثالها	م2	160	400	400	0	400	جاري	57600	6400	64000	تعلية 10% لحين تلافى الملاحظات
15-18	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك الارضيات فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م2	370	405	300	0	300	جاري	111000	0	111000	
15-19	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول بالمقاس واللون المطلوب	م2	385	360	300	0	300	جاري	115500	0	115500	
15-20	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزره سيراميك فرز أول بارتفاع 10سم	م.ط	45	280	143	0	143	جاري	6435	0	6435	
15-21	بالمتر المسطح اعمال توريد وتكسية رخام خارجى لزوم سفلى المبنى ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن	م2	1750	43	43	0	43	جاري	75250	0	75250	
15-22	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب او شبك من قطاعات الالومنيوم الملون مطلية الكتروستاتيك باللون المطلوب (قطاعات P S كبير)	م2	3850	91	39	0	39	جاري	150150	0	150150	
15-23	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب تغطية من تجاليد الالومنيوم (الكومات) و الألواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك لا يقل عن 0.4 مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحرارة و سمك كلى لا يقل عن 4 مم	م2	2580	125	125	0	125	جاري	322500	0	322500	
16	اعمال تحويل كبل الإشارة :-											
16-1	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (الرمليه المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق لا يقل عن 1.2م وعرض لا يقل عن 60سم طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة من قبل جهاز الإشارة	م3	65	720	720	0	720	جاري	46800	0	46800	
16-2	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع اعلى المواسير بارتفاع 20 سم والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم	م3	15	1000	1000	0	1000	جاري	15000	0	15000	
16-3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 3 بوصة PVC من عينة معتمدة والتركيب طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م3	35	4000	4000	0	4000	جاري	140000	0	140000	
16-4	توريد وانشاء غرفة تفقيش من الخرسانة المسلحة بابعاد 140*110*70سم علي قاعدة من الخرسانة العادية والبند يشمل غطاء من مادة (GRB)	عدد	15000	2	2	0	2	جاري	30000	0	30000	
	مابعده						14349220		19680	14329540		

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



م. محمد

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 2022 / 02 / 15 حتى تاريخ 2024 / 3 / 7

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله							14349220	19680	14329540	
	ثانياً :- الاعمال الصحية										
1	بالعدد توريد وتركيب قاعدة مرحاض افرنجى صندوق طرد x كمبنيشن من الصينى الملون ماركة (كليبواترا - ديورافيت)	عدد	4080	18	13	0	13	53040	0	53040	جارى
2	بالعدد توريد وتركيب مرحاض شرقي من الفخار انتاج شركة ليسيكو او جرافينا او ما يماثلها	عدد	2040	6	3	0	3	6120	0	6120	جارى
3	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول (دورافيت او ايدبال استاندر) او ما يماثلها	عدد	3800	14	12	0	12	45600	0	45600	جارى
4	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى ماركة (كليبواترا-ديورافيت) وما يماثلها	عدد	4600	19	14	0	14	64400	0	64400	جارى
5	بالعدد توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلس 1 عين وصفاية وخلط من اجود الانواع	عدد	4400	6	4	0	4	17600	0	17600	جارى
6	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض الميضة ساخن بارد إنتاج شركة (ايدبال استاندر - ديورافيت -جواد) أو ما يماثلها	عدد	1650	4	4	0	4	6600	0	6600	جارى
7	بالعدد توريد وتركيب خلط دش ساخن وبارد إنتاج ديورافيت أو ما يماثلها	عدد	1900	20	8	0	8	15200	0	15200	جارى
8	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربى 50 لتر انتاج شركة (أولمبيك أو تورنيو) أو ما يماثلها	عدد	6000	13	9	0	9	54000	0	54000	جارى
9	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بمدخل واحد او اكثر من البلاستيك بغطاء مزدوج من الاستانلس ستيل قطر مخرجه 3 بوصة	عدد	420	24	20	0	20	8400	0	8400	جارى
10	بالعدد توريد وتركيب شطاف يدوى شامل الخرطوم والبند كامل بجميع مشتملاته وعمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً	عدد	225	18	16	0	16	3600	0	3600	جارى
16	محبس دفن من نوع الكرة بولي بروبيلين قطر 25 مم (3/4")	عدد	615	9	9	0	9	5535	0	5535	جارى
17	محبس دفن من نوع الكرة بولي بروبيلين قطر 32 مم (1")	عدد	780	15	3	0	3	2340	0	2340	جارى
27	مواسير صرف بلاستيك قطر 160 مم (6")	م.ط	460	180	114	0	114	52440	10488	41952	تعلية 20 % لحين الانتهاء من التركيب ٢٣/١٢/٢٠٢٤
28	مواسير صرف بلاستيك قطر 200 مم (8")	م.ط	920	18	18	0	18	16560	3312	13248	تعلية 20 % لحين الانتهاء من التركيب ١٢/٢٠٢٤
29	غرفة تفتيش 0.60 x 0.60 متر بعمق حسب الرسومات	عدد	4000	12	9	0	9	36000	0	36000	جارى
30	غرفة تفتيش 0.90 x 0.90 متر بعمق حسب الرسومات	عدد	5625	10	5	0	5	28125	0	28125	جارى
31	بالعدد أعمال توريد وتركيب جاليتراب من انتاج شركة (بانجر - الشريف - مصر الحجاز) الثقيل 150/100 مم	عدد	1150	10	7	0	7	8050	0	8050	جارى
32	بالعدد توريد وتركيب جرجورى لصرف المطر من البلاستيك بمصبغات افقية ورأسية قطر 4 بوصة	عدد	1000	18	13	2	15	15000	0	15000	جارى
33	بالعدد توريد وانشاء خزان صرف دائري بأبعاد داخلية قطر 4م وارتفاع 3.2 م على أن تكون الحوائط من المبانى على سمل مسلح 50*40 سم علي فرشاة من الخرسانة العادية بسمك 30 سم مع عمل فتحة سحب بغطاء حديد	عدد	91178	1	1	0	1	91178	0	91178	جارى
	مابعد							14879008	33480	14845528	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤/٠٢/١٢

٢٠٢٤/٠٢/١٢

٢٠٢٤/٠٢/١٢

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

مستخلص رقم (3) جاري



مهندس الهيئة

مدير المشروع

مرکز و سید

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								15406508	33480	15373028	
1-11	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع DP-M.C.R. لوحة توزيع فرعية لمبنى التحصيل والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	61000	1	0	1	1	جاري	61000		61000	
1-13	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع PP-CR/1,2,3.....10 power panels for collection rooms لوحة توزيع فرعية لأكتشاك التحصيل والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	44000	12	0	12	12	جاري	528000		528000	
1-14	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع LP-MZLA Lighting panel for Mazalla عمومي 40 امبير MCCB	عدد	46000	1	0	1	1	جاري	46000		46000	
1-16	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طواريء EDP-WTN + لوحة توزيع طواريء EDP-TRF + لوحة توزيع فرعية لمبنى وطنية Emergency distribution panel for wataneya building for Info. System building والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	43000	2	0	2	2	جاري	86000		86000	
1-17	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طواريء EDP-SYS - لوحة توزيع فرعية لمبنى النظام Emergency distribution panel for Info. System building والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	60000	1	0	1	1	جاري	60000		60000	
1-18	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طواريء UDP-SYS بتغذية ال UPS + لوحة توزيع UDP-M.C.R. طواريء من ال UPS لوحة توزيع فرعية لمبنى النظام UPS distribution panel for Info. System buildin panel for main collection room والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	42500	1	0	1	1	جاري	42500		42500	
1-19	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طواريء UPP-CR/1,2,3.....9 بتغذية من ال UPS UPS power panels for collection rooms لوحة توزيع فرعية لأكتشاك التحصيل والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	42000	10	0	10	10	جاري	420000		420000	
2	كابلات الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية											
2-1	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختيار كابل قطاع الومنيوم مسلح 240×3 + 120 + 120 مم2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايماثلهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركييب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م.ط	1750	260	0	125	125	جاري	218750		218750	
2-4	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتوصيل واختيار كابل قطاع الومنيوم مسلح 35×4 + 16 مم2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايماثلهم والبند يشمل الأعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركييب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م.ط	400	525	0	524	524	جاري	209600		209600	
	مابعد								17078358	33480	17044878	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٩/٢٠٢٤



شركة جولدن

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						17078358		33480	17044878		
4	غرف تفتيش ومواسير (سليقات فارغة) :											
4-1	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي 80×60×60 سم حوائطها من المبانى سمك 25 سم ومركزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبنية بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل الحفر اليدوي والردم وتشطيب الغرفة من الداخل من المحارة والغطاء من الـ كامل بجميع مشتملاته طبقاً لنوعية الغرفة (اتصالات ،كهرباء) ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهوً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	5000	61	0	60	300000	جاري		300000		
4-2	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC بلاستيك فارغة (سليقات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة والبند يشمل الحفر والردم برمال نظيفة والتخلص من ناتج الحفر السابق والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهوً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة:											
4-2-2	2 بوصة	م.ط	160	115	0	113	18080	جاري		18080		
4-2-3	4 بوصة	م.ط	350	2210	0	2142	749700	جاري		749700		
4-2-4	6 بوصة	م.ط	475	400	0	388	184300	جاري		184300		
5	المخارج الكهربائية:											
5-1	بالعدد توريد وتركيب مخرج (إنارة - شفاط - مروحة حائطية) بأسلاك 3*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	1200	500	214	108	386400	جاري	0	386400		
5-2	بالعدد توريد وتركيب مخرج طوارئ مزود ببطارية (إنارة) بأسلاك 3*4 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	1250	22	22	0	27500	جاري	0	27500		
5-3	بالعدد توريد وتركيب مخرج (نجفة اسلامية) بأسلاك 3*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	1250	1	1	0	1250	جاري	0	1250		
5-4	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بولارد إنارة - فنار) بأسلاك 3*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او نيو ايجا او ما يماثلها) والبند يشمل وسائل التنبيت حتى اللوحة الفرعية او الرئيسية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهوً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	عدد	1250	70	0	30	37500	جاري		37500		
5-5	بالعدد توريد وتركيب مخرج برزخه بواسطه بأسلاك 3*3 مم من نوعيه السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها	عدد	1100	398	200	0	220000	جاري	0	220000		
5-6	بالعدد توريد وتركيب مخرج برزخه قوى بواسطه بأسلاك 4*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	1800	35	24	6	54000	جاري	0	54000		
5-7	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه بأسلاك 4*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	1800	15	9	1	18000	جاري	0	18000		
5-8	بالعدد توريد وتركيب مخرج برزخه قوى بواسطه بأسلاك 6*3 مم من نوعيه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلها)	عدد	3250	26	23	0	74750	جاري	0	74750		
5-9	توريد وتركيب مخرج دش بكابلات من طراز SHIELD COXIAL CABLE من نوعيه (السويدى او ما يماثلها)	عدد	1300	13	7	1	10400	جاري	0	10400		
6	التيار الخفيف:											
6-1	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل معلومات / كاميرات / تليفونات / من أجود الخامات والماركات- CAT6A بكابلات من نوعية ليجراند أو pandit أو comscope او بلدن او osilan بالمواسير من نوع بيت الهندسة أو نيو ايجا او ما يماثلها	م.ط	140	5000	1500	750	315000	جاري	31500	283500	تعلية 10% لحين الانتهاء من الاختبار	
	مابعده						19475238		64980	19410258		

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكلستب

عقد رقم (1368) لسنة 2022/ 2023

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجمالها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								19475238	64980	19410258	
6.2	توريد وتركيب واختبار كابل فايبر من الراك الرئيسي للراكات الفرعية المتواجدة بالمحطة طبقاً للمخططات والرسومات التصميمية من نوع mo4 multimode 10 core من انتاج ليجراند أو pandit أو بلدن comscope أو بلدن osilan أو ما يمثله طبقاً للعيونة المتعمدة من قبل مهندس المشروع ويشمل البند عمل المصارات من الخرطوم بداخل المبني بمواسير بالقطر المناسب لمساحة مقطع الكابل طبقاً لتعليمات الكود المصري ومهندس الإشراف والبوابات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات التصميمية وتعليمات المهندسين المشرف	م.ط	450	750	0	450	450	جاري	202500		202500	
7	الإكسسوارات											
7-1	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة احادي 1سكة من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	420	30	12	4	16	جاري	6720	0	6720	
7-2	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة احادي 2 سكة ديفيتير من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	470	8	4	0	4	جاري	1880	0	1880	
7-3	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة ثنائي 2 سكة من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	420	33	24	0	24	جاري	10080	0	10080	
7-4	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة ثلاثي 3 سكة من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	580	31	7	20	27	جاري	15660	0	15660	
7-5	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة مفردة من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	290	314	150	99	249	جاري	72210	0	72210	
7-6	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة مفردة مقاومة للعوامل الجوية من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	480	24	24	0	24	جاري	11520	0	11520	
7-7	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة قوي من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	380	24	5	16	21	جاري	7980	0	7980	
7-8	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة قوي مقاومة للعوامل الجوية من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو يمثله	عدد	450	11	9	0	9	جاري	4050	0	4050	
7-9	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة مزدوجة من نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو أو يمثله	عدد	355	20	18	0	18	جاري	6390	0	6390	
7-10	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح 2 فاز (Disconnecter switch) نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو أو يمثله بقدرة 26 أمبير	عدد	420	33	24	4	28	جاري	11760	0	11760	
7-11	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح 2 فاز (Disconnecter switch) نوعية ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو أو يمثله بقدرة 32 أمبير	عدد	420	5	5	0	5	جاري	2100	0	2100	
7-12	بالعدد توريد وتركيب واختبار لقمة داتا من نوعية CAT6A علي ان تكون من نفس نوعية الكابل المستخدم نوعيه ليجراند أو pandit أو بلدن comscope أو بلدن osilan أو ما يمثله	عدد	480	115	77	17	94	جاري	40608	4512	45120	تعليق 10% لحين الانتهاء من الاختبار
7-13	بالعدد توريد وتركيب واختبار لقمة دش من نوعية من نوعيه ليجراند أو شنايدر أو بيتشينو matix edge	عدد	275	13	7	2	9	جاري	2475	0	2475	
8	وحدات الانارة:											
8-1	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار سيوت لايت ليد 12 وات IP54 من نوعية فيلبس أو السويدى ايجي لأكس أو الانارة العامة أو التوكل أو ما يمثله	عدد	1250	40	34	6	40	جاري	50000	0	50000	
8-2	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار سيوت لايت ليد 18 وات IP54 من نوعية فيلبس أو السويدى ايجي لأكس أو الانارة العامة أو التوكل أو ما يمثله	عدد	1700	45	13	7	20	جاري	34000	0	34000	
	مابعدده								19959683	69492	19890191	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٤٣٥٥٥٥٥٥

١٤٣٥٥٥٥٥٥



محمد كمال

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

عقد رقم (1368) لسنة 2022/ 2023 مستخلص رقم (3) جاري من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله											
8-3	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة اضاءة ظاهرة ليد 60*60 سم قدرة 40 وات من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة او مايمثله	عدد	2550	115	49	11	60	جاري	153000	0	153000	
8-4	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة اضاءة ظاهرة ليد 60*60 سم قدرة 40 وات يحتوي علي بطارية لانارة الطوارئ من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	5950	15	14	0	14	جاري	83300	0	83300	
8-5	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل ونشيت نجفة علي الطراز الإسلامي بقطر لا يقل عن 2.5 متر علي ان تكون من احدي الماركات المعروفة ولا يقل عدد اللمبات بداخلها عن 20 لمبة ليد والبند يشمل الاكسوارت والاتيائش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	155500	1	0	1	1	جاري	155500			
8-6	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل ابليلك من الطراز الإسلامي من النوع الليد بقدرة 20 وات والبند يشمل الاكسوارت والاتيائش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	6200	4	0	4	4	جاري	24800			
8-8	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد 120*2 سم من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	1450	37	36	0	36	جاري	52200	0	52200	
8-9	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد 120*2 سم ببطارية طوارئ من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	3950	8	6	2	8	جاري	31600	0	31600	
8-10	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد 60*1 سم فوق الحوض من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او الانارة العامة او التوكل او مايمثله	عدد	1100	13	8	3	11	جاري	12100	0	12100	
8-17	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار Linear profile led light من النوع المقاوم للعوامل الجوية	م.ط	450	150	100	0	100	جاري	45000	0	45000	
8-18	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار شريط ليد ديكوري خارجي من النوع المقاوم للعوامل الجوية	م.ط	330	142	100	42	142	جاري	46860	0	46860	
13	نظام انذارالحريق:-											
13-1	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار مخرج شمعات ووحدات المراقبة والكاسر الزجاجى والسريينة لنظام انذار الحريق بما في ذلك مواسير من الصلب المجلفن على الساخن 3/4 بوصة للتركيب الظاهري او 20مم بيت الهندسة للتركيب المدفون	عدد	1850	88	60	14	74	جاري	136900	0	136900	
13-3	بالعدد توريد وتركيب حساس كشاف دخان من النوع المعنون الذكي من نوعية HONEYWELL او NOTIFIER أو أو كوبر او هونشيكى ما يمثله والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف		2800	82	0	70	70	جاري	196000			
13-4	بالعدد توريد وتركيب حساس حرارة من النوع المعنون الذكي من نوعية Honeywell او NOTIFIER او هونشيكى او ما يمثله والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف		2800	6	0	4	4	جاري	11200			
13-5	بالعدد توريد وتركيب كاسر زجاجى من نوعية HONEYWELL FARENHYTE او NOTIFIER أو كوبر او ما يمثله والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف		4000	18	0	14	14	جاري	56000			
20	اجهزة التكيف والتهوية :-											
20-1	بالعدد توريد وتركيب شفاطات هواء قطر 30سم من نوعية توشيبا او مايمثله والسعر يشمل كافة التوصيلات ومقتاح التشغيل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	1750	22	0	18	18	جاري	31500			
20-2	بالعدد توريد وتركيب شفاطات مصانع 40*40 سم من نوعية ابرا او مايمثله والسعر يشمل كافة التوصيلات ومقتاح التشغيل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	9150	4	0	4	4	جاري	36600			
	مابعده								20962751	69492	21032243	

مدير المشروع
٢٠٢٣/٠٥/١٥

مهندس الهيئة
٢٠٢٣/٠٥/١٥

مهندس الشركة
٢٠٢٣/٠٥/١٥

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكلستب
مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022/2023

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								21032243	69492	20962751	
21	نظام الصوتي والإذاعة الداخلية (Public address system)											
21-1	توريد وتركيب مخرج سماعة بأسلاك sqmm 1.5*2 - نوعية fire retardant cable داخل مواسير UPVC قطر 25 مم من نوعية بيت الهندسة	عدد	1450	88	40	45	85	جاري	123250	0	123250	
26	نظام الشبكة											
26-10	بالعدد توريد وتركيب Rack 9U إستاب او مايمائله بالاتي فتحتان تهوية موزع كهرباء لا يقل عن 9 مخارج وتكون جميع الأبواب الجانبية والامامية بمفاتيح والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	14145	10	0	10	10	جاري	141450		141450	
26-11	بالعدد توريد وتركيب Rack 12U إستاب او مايمائله بالاتي فتحتان تهوية موزع كهرباء لا يقل عن 9 مخارج وتكون جميع الأبواب الجانبية والامامية بمفاتيح والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	19550	6	0	5	5	جاري	97750		97750	
26-13	بالعدد توريد وتركيب Rack 27U إستاب او مايمائله بالاتي فتحتان تهوية موزع كهرباء لا يقل عن 27 مخارج وتكون جميع الأبواب الجانبية والامامية بمفاتيح والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	37950	2	0	2	2	جاري	75900		75900	
26-14	بالعدد توريد وتركيب Rack 42U إستاب او مايمائله بالاتي اربع فتحات تهوية عدد 2 موزع كهرباء لا يقل عن 9 مخارج الواحد وتكون جميع الأبواب الجانبية والامامية بمفاتيح والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	60950	2	0	2	2	جاري	121900		121900	
	التشوينات											
1	اللوحات الرئيسية والفرعية											
1-21	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع طواري EDP لوحة توزيع فرعية لمبنى الهيئة Emergency distribution panel for building والمكونات طبقا للمخطط الاحادي وجدول الاحمال للوحة	عدد	49500	1	1	0	1	جاري	49500	19800	29700	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
8	وحدات الإنارة:											
8-12	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف upright ليد خارجي 20 وات IP67 من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او او التوكل مايمائله والبند يشمل الاكسوارت والاتيائش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	3950	28	0	20	20	جاري	79000	31600	47400	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
8-13	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار بولارد (فنار) بما لا يقل عن 40 سم من النوع الخارجي المقاوم للعوامل الجوية IP65 والمدهون ببوية الإلكتروستاتيك 8 وات من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او مايمائله والبند يشمل الاكسوارت والاتيائش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	7500	40	0	15	15	جاري	112500	45000	67500	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
8-14	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار هاي باي خارجي 100 وات معلق IP66 لزوم انارة المظلة من نوعية فيليبس او السويدى ايجي لأكس او التوكل او مايمائله والبند يشمل الاكسوارت والاتيائش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	7200	40	0	15	15	جاري	108000	43200	64800	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
8-15	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف اضاءة شوارع خارجية LED شامل جميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة 200 وات ودرجة حماية IP66 والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	13000	60	0	60	60	جاري	780000	312000	468000	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
	مابعده								22721493	521092	22200401	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. مروه ديسو

م. مروه ديسو

م. مروه ديسو



عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكستب

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله									22721493	521092	22200401	
13	نظام إنذار الحريق :-												
13-2	بالعدد توريد لوحة إنذار حريق FACP (من النوع المعنون الذكي تعمل علي المكتشفات واللوحات المعنونة والغير معنونة للمناطق المختلفة) بسعة 2 حلقة من نوعية + 2 لوب احتياطي علي والنظام بالكامل من انتاج شركة سيمنز أو كوبر أو HONEYWELL أو NOTIFIER هوشيكى او ما يماثلها علي ان تكون اللوحة حاصلة علي (UL listed -FM Approved) تعمل على جهد تيار 24 فولت واللوحة كاملة بالشاحن والبطاريات الليد أسيد وتعمل لمدة 24 ساعة بعد انقطاع التيار وتقوم بالتحكم بأعمال التشغيل والمراقبة وتتوافر بها جميع الريهلات الخاصة بالتحكم في وحدات التكييف ويتوافر بها امكانية اسكات اجراس الإنذار الناتج مع الحريق الموجود والوحدة من النوع القابلة للتمدد وتكون قابلة للتوصيل بنظام الإذاعة الداخلية للمحطة لعمل إخلاء عن طريق رسالة صوتية مجهزة باللغة العربية والإنجليزية وسارينة والبيان والإنذار والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعات والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	230000	1	0	1	1	230000	جاري	230000	92000	138000	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
14	نظام إطفاء الحريق :-												
14-1	بالعدد توريد وتركيب واختيار نظام اطفاء تلقائي بغاز co2 علي ان يكون شامل اللوحة بسعة 2 حلقة من احدي الماركات المعتمدة والحاصلة علي الإعتمادات (FM , UL , LPC , LPCB,VDS)	عدد	310000	1	1	0	1	310000	جاري	310000	124000	186000	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
14-2	بالعدد توريد وتركيب واختيار نظام اطفاء تلقائي بغاز FM200 علي ان يكون شامل اللوحة بسعة 2 حلقة من احدي الماركات المعتمدة والحاصلة علي الإعتمادات (FM , UL , LPC , LPCB,VDS)	عدد	440000	1	1	0	1	440000	جاري	440000	176000	264000	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
	التشويينات												
12-3	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب حديد الهيكل المعدني للمظلة يشتمل على الأعمدة والكمرات والمدادات والشكالات والجوايط حسب اللوحات التنفيذية والرسومات	طن	94000	83	66.72	0	66.72	6271680	جاري	6271680	1881504	4390176	تعلية بنسبة 30% لحين نهو التركيب
	البنود المستحقة للاعمال الاعتيادية												
27-1	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة احلال من السن المتدرج والرمل بنسبة (1:2) سمك 25 سم	م2	330	3155	0	1876	619080	619080	جاري	619080		619080	
27-2	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشاة خرسانة عادية بسمك 15 سم بمحتوى اسمنتي 250 كجم/م3 واجهاد 200 كجم/م2	م2	250	498	0	498	124500	124500	جاري	124500		124500	
27-3	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من البلاطات الخرسانية المسلحة بالفايبر سمك 15 سم بمحتوى اسمنتي 450 كجم/م3 واجهاد 400 كجم/سم2 والبند يشمل ملئ الفواصل ومعالجة سطح الخرسانة مع تسوية وتنعيم السطح بالهليكوبتر وعمل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م2	829	4984	0	4984	4131736	4131736	جاري	4131736		4131736	
27-4	بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيع من البلاطات الخرسانية المسلحة بالفايبر سمك 25 سم بمحتوى اسمنتي 450 كجم/م3 واجهاد 400 كجم/سم2 والبند يشمل ملئ الفواصل ومعالجة سطح الخرسانة مع تسوية وتنعيم السطح بالهليكوبتر وعمل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م2	1125	4225	0	2204	2479500	2479500	جاري	2479500		2479500	
	مابعد									37327989	2794596	34533393	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



محمد محمد

عملية / تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد بوابة السيطرة الامنية وتحصيل الرسوم بالهايكتب

من 15 / 2 / 2023 حتى تاريخ 7 / 3 / 2024

مستخلص رقم (3) جاري

عقد رقم (1368) لسنة 2022 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله								37327989	2794596	34533393	
	<u>البند المستحقة للأعمال الكهربائية</u>											
	<u>البوابات الإلكترونية</u>											
30.1	بالعدد توريد وتركيب لوب 1م * 2م بعدد 3 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والنقل والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1380	10	0	10	10	10	13800		13800	
30.2	بالعدد توريد وتركيب لوب 2م * 2م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1950	10	0	10	10	10	19500		19500	
30.3	بالعدد توريد وتركيب لوب 2م * 4م بعدد 5 لفة داخل مواسير pvc باسلاك 1.5م نحاس شعر لزم اكشاك الملاكي والبند يشمل كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء وتعليمات المهندس المشرف	عدد	3100	2	0	2	2	2	6200		6200	
	<u>تشوينات</u>											
	<u>كابلات الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية</u>											
28.1	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع ألومنيوم مسلح 25×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م ط	580	500	0	500	500	500	290000	116000	174000	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
28.2	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابل قطاع ألومنيوم مسلح 16×4 + 16م 2 (AL/XLPE/PVC) علي ان يكون من طراز السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او الجيزة للكابلات مايمثلهم والبند يشمل الاعمال الإضافية ذات الصلة لإكمال التثبيت والتركيب علي الوجه الاكمل وطبقا لاصول الصناعة وكما هو محدد و موضح في الرسومات وطبقا لمتطلبات الكود واصول الصناعة.	م ط	430	1250	0	1250	1250	1250	537500	215000	322500	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
	<u>وحدات الانارة:</u>											
29.1	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف عين بكرة نوعية فيلبس او السويدي ايجي لأكس او الانارة العامة أو التوكل او مايمثله والبند يشمل الاكسوارت والانتياش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	800	56	0	56	56	56	44800	17920	26880	تعلية 40% لحين نهو التركيب والاختبار
	الإجمالي								38239789	3143516	35096273	
	خصم 0.5% طبقا للتعاقد								191199	15718	175482	
	خصم ما سبق صرفه								0	0	0	
	الصافي								38048590	3127798	34920791	

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

