

رقم ملاحظة	البيد بعد التفاوض	كمية البيد بعد التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الوحدة	مقدار العمل السابق ارفعه للتفاوض	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	٢٢٠	٥٥٢	م.ط	٢٢٠	٠	٢٢٠	٢٢٠	١٢٦,٤٤٠	جنيه	١٢٦,٤٤٠	١- المهندس متواجدون ٢- المكتب موجود ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- العمل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسجلة للإدارة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- نواتج المشروع متواجدة ١٠- باقي المحملات بصعقة الإدارة شاملة السيارات
٢	٢٣٠٠	١٢٥	م	١٢٢٥	٣٤٣	١٢٢٥	١٦٦٨	٢٠٨,٥٠٠	جنيه	٢٠٨,٥٠٠	
٣	٢٠٠	١٦٠	م	١٢٧	٠	١٢٧	١٢٧	٢٠,٣٢٠	جنيه	٢٠,٣٢٠	
٤	٥٩٩	١٠٠٠	م.ط	٢٢٢	٠	٢٢٢	٢٢٢	٣٢,٢٠٠	جنيه	٣٢,٢٠٠	
٥	٨٠٠	٣٧٠	م	٣	٢٨٨	٢٨٨	٢٨٨	١٠٦,٥٦٠	جنيه	١٠٦,٥٦٠	
٦	٥٥٠٠	٣٩٠	م	٢٥٠٧	٢٠١٦	٤٥٢٣	٢٠١٦	١,٧٦٣,٩٧٠	٥٤٤,٥٤٠	١,٢١٩,٤٣٠	استقطاع لعين نهب الملاحظات
٧	١٠٠	١٦٠	م	١٧٩	٠	١٧٩	١٧٩	٢٨,١٤٠	جنيه	٢٨,١٤٠	
٨	٤٥٠٠	٢١٥	م	١٠٨٠	١١٨٠	١١٨٠	١١٨٠	٢٥٣,٧٠٠	جنيه	٢٥٣,٧٠٠	
٩	٤٠٠	٢٩٠	م	٢٨٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	٨١,٢٠٠	جنيه	٨١,٢٠٠	
١٠	٢٩٠٠	٣٩٣٥	م.ط	٢٧٤٩	٠	٢٧٤٩	٢٧٤٩	١٠,٨١٧,٣١٥	جنيه	١٠,٨١٧,٣١٥	
١١	٣	١٨٧٤٠٠	بالعدد	٢	٠	٢	٢	٣٧٤,٨٠٠	جنيه	٣٧٤,٨٠٠	
١٢	الاجمالي							١٣,٨٠١,٦٤٥	٥٤٤,٥٤٠	١٣,٢٦٤,١٠٥	

جمالی

أقر بصحة تلك : الشركة المنفذة

المكتبة الفنية /

مهندس المشروع/

انمکتب الغني/

استشاري المشروع

فئير العشروع/

مهندسي المشروع

والإدارة
مهندسي المشروع

3.

علاء الدين: شهبانة العامة للطرفي والكباري والنقل البري

تجارت المصروفات

نام الضمير المنصوب

نام الضمير المنصوب

الحمد لله

المحور الثاني:

و / محمد حامد

محمود الشبراوي

احمد عبد الحماد

د / محمد السيد

م/ عادل امام

محدد الشوريحي

محمد عبد النبي

د/يونس السباعي



وزارة النقل

[illegible]

كوكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الانويس التردى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تنفيذ عدد (٢) محطات (مسطرد -هتيم
شبرا بنها)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند بعد التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
								٢١,١٣٤,٥٧٥	٥٤٤,٥٤٠	٢٠,٥٩٠,٠٣٥	
	اجمالي ما سبق										
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ (والفة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	٣٩٥٠	م ^٣	٦٦	٠	٦٦	٢٦٠,٧٠٠		٢٦٠,٧٠٠	جاري
٢٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والانسك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والوفاة تشمل إضافة مادة ايوكسية مقاومة للاحتكاك والبري على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكذلك خدمة السطح جيدا بالهليكوپتر وأعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والوفاة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١	١١٧٥	م ^٢	٠	٠	٠	٠		٠	جاري
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتقني جميع العناصر الانشائية والوفاة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات والوفاة و جداول تفريد الحديد المعقدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم تفهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٤٧٣٥٠	طن	٤٩٢	٦٤	٥٥٦,٠	٢٦,٣٢٦,٦٠٠		٢٦,٣٢٦,٦٠٠	جاري
٣٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحة للكميرات الرابطة بين الخزائين في الاتجاهين الطولي والعرضي بإجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والوفاة تشمل كل ما يلزم لنهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٠٠	٤٧٥٥	م ^٣	٢٦٣	٠	٢٦٣,٠	١,٢٥٠,٥٦٥		١,٢٥٠,٥٦٥	جاري
٤٤	المرعج عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على الليارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم تفهوا العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠٠	٨٥	م ^٢	١٩٠٠	٠	١٩٠٠,٠	١٦١,٥٠٠		١٦١,٥٠٠	جاري
٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشلول ٣-٥٢ و ٢-٣٧ للأجزاء المعدنية والوفاة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والرشام والترتيب ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الاقفية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بدير ووجهين بمادة ايوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والوفاة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل بدء في التصنيع	٣٦٢	٩٥٨٥٠	طن	١٣٥	٠	١٣٥,٠	١٢,٩٣٩,٧٥٠		١٢,٩٣٩,٧٥٠	جاري
٤٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية واليافية المعدنية والوفاة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢	٦١٢٢٥	طن	٦	٠	٦,٠	٣٦٧,٣٥٠		٣٦٧,٣٥٠	جاري
٥٧	بالعدد عمل باقعة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦	٢٥٠٠٠	عدد	٤	٠	٤	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	جاري
								٦٢,٥٤١,٠٤٠	٥٤٤,٥٤٠	٦١,٩٩٦,٥٠٠	

أقر بصحة تلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني /
التوقيع /
م/ محمد السيد

مدير المشروع /
التوقيع /
م/ علي الم

مهندس المشروع /
التوقيع /
م/ محمد الشويجي

المكتب الفني /
التوقيع /
م/ محمد عبد الكي

مستشاري المشروع /
التوقيع /
م/ ناصر الشافعي

مدير المشروع /
التوقيع /
م/ محمد جابر

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام انشاء وصيانة
التوقيع /
م/ محمود الشيخ

مدير المشروع /
التوقيع /
م/ أحمد عبد الجواد



من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٣/١)