

مستخلص رقم (٢)

عملية اعمال رصف طريق الرفع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفع و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول ٣,١٥ كم بمحافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

المنطقة السادسة بنى سويف

العقد رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠١/٣٠

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

نوع الاعمال	كميات العقد و محضر المفوضه	اللقه جنيه اسعار المفوضه	الوحده	مقدار العمل المسلق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / مقبول	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن										
					كمية	كمية			جنيه	جنيه	جنيه								
												البقي بعد الاستقطاع	جنيه	جنيه					
الملاحظات																			
حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ما عدا المتماسكه) بالعق المطلوب	٢,٠٠٠	٦٠	م	٣	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد							
توريد و ردم رمال نظيفه او تربه زلطيه مورده من خارج الموقع	٢,٠٠٠	١٦٠	م	٣	١١٠٤	٨٩٦	٢٠٠٠	جاري	٣٢٠٠٠٠	٠	٣٢٠٠٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين							
توريد و فرد و دمك تربه احلال عباره عن تربه من زلط التنظيف	٢,٠٠٠	٢٨٠	م	٣	٥٧٥	٦٢٨,٠٦	٥٣,٠٦	جاري	١٧٥,٨٥٧	٠	١٧٥,٨٥٦,٨٠								
اعمال خرسانه عاديه للاساسات وذلك بمونه مكونه من ٠,٨ م زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	١,١٠٠	٢,١٣٥	م	٣	٥٧٥	٦٢٨,٠٦	٥٣,٠٦	جاري	١,٣٤٠,٩٠٨	٠	١٣٤٠,٩٠٨,١٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين							
اعمال خرسانه مسلحه للاساسات وذلك بمونه مكونه من ٠,٨ م زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	٨٠٠	٢,٨٩٥	م	٣	٣٠٠	٣٣٠,٥٦	٣٠,٥٦	جاري	٩٥٦,٩٧١	٠	٩٥٦,٩٧١	٤- المعدات متواجدة							
توريد و تركيب و رص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم و السعر يشمل التقطيع	٤١	٥٤,٥٠٠	طن	٢٥	٢٠	٢٧,٤٤	٢,٤٤	جاري	١٤٩٥٤٨٠,٠٠	٠	١٤٩٥٤٨٠,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد							
اعمال خرسانه مسلحه لزوم الحوائط السائده و ذلك بمونه مكونه من ٠,٨ م زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	١,١٥٠	٣,٤٤٥	م	٣	٩٨٧	٩٨,٧٢	١٠٨٥,٧٢	جاري	٣,٧٤٠,٣٠٥	٠	٣,٧٤٠,٣٠٥	٦- البرنامج الزمني متواجد							
عمل طبقة عزله من البتومين و الدهان وجهين علي البارد	١,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	م	٢	٧٢٧	٧٢,٦٨	٧٩٩,٦٨	جاري	٤٧,٩٨١	٠	٤٧,٩٨١	٧- و التقارير الميدنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة							
٨ - وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيره متواجدة								جاري	٠	٠	٠								
								جاري	٠	٠	٠								
												٨,١٩٧,٥٠٢	٠	٨,١٩٧,٥٠٢	جاري	اجمالي قيمة الاعمال			
												٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
												٠	٠	٠	جاري	اجمالي قيمة الكارتات			
												٨,١٩٧,٥٠٢	٠	٨,١٩٧,٥٠٢	جاري	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات			
												٨,١٩٧,٥٠٢,٣٠	٠,٠٠	٨,١٩٧,٥٠٢,٣٠	فقط ثمانية ملايين و مائة و سبعة و تسعون ألفاً و خمسمائة و جنيهاً مصرياً إثنا و ٣٠ قرش لاغير				

تحریر آئی :- ۲۰۲۴/۰۴/۱۶
المقابل: 

روجع فوجد على صحة ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الميئنة بظهوره وقدرها ٧٣٦٠١٠٠.٠٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

استشاري المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

يدفع للمقابل مبلغ ٨,١٩٧,٥٠٢.٣٠ علي الحساب نهائيا

مهندس المشروع :

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

يَعْمَدُ....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس /

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

طارق يوسف الجزار

حسام الدين حسن

عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول ٣.١٥ كم بمحافظه الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

اسم المقاول :

العقد رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٢)

بند الميزانية :

١١,٩٥٠,٧٥٠.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٤١,٨٧٠.١١	٥% تأمين اعمال
	١٩,٥٣٧.٤٢	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٧,٩٧٥.٢٦	الارباح ت.ص

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
٨,١٩٧,٥٠٢.٣٠	بيان الاعمال التى تمت الان	
٠.٠٠		
٠.٠٠	مصرح بصرفه	
٧,٣٦٠,١٠٠.٠٠	سابق صرفه	
٨٣٧,٤٠٢.٣٠	مستحق صرفه	
٦٩,٣٨٢.٨٠	جملة الاستقطاعات	
٧٦٨,٠١٩.٥٠	صافى المبلغ المستحق	
الشيكات		
٣٩,٨٧٦.٣٠	حساب مصلحة الضرائب	
٢٨,٧١٠.٩٤	التأمينات الاجتماعيه	

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤج حسابيا،،