

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والداخل البري

مستخلص (2 ختامي) عن عملية تنفيذ أعمال التربة بالمرحلة الثانية من محور ليربوط على النيل بطول إجمالي ١٤ كم في المسافة من كم ١ حتى ٧ بطول ١ كم (الجانب الصاعد الغربي)

المقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٩٤١ - بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٠٨ - مع شركة ليبينا للمقاولات المتكاملة والتوريدات عن المدة من بدء العمل البرج C-٢-٢٤-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت في الأعمال التي تمت في	قيمة الأعمال التي تمت في الان	استقطاع أو عذر	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش								
٣	توريد وتشغيل تربة صالحة للدم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسمية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التسميوي بشكل الجسر.....	٤٨	٠	م	٧٠,٠٠٠	٢,٤٨١	٧٢,٤٨١	٣,٤٧٩,٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٧٩,٠٨٠,٠٠٠	ملاحظات مراجعة تطبيق شروط التعاقد مكاتب الإشراف (مؤقر) معمل اختبارات صلاحية المواد (مؤقر) ملاحظات تعريف صلاحية المشروع (مؤقر) - تأمين سلامة المرور (مؤقر) - المهندسون متواجدون - البرانسج الزماني متواجد - التقييم الشهري متواجد
٥	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم بالنقل المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات ومخالفات بتسليط اللاتلا ذات الطبيعة الزراعية الثقيلة.....	٥	٠	م	١٠,٠٠٠	٤,٠٨٦	١٤,٠٨٦	٧٠,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٤٣٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور (مؤقر) المهندسون متواجدون البرانسج الزماني متواجد التقييم الشهري متواجد
٨	بالنقل الطولي توريد وتركيب درابج مواسير سبلة التجهيز قطر داخلي ٢٠٠ سم وسمك ٥ سم من الخرسانة المسلحة بسمك ٢٥ سم ٢٥ كم	٧٠٠	٠	م	١٨٠	١٥	١٩٥	١٣٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٥٠٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور (مؤقر) المهندسون متواجدون البرانسج الزماني متواجد التقييم الشهري متواجد
٩	بالنقل اصحاب توريد وصب خرسانة عالية لمسية مواسير البرابج طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣	١,٠٥٠	٠	عدد	٢٢٧	٠	٢٢٧	٢٣٨,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,٣٥٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور (مؤقر) المهندسون متواجدون البرانسج الزماني متواجد التقييم الشهري متواجد
١٠	بالنقل توريد مواسير ارتوازن قطر ٨ بوصة من البلاستيك بمثل متوسط من ٣٠ متر إلى ١٠ متر وحتى الوصول الى النهاية الجوفية.....	٢٨٥٠٠	٠	عدد	٣	١	٣	٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠,٠٠٠	تأمين سلامة المرور (مؤقر) المهندسون متواجدون البرانسج الزماني متواجد التقييم الشهري متواجد

الإجمالي الكلي (اربعة ملايين وتسعة الف وثمانمائة وخمسة وستون جنيها مصريا فقط لا غير)

سقي صرفيا الى المقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها

مدير مشروع المكتب الاستشاري
مهندس / عبد القادر عبد الجيد

المقاول (ليبينا للمقاولات المتكاملة والتوريدات)
مهندس / محمود احمد السيد

دراج فوج على صحة
تحريرا في
سنة ٢٠
أقر بصحة ذلك
سنة ٢٠

غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من

ملاحظة : الثلاث
سنة
تحريرا في

مدير علم المشروعات
مهندس / اسلام فوزي

مهندس المشروع بالهيئة
مهندس / محمد السيد

مهندس المشروع بالهيئة
مهندس / مينا جرجس

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على احمد محمود)



٢٠٠٩٨٧٨٠٠
٢٨٢١٣٠٠٠٠

١٧٨٠١٨٠٠

٢٥ ٨٩٢٥٠٠٠

٢٥ ١١٧١٠٠

٢٥ ٣٥١٣٠٠

٢٥ ٢٥١٣٠٠

٢٥ ٨٠٣٠٠

١٢٤٤٤٠٠

١٦٤١٠٤٠٠

٢٥ ١٥٠٠
٢٥ ١٥٠٠

