




نطاق العقد من الكم 533+360 الى الكم 534+960

شاملة المدة من بداية العمل حتى 4 / 4 / 2024

تنفيذ شركة / أي جي ام - أحمد سعيد علي احمد

العقد رقم : (2024/2023/1282) بتاريخ 10 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه		قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500م تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش لكم الزيادة.	6	15681	2م	0	11842	11842	جاري 1	71052	0	71052	العلامات الارشادية متواجده
2-5-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبىح 1.1 جنية / كم ابتداء من 2023/5/4.	33.0	137279	3م	0	81733	81733	جاري 1	2697189		2697189	لافئات المشروع متواجده — التقرير (المبدئي - الشهري - والنصف شهري) متواجده
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنية / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.0	137279	3م	0	81733	81733	جاري 1	81733		81733	المستلزمات والمهمات متواجده
2-5-3	علاوة 2 جنية / 3م في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	2.0	137279	3م	0	80000	80000	جاري 1	160000		160000	المستلزمات والمهمات متواجده
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	60	80000	3م	0	52549	52549	جاري 1	3152940	0	3152940	مكتب الاشراف والاستشاري متواجده ————— الاجهزة المساحية متواجده
3-1-1	علاوة سولار 1.9جنيه/3م لكميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4	2	80000	3م	0	52549	52549	جاري 1	99843		99843	مسئول تامين سلامة المرور متواجده
3-1-2	علاوة مسافة نقل 5.700 (2.00-5.700) = 3.700 كم	5.5	80000	3م	0	52549	52549	جاري 1	289020		289020	مسئول تامين سلامة المرور متواجده
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
اجمالى المستحق المستخلص جاري رقم (1)												



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

سبق صرفها الى

التوقيع

المحاسب

على الحساب
نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (مسترا)

التوقيع /

عن استشاري (KK)

التوقيع /

المكتب الفني
التوقيع /

عن استشاري المساحه مكتب
(smart design)
التوقيع /

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذه
التوقيع /

