

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (2) ختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانها كالاتى :-

جملة الأعمال	١٠٧٩٩١٤١,٣٩٠
سابق صرفة	١٠٥١٧٣٢٨,٤٣
مصرح صرفة	٢٨١٨١٢,٩٦
الاستقطاعات	
قرش جنية	
5% لحسن سير العمل	١٤٠٩٠,٦٥
عادى و اضافى	٧١٦٢,٣١
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة	١٢٦٨,١٦
نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	١٢٦٨,١٦
تقرير المركزية رقم 79 (أ&ب&ج) بتاريخ 19/2/2024	١٥٤١٨,٥٠
	٣٩٢٠٨,١٨
	٣٩٢٠٨,١٨
	٢٤٢٦٠٤,٧٨

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبدالعال حسين)



مرفقات

العدد

(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد مهندسي الشركة

(1) كشف تواجد المعدات

(1) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) التقرير الشهرى والاسبوعى

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

(1) محضر معاينة (مسافة النقل)

١١ من حضر الاجتماع الإيماني

(٦) شهادات العمل (٤ ش)

(٤) مكسب شهادة (١ ش)

١١ استمارة ٥٠٥ غ ٦٠

١١ حياه كريمة

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف


(١)

(استمارة رقم ٢٠٠.٢٠٠)

مصلحة الهيئة العامة للصرف والادارة
قسم المناطق الثانية عشر بالواى الجديد
المبلغ المستحق إلى شركة البرامير العالمية للمواد
بموجب الطلبات طيه . أو :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٤٦٦٤	٧٨
الجملة		٢٤٦٦٤	٧٨

رقم الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شيك على البنك المركزى فى
شيك على الخارج صاحب الحق أو : شركة البرامير العالمية للمواد
يسحب باسم شركة البرامير العالمية للمواد
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم			
بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه
بند	قسم	فرع	نصل
إجمالي الأصل			
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه
عادي	إضافى	دمغة توقيع	رسم الدفعة
قرش	جنيه	قرش	جنيه
صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



علامة

فى سنة ٢٠٠

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء
جارى الإمضاء
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع فى سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٠ بمبلغ

(٢)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم إمضاء الكاتب المنوط : شيك
إذن صرف

(٤) قيد فى سجل شيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات
الدفعات

(٥) أدلة الشيكات

مستخلص ختامي رقم (2) عن مشروع رفع كفاءة طريق الفرارة /عثمان بن عفان بطول 2.5 كم (القطاع الثالث) حياه كريمة - مركز الفرارة محافظة الوادي الجديد

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الي تاريخ: 15/02/2024

عن الفترة من: بداية العمل

بتاريخ 08/11/2023

عقد رقم : 676 /2023/2024

رقم البند	البند	القيمة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات (0.5%)	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة 2 , 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة	٣١,٥٠	م	٥٠٠٠	٨١٧٤	١٣١٧٤	ختامي	٤١٤٩٨١,٠٠	٢٠٧٤,٩١	٤١٢٩٠,٠٩	يراعى تطبيق بنود العقد
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	٤١٤٩٨,١٠	٢٠٧,٤٩	٤١٢٩٠,٦١	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .	٢٠,٠٠	م	٠٠٠٠,٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	ختامي	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات العام المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجورة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر بحيث أن متوسط مسافة النقل 56 كم	٢٤٧,٠٠	م	١٠٤٨٩	٠٠٠٠	١٠٤٨٩	ختامي	٢٥٩٠٧٨٣,٠٠	١٢٩٥٣,٩٢	٢٥٧٧٨٢٩,٠٩	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
١-٣	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	٢٥٩٠٧٨,٣٠	١٢٩٥,٣٩	٢٥٧٧٨٢,٩١	المعدات متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشط عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص ..	٦١,٠٠	م	٠٢٨٨	٠٠٠٠	٠٢٨٨	ختامي	١٧٥٦٨,٠٠	٨٧,٨٤	١٧٤٨٠,١٦	تأمين سلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من 1.2 كجم / م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة فأت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣١,٥٠	م	١٨٥٠٠	٠٠٠٠	١٨٥٠٠	ختامي	٥٨٢٧٥٠,٠٠	٢٩١٣,٧٥	٥٧٩٨٣٦,٢٥	الاستراحة موجودة
١-٥	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	٥٨٢٧٥,٠٠	٢٩١,٣٨	٥٧٩٨٣,٦٣	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام اأجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٥٠	م	١٨٥٠٠	٠٠٠٠	١٨٥٠٠	ختامي	٣٠٨٠٢٥٠,٠٠	١٥٤٠١,٢٥	٣٠٦٤٨٤٨,٧٥	
١-٦	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	٣٠٨٠٢٥,٠٠	١٥٤٠,١٣	٣٠٦٤٨٤,٨٨	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 4 .. كجم / م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	م	١٨٥٠٠	٠٠٠٠	١٨٥٠٠	ختامي	١٩٨٨٧٥,٠٠	٩٩٤,٣٨	١٩٧٨٨٠,٦٣	
١-٧	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	١٩٨٨٧,٥٠	٩٩,٤٤	١٩٧٨٨,٠٦	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام اأجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦١,٢٥	م	١٨٥٠٠	٠٠٠٠	١٨٥٠٠	ختامي	٢٩٨٣١٢٥,٠٠	١٤٩١٥,٦٣	٢٩٦٨٢٠,٩٤	
١-٨	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						ختامي	٢٩٨٣١٢,٥٠	١٤٩١,٥٦	٢٩٦٨٢٠,٩٤	
	الاجمالي							٧٩٩١٤١,٣٩			



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / سيد عبد النعيم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

علي الحساب

مدير عام المشروعات
مدير عام المشروعات
أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهوره و قدرها
المحاسب

يدفع الي المقاول

يعتمد

تحريرا في

مدير المشروع
مدير المشروع

مهندس العملية

الشركة المنفذة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

م

علاء عبدالعال حسين

