

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) تنفيذ أعمال الجسر الترابي (القضاء الثالث) ومنفلوط / جرجا) المسافة من الكم 440+880 الى الكم 441+720 بطول 0.840 كم (مرحلة من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب - 20.50 من منسوب الفرما) (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1383) بتاريخ : 2024 / 4 / 4

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقاييس بعد المفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
اولا الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضة مارس 2024												
ا- الاعمال المنفذة ابتداء من مايو 2023												
يراعي تطبيق شروط التعاقد												
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من 95% بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان تصبح 1.5 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل . - البند لا يشمل القيمة المحجرية	٦٧,٢٠	١١٢١٠٠,٠٠	م3	٨١٤٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٦٤٠٠,٠٠	جاري 2	٧١٥٠٠٨٠,٠٠			الجدول الزمني متواجد
												المهندسون متواجدون
												التقرير الاسبوعي و الشهري متواجد
												لوحات المشروع متواحدة
	علاوة مسافة نقل 33 كم - 2 كم = 31 كم	٤٦,٥٠	١١٢١٠٠,٠٠	م3	٨١٤٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٦٤٠٠,٠٠	جاري 2	٤٩٤٧٦٠٠,٠٠			وثيقة التأمين متواجدة
												مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الي نسبة الدمك 25%+12% استقطاعات	٥٨,٨٠	١١٢١٠٠,٠٠	م3	٨١٤٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٦٤٠٠,٠٠	جاري 2	٦٢٥٦٣٢٠,٠٠			المعمل متواجد
												المعدات متواجدة
عدد (1) حاسب الي و مشتملاته يراجع بالادارة بالقاهرة												
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص جاري 2												

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة أسبوط - المنيا

۱۷

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير عام المشروعات (الهيئة العامة للطرق والكباري)

12

ح /

عن الهیئۃ العامہ للطرق و الکباری

مهندس الاشراف (الهيئه العامه للطرق والكبارى)

51

15

عن الاستشاري (سيسترا)

مهندس الاشراف

گودنایزدودا

بسم الله الرحمن الرحيم

عن الاستشاري الرائد

المكتب الفني مدير المشروع

12

م. ١٠٨٤

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)

المكتب الفني مدير المشروع

الحمد لله رب العالمين

12

تحریر آفی

الشركة المنفذة

شركة حسيانكو للمقاولات

۱۴۰۲

7-9512