

مشروع: اعمل الجسر الترابي ولا اعمل الصناعية لمشروع انقلطر الكوثر بالي السريع (عين المسغة) - العاصمة الادارية -
العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 367+000 الى الكم 368+000 بطول 1 كم مطروح.

تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور

مستخلص رقم (2) جاري

المقاول: شركة تصاميم للهندسة والبيكوير رقم العقد (2023/2022/1919) مؤرخ في (2023/05/07)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023 / 10 / 13)

[illegible]

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
الدارة المشروعات

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

بـ نـ ا ل أ ع م

اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسطح 2- متر وبسماك الأوليد عن 25 سم لاستكمال المشروب الاصطناعي بتشكيل الجسر والاختلاف (نسبة تحمل كيلوغراما لكل 15 %) ورفضها بالمياه الاصطناعية الى نسبة الارتفاع المطلوبة وذلك الجود بالجراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (%95) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقواعد الرضعية النموذجية والشروط والتصميمية المعتمدة والتدقيق بجميع مستحقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين

فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك لى 95% وحسب زيادة 4جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

مساقفة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان.

السعر يشمل عمل تشطيبات وكشطيات واختبارات ويقل لموقع العمل حتى مساقفة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجرة

المسرح خلال شهر فبراير طبقا للمقايضة بتاريخ 2023-12-18
الصور خلال شهر مارس طبقا للمقايضة بتاريخ 2023-12-18
علاوة مسافة نقل للبريد لمسافة 123 كم = 169.4 جنيه
علاوة مسافة نقل للبريد لمسافة 123 كم = 148.21 جنيه
علاوة مسافة نقل للبريد لمسافة 123 كم = 15.1*124= 181.5 جنيه
علاوة مسافة نقل للبريد لمسافة 85 كم = 1.5*83= 124.5 جنيه
علاوة تحميل رسوم الكرتية والماززين طبقا للائحة الشركة الوطنية
علاوة تحميل رسوم بطاقة وقوف طلبة الشركة الوطنية
بالمسح الكعبى حصل رسم طبقه تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المخرجه لتاج كمبرت الكمارات والطبقات للتوصافات واقسى حجم للحبيبات 100 سم والا تزيد نسبة الرمل من مغلخ 200 % 12 % والتخرج الورد بالانشطحات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الغلاف بجهاز لن الحوائص عن 30 % والا يزيد ريع الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرئية (Evz) من تجرئة لوح التحميل عن 80 ميغاسكال و يتم دفعها على مقبطين .
استخدام الات الشتموية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد التجرد عن 25 سم و رشحها باملونة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و السمك اللجيج للهرامسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قسوى (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعيارية والقلة تشمل اجراء التجارب المعيارية والحقيقية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والريومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتكتبير الاستشاري وعلمياتي الهندسي المشرف

15

[illegible]