

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

ايماء الى اعتماد المذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ من قبل السيد اللواء المهندس رئيس مجلس
الإدارة بشأن كيفية تعديل قيمة عقود المقاولات " حساب فروق الأسعار " و
ضوابط المحاسبة

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم إعادة دراسة كشوف فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجية
أسيوط (القطاع الثاني) مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق في المسافة
من كم ٤٥ الى كم ٦٠ وكذلك اعمال الأساس و الاسفلت في المسافة من كم ٦٠
الى كم ٦٦,٢ وذلك في المستخلصات من ٣-١٣
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية (علاء عبد العال حسين)



تحريرا في ٢٠٢٤/٥/٢٠

مرفقت :-

عدد ()

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

تليفون : ٠٩٢/٧٩٢٠٧٧٢ - ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣٢
فاكس : ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣١

العنوان : الوادي الجديد - الخارجة - شارع الجمهورية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة الخزانة العامة للطرق والنقل

اسم المنطقة الخاضعة للصرف: منطقة الدقي

المبلغ المستحق إلى مصلحة الخزانة العامة للاعتماد: ١٠٠٠٠٠٠٠

الطلبات طيه ، أو : } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد: إداريا وصرف التبعة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الغواتير

رقم	التاريخ	جنسه	قرش
			١٠٠٠٠٠٠٠

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

تقيد في السجل برقم

الكاتب المتروك

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم	قرش	جنسه	اسم	فرع العمل	بند
مستحق من	مستحق من					

القطاع الثاني سنة ١٤٠٠

مستحق من

بيانات الاستقطاعات

عادي

إثنائي

دمغة توقيع

قرش

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامه

سنة ٢٠٠

التوقيع / مستحق

مدير عام الشؤون المالية

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

الهيئة العامة للشؤون المالية - القاهرة

الحتم ذو التاريخ

(بند) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ع برقم

توقيع الكاتب المتروك بالسجل

رؤجع في سنة ٢٠٠

يعتمد سحب

شيك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ ح ع)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المتروك

رقم

شيك

إذن صرف

سحب

الحتم ذو التاريخ

قيد في سجل

أخرج في كشك

استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٠

دراسة فروق الأسعار بعد قرار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بمذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤

المستخلص	فروق الأسعار التي تم تحريرها قبل القرار	فروق الأسعار المستحقة بعد القرار	الفرق
مستخلص ٣	٣٣٤٤٤٢,٠٧	٣٣٤٤٤٢,٠٧	٠,٠٠
مستخلص ٤	٢٢٤٣٧,١٣	٢٢٤٣٧,١٣	٠,٠٠
مستخلص ٥	٢٢٧٦٤,٩٦	٢٢٧٦٤,٩٦	٠,٠٠
مستخلص ٦	١٥٥٢٥٨,٧٨	١٥٥٢٥٨,٧٨	٠,٠٠
مستخلص ٧	٩٨٥٠٢,٠٥	١٧٢٣٤٧,٢٢	٧٣٨٤٥,١٧
مستخلص ٨	٨٥٣٨٢,٢٥	١٣٤٩٩١,٠٦	٤٩٦٠٨,٨١
مستخلص ٩	٤٣٠٢٥,٩٧	٤٣٠٢٥,٩٧	٠,٠٠
مستخلص ١٠	٤٩٠٧٠,٦٨	٤٩٠٧٠,٦٨	٠,٠٠
مستخلص ١١	٤٧٥٨٦,١٦	٤٧٥٨٦,١٦	٠,٠٠
مستخلص ١٢	٤٢٣٦٩,٠٢	٤٢٣٦٩,٠٢	٠,٠٠
مستخلص ١٣	٣٦٠٨٧,٠٣	٣٦٠٨٧,٠٣	٠,٠٠
الإجمالي	٦٣٥٩٢٦,١٠	٧٥٩٣٨٠,٠٨	١٢٣٤٥٣,٩٨

J. P. [unclear]

۴/ حکم علی ابوزید

مستخلص ٣ جاري	تاريخ البدء المقرر :	مشروع ازواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم واعمال الأسس والاسلاك في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢
	تاريخ القبول المقرر : ٢٠٢١ / ٨ / ٣١ م	مقابلة شركة النيل العامة للأشياء و الطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر	فروق الأسعار بعد القرار	
		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص (٣) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المتغير	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهود المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او نقصان في الاسعار	نسبة تنطيطات	قيمة فرق سعر
١	بالمتر المكعب نقل اترية صلابة وتشغيلها على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	الاولار	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢		١٥	%٢١	٣٠٠٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٢٢٠,٤٨
		م ^٣	٣٩,٦٠	الاولار				٢٠	%١٢	٢٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٦١١٠,٩٦
		م ^٣	٣٩,٦٠	الاولار				٢٧	%٣٨	٢٠٠٠٠	٤٢٥٥٠٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٥٧٩٦,٨٧
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٣) للبند رقم (١)																	
١٥٤٥٨,٣١																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المتغير	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهود المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او نقصان في الاسعار	نسبة تنطيطات	قيمة فرق سعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس ناتج تكسير الكسرات بمسافة النقل ١٣٥ كم	م ^٣	٣١٠,٠٠	الاولار	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢		١٥	%٢١	٤٥٠٠	٢٩٠١٢٥,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٧٨١,٦٣
		م ^٣	٣١٠,٠٠	الاولار				٣٠	%١٢	٤٥٠٠	٥٨١٢٥٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٧٥٦٣,٢٥
		م ^٣	٣١٠,٠٠	الاولار				٢٧	%٣٨	٤٥٠٠	٥٢٣١٢٥,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٦٨٠٦,٩٣
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٣) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الاساس مسافة النقل ١٣٥ كم)																	
١٨١٥١,٨١																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٣																	
٣٣٦١٠,١٢																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٣ بعد خصم ٠,٥٠ %																	
٣٣٤٤٢,٠٧																	

مهندس الهيئة
م. م. م. م.

مهندس الشركة
م. م. م. م.

مستخلص ٤ جزئي	تاريخ البدء المقرر :	مشروع قردواج طريق الخرجة أسبوط (قطاع النقي) في مسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وإعمال الأساس والاسفلت في مسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة التفت) بإجمالي طول ٢١,٢
	تاريخ التمهيد المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١	مقولة شركة النيل العامة للأشياء والطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر	فروق الأسعار بعد القرار عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)	

مستخلص ٤ جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم قياسي وقت التفت	نسبة الزيادة أو النقص في السعر	نسبة التغيرات	قيمة ليرة
١	بمتر المكعب نقل التربة صلحة و تشغيلها على طبقات ... الخ	٣م	٢٩,٦٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	ديسمبر	٤	٧%	٣٠٠٠	٨٦٤٠٠,٠٠	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١١٢٤,٢٤
		٣م	٢٩,٦٠	٤				٣١	٥٦%	٣٠٠٠	١١٩٦٠٠,٠٠	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٨٧٩٢,٨٧
		٣م	٢٩,٦٠	٤				٢٠	٢٦%	٣٠٠٠	١٢٢٠٠٠,٠٠	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٥٦٢١,٢٠

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٤) للبند رقم (١)

١٥٤٥٨,٣١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم قياسي وقت التفت	نسبة الزيادة أو النقص في السعر	نسبة التغيرات	قيمة ليرة
٥	بمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس نقي تفتي الكسرات بمسافة تقل ٢٠ كم	٣م	١٩٥,٠٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	ديسمبر	٤	٧%	٢٠٠٠	٢٨٢٦٢,٦٤	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٦٩,٠٧
		٣م	١٩٥,٠٠	٤				٣١	٥٦%	٢٠٠٠	٢١٩٨١٨,١٨	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٢٨٦٠,٢٨
		٣م	١٩٥,٠٠	٤				٢٠	٢٦%	٢٠٠٠	١٤١٨١٨,١٨	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١٨٤٥,٣٥

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٤) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

٥٠٧٤,٧٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم قياسي وقت التفت	نسبة الزيادة أو النقص في السعر	نسبة التغيرات	قيمة ليرة
٥	بمتر المكعب توريد وتشغيل الكسرات بمسافة تقل ١٣٥ كم	٣م	٣١٠,٠٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	ديسمبر	٤	٧%	٥٠٠	١١٢٧٤,٧٢	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١٤٦,٦٨
		٣م	٣١٠,٠٠	٤				٣١	٥٦%	٥٠٠	٨٧٢٦٢,٦٤	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١١٢٦,٧٨
		٣م	٣١٠,٠٠	٤				٢٠	٢٦%	٥٠٠	٥٩٦٦٢,٦٤	٢٠%	٢٢٢,٠٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٧٢٢,٤١

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ١٣٥ كم)

٢٠١٦,٨٧

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤)

٢٢٥٤٩,٨٨

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤) بعد خصم ٥,٠%

٢٢٤٣٧,١٢

مشروع قنوج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ١٥ كم إلى ٦٠ كم وأصل الأساس والإسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة التقلب) بإجمالي طول ٢١,٢																		تاريخ البدء المقرر		مستخلص ه جاري	
مقاول شركة النول العامة للإنشاء و الطرق																		تاريخ التمهيد المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٢١ م		مدة المشروع (٢٥) شهر	
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																		فروق الأسعار بعد القرار		مستخلص ه جاري	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التغطية	قيمة فرق سعر				
١	باعتر المكعب تراب حربة مطبوعة و تشغيلها على طبقت - دفع	م ^٣	٢٩,٦٠	٥	دولار	١٦/٠١/٢٠٢٢	أبريل	٨	%١٥	٢٧٠٠٠	١٥٥٥٢٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٥٣,٦٠	-٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٢٠٢٣,٦٢				
		م ^٣	٢٩,٦٠	٥	دولار		مايو	٢١	%٥٦	٢٧٠٠٠	٦٠١٦١٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٢٩٦٠,٣٩				
		م ^٣	٢٩,٦٠	٥	دولار		يونيو	١٦	%٢٩	٢٧٠٠٠	٢١٦٠١٠,٠٠	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٦٨٩,١٢				
٢١٦٧٣,٢٦		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٥) للبند رقم (١)																			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التغطية	قيمة فرق سعر				
٢	باعتر المكعب اصل الحفر باستخدام المعدات ميكانيكية في جميع قنوج حربة عدا تصفية - دفع	م ^٣	١٧,٠٠	٥	دولار	١٦/٠١/٢٠٢٢	أبريل	٨	%١٥	٢٥٠٠	٨٦٥١,٥٥	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٥٣,٦٠	-٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١١٢,٦١				
		م ^٣	١٧,٠٠	٥	دولار		مايو	٢١	%٥٦	٢٥٠٠	٢٢٥٢٦,٣٦	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٧٢١,٢٣				
		م ^٣	١٧,٠٠	٥	دولار		يونيو	١٦	%٢٩	٢٥٠٠	١٧٢٠٩,٠٩	%٢٠	٢٢٢,٠٠	٢٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٣٧٢,٢٥				
١٢٠٩,١٠		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٥) للبند رقم (٢)																			
٢٢٨٧٩,٣٥		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ه																			
٢٢٧٦٤,٨٦		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ه بعد خصم ٥,٥ %																			

مشروع إزواج طريق القلعة لسيوط (قطاع قناري) في مسافة من ١٥ كم في ١٠ كم وأصل الأساس والاسلاك في مسافة من ١٠ كم في ١٠,٢ كم (منطقة قناري)															
بجسلي طول ٢١,٢															
مقولة شركة النيل العامة للإسكان والطرق															
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م															
تاريخ النهر المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م															
عقد رقم (٢٠٢٢/١٠٢١/١٢٧١)															
فروق الأسعار بعد القرار															
مدة المشروع (٢٥) شهر															
مستخلص ٦ جاري															
رقم بند	بيان بند	الوحدة	كمية	رقم مستخلص	فترة	شهر مستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل تغيير	رقم قناري وقت الفتح	نسبة التكلفة أو الخصم في الأسعار	نسبة التغييرات	قيمة فرق سعر
١	بالمتر المكعب نقل تربة صالحة و تغليفها على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٧/٠١	١٤	%١٧,٧٢	١٢٠٠٠,٠٠	٢٩١٧٤٤,٣٠	%٢٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٣٣٨,٧٨
					مايو		٣١	%٣٩,٢٤	١٢٠٠٠,٠٠	٦٥٢٦٤٨,١٠	%٢٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	١٥١٥١,٢٥
					يونيه		٣٠	%٣٧,١٧	١٢٠٠٠,٠٠	١٣١٥٩٤,٩٤	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٢٤٤٦٦,٧٤
					يوليو		٤	%٥,٠٦	١٢٠٠٠,٠٠	٨٤٢١٢,٦٦	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٣٢٥٦,٩٠
١٩٨٧٢,١٧															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (١)															
رقم بند	بيان بند	الوحدة	كمية	رقم مستخلص	فترة	شهر مستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل تغيير	رقم قناري وقت الفتح	نسبة التكلفة أو الخصم في الأسعار	نسبة التغييرات	قيمة فرق سعر
١	بالمتر المكعب اصل الحفر واستخدام المصفاة الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	م ^٣	١٧,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٧/٠١	١٤	%١٧,٧٢	١٥٥٠٠,٠٠	٤٦٦٦٦,٢٠	%٢٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٠٠٤,٢٥
					مايو		٣١	%٣٩,٢٤	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٢٣٩٨,٧٣	%٢٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٢٤٤١٧,٩٣
					يونيه		٣٠	%٣٧,١٧	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٦٣,٢٩	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٣٨٦٩,٩٢
					يوليو		٤	%٥,٠٦	١٥٥٠٠,٠٠	١٣٢٤١,٧٧	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٥١٥,٩٩
٧٨٢٨,٠٩															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (٢)															
رقم بند	بيان بند	الوحدة	كمية	رقم مستخلص	فترة	شهر مستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل تغيير	رقم قناري وقت الفتح	نسبة التكلفة أو الخصم في الأسعار	نسبة التغييرات	قيمة فرق سعر
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أسفل نتج عبر كسرات مسافة تقريبا ٢٠ كم	م ^٣	١١٥,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٧/٠١	١٤	%١٧,٧٢	١٤٠٠٠,٠٠	٤٨٣٧٩٧,٤٧	%٢٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٠٤٠٤,٥٦
					مايو		٣١	%٣٩,٢٤	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٧١٢٦٥,٨٢	%٢٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٢٥٣٦١,٩٠
					يونيه		٣٠	%٣٧,١٧	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٣٦٧٠٨,٨٦	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٤٠٠٩٤,٤٠
					يوليو		٤	%٥,٠٦	١٤٠٠٠,٠٠	١٣٨٢٢٧,٨٥	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٥٣٤٥,٩٢
٨١٢٠٦,٧٨															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)															
رقم بند	بيان بند	الوحدة	كمية	رقم مستخلص	فترة	شهر مستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معدل تغيير	رقم قناري وقت الفتح	نسبة التكلفة أو الخصم في الأسعار	نسبة التغييرات	قيمة فرق سعر
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أسفل نتج عبر كسرات (مسافة تقريبا ١٣٥ كم)	م ^٣	٣١٠,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٧/٠١	١٤	%١٧,٧٢	١١٠٠٠,٠٠	١٠٤٣٧٩,٧٥	%٢٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٢٢٤٤,٧٩
					مايو		٣١	%٣٩,٢٤	١١٠٠٠,٠٠	١٢٣١٢٦,٥٨	%٢٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٥٤٧١,٨٥
					يونيه		٣٠	%٣٧,١٧	١١٠٠٠,٠٠	١٢٣١٧٠,٨٩	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٨٦٥٠,٤٠
					يوليو		٤	%٥,٠٦	١١٠٠٠,٠٠	٢٩٨٢٢,٧٨	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	١١٥٣,٣٩
١٧٥٢٠,٤٤															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ١٣٥ كم)															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٦															
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٦ بعد خصم ٥٠,٥٠ %															
١٥٥٢٥٨,٧٨															

مستخلص ٧ جاري	مشروع ازدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وإعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة الثقب) بإجمالي طول ٢١,٢									
	مداولة شركة التريل العامة للأشياء و الطرق									
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م										
تاريخ النهي المقرر : ٢٠٢١ / ٨ / ٣١ م										
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)										
فروق الأسعار بعد القرار										
مدة المشروع (٢٥) شهر										
مستخلص ٧ جاري										
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص
١	بلمتر المكعب لكر تربة صلبة و تشغيلها على طبقت صلب	م٣	٣٩,٦٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
١٩٩٠٩,٧٣									%٢٠	٥١١٨٠٠,٠٠
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (١)										
١٩٩٠٩,٧٣										
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص
٥	بلمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس لرفع تكسير تكسرات مسافة تقبل ٦٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠
٢٢٦٢٤,٧٠									%٢٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (٥) (توريد وتشغيل الأساس مسافة التقبل ٢٠ كم)										
٢٢٦٢٤,٧٠										
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص
١	بلمتر المسطح إنشاء طبقة تشريب من هيبوسمين أسفل متوسط التطهير MCO بمعدل ١,٢ كجم / م٢ أسفل طبقات الرصف	م٢	٢٥,٠٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠
١٢٠٥٢,٧١									%١٠	١٧٥٠٠٠,٠٠
١١٧٦٢٦,١٥									%٦٥	١٧٥٠٠٠,٠٠
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (١)										
١٣٠٦٧٨,٨٦										
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ جاري										
١٧٣٢١٣,٢٩										
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ جاري بعد خصم ٥,٠ %										
١٧٢٣٤٧,٢٢										

مشروع ازدواج طريق العارضة لسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم وإنشاء الأساس والإسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة القلب) بإجمالي طول ٢٦,٢																	تاريخ البدء المقرر: ٢٠٢٢/٨/١ م																
مقاومة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																	تاريخ الانتهاء المقرر: ٢٠٢٤/٨/٣١ م																
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣٧٦)																	فروق الأسعار بعد القرار																
مدة المشروع (٢٥) شهر																	مستخلص ٨ جاري																
مستخلص ٨ جاري																																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر																
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١١٥,٠٠	٨	السولار	٢٠٢٢/٠٧/١٠	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٦٠٠٠	٨٨٤٦٣٤,١٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٣٤٢١٢,٩٦																
					السولار		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٦٠٠٠	٢٨٥٣٦٥,٨٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١١٠٣٦,٤٤																
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٨) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																	٤٥٢٤٩,٤٠																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر																
٧	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن تدرج ٣ د بسك ٦ سم الخ	م ^٢	١٣١,٠٠	٨	السولار	٢٠٢٢/٠٧/١٠	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٤٥٠٠	٤٤٥٧١٩,٥١	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٨٦١٩,٠٣																
					السولار		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٤٥٠٠	١٤٣٧٨٠,٤٩	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٢٧٨٠,٣٣																
					البيتومين		أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٤٥٠٠	٤٤٥٧١٩,٥١	%٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨	٠,٠٠	٥٩٧٤٧,٣١																
					البيتومين		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٤٥٠٠	١٤٣٧٨٠,٤٩	%٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨	٠,٠٠	١٩٢٧٣,٣٣																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٨) للبند رقم ٧ (الرابطية)																	٩٠٤٢٠,٠١																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٨																	١٣٥٦٦٩,٤١																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٨ بعد خصم ٥٠,٠ %																	١٣٤٩٩١,٠٦																

م. س. ع. م.

م. م. ح. م. م.

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

مقابلة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص ٩ جاري

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٢١ م

مدة المشروع (٢٥) شهر

فروق الأسعار بعد القرار

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ٩ جاري

رقم البلد	بيان المنفذ	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	رقم القياس وقت الفتح	رقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل التراب صالحة وتشغيلها على طرقات الجبال	م ^٣	٢٩,٦٠	٩	السولار	٢٠٢٢/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	١١٠٠٠	٢٤٢٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٢٩٦,٢٠	-٠,١٩٣	-٠,٠٠	٩٣٥٩,٢٨
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	١١٠٠٠	١٩٣٦٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٢٩٦,٢٠	-٠,١٩٣	-٠,٠٠	٧٤٨٧,٤٢

١٦٨٤٦,٧٠

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٩) للبلد رقم (١)

رقم البلد	بيان المنفذ	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	رقم القياس وقت الفتح	رقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسب الكسارات مسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١٩٥,٠٠	٩	السولار	٢٠٢٢/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	٢٥٠٠	٣٧٩١٦٦,٦٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٢٩٦,٢٠	-٠,١٩٣	-٠,٠٠	١٤٦٦٤,١٦
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	٢٥٠٠	٢٠٢٣٣٢,٣٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٢٩٦,٢٠	-٠,١٩٣	-٠,٠٠	١١٧٣١,٣٢

٢٦٣٩٥,٤٨

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٩) للبلد رقم (٥) (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

٤٣٢٤٢,١٨

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ٩

٤٣٠٢٥,٩٧

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ٩ بعد خصم ٠,٥٠ %

مهندس الهيئة

س. س. س. س.

مهندس الشركة


أ. م. م. م. م.

مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م															
		تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م															
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠١/١٢٧٦)		فروق الأسعار بعد القرار															
		مدة المشروع (٢٥) شهر															
مستخلص ١٠ جاري																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل، أتربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	٣م	٣٩,٦٠	١٠	السولار	٢٠٢٢/١١/١٩	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	١٢٠٠٠	٢٠٩٦٤٧,٠٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٨١٠٨,٠٤
					السولار		نوفمبر	١٩	%٥٥,٨٨	١٢٠٠٠	٢٦٥٥٥٢,٩٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٣٥٩٧,٥٩
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (١٠) للبند رقم (١)																	
٢١٧٠٥,٦٣																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس، ناتج تكسير الكسارات .. مسافة النقل ٢٠ كم	٣م	١١٥,٠٠	١٠	السولار	٢٠٢٢/١١/١٩	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	٣١٠٠	٢٦٦٦٩١,١٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٠٣١٤,٢٠
					السولار		نوفمبر	١٩	%٥٥,٨٨	٣١٠٠	٣٣٧٨٠٨,٨٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٧٢٩٧,٤٤
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (١٠) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس، مسافة النقل ٢٠ كم)																	
٢٧٦١١,٦٤																	
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٠																	
٤٩٣١٧,٢٧																	
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٠ بعد خصم ٠.٥٠ %																	
٤٩٠٧٠,٦٨																	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



سروح الدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

مقاول شركة النيل العامة للانشاء والطرق

تاريخ النهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

لرواق الأسعار بعد القرار

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص ١١ جانر

مستخلص ١١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة وتشغيلها على طاقات الخ	م	٣٩,٦٠	١١	السولار	٢٠٢٣/١٢/١٠	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	١٥٠٠٠	٣١١١٤٢,٨٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	١٥٩٣٢,٠١
					السولار		ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	١٥٠٠٠	٢٨٢٨٥٧,١٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	١٤٤٨٣,٦٥

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (١)

٣٠٤١٥,٦٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات المكنكة في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	م	١٧,٠٠	١١	السولار	٢٠٢٣/١٢/١٠	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	٢٠٠٠٠	١٧٨٠٩٥,٢٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	٩١١٩,٣٣
					السولار		ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	٢٠٠٠٠	١٦١٩٠٤,٧٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	٨٢٩٠,٣٠

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (٢)

١٧٤٠٩,٦٣

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١١

٤٧٨٢٥,٢٩

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١١ بعد خصم ٠,٥٠ %

٤٧٥٨٦,١٦

مهندس الهيئة

٢٠٢٤/٨/٣١

مهندس الشركة ١
٢/ مكش علي اجزبل

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقيب) بإجمالي طول ٢١,٢																	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م			مستخلص ١٢ جاري																																															
مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق																	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م			مدة المشروع (٢٥) شهر																																															
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	لرؤي الأسعار بعد الفرق			مستخلص ١٢ جاري																																															
رقم البند																	بيان البند			الوحدة			الفترة			رقم المستخلص			المتغير			تاريخ المستخلص			شهور المستخلص			عدد الأيام			نسبة عدد الأيام			كمية المستخلص			قيمة الأعمال خلال الشهر			معامل التنعيم			الرقم القياسي وقت الفتح			الرقم القياسي وقت الاستحقاق			نسبة الزيادة أو النقصان في الأسعار			نسبة التمليلات			قيمة فرق السعر		
١			بالمتر المكعب نقل تربة صالحة و تشغلها على طرقات ... الخ			م٣			٢٩,٦٠			١٢			السولار			٢٠٢٢/٧/١٢			ديسمبر			٢١			%٥٥,٢٦			٢١٠٠٠			٤٥٩٥٦٨,٤٢			%٢٠			٢٣٢,٠٠			٤١٧,٠٠			٠,٢٥٦			٠,٠٠٠			٢٣٥٢٢,١٢																
												السولار						يناير			١٧			%٤٤,٧٤			٢١٠٠٠			٣٧٢٠٣١,٥٨			%٢٠			٢٣٢,٠٠			٤١٧,٠٠			٠,٢٥٦			٠,٠٠٠			١٩٠٤٩,٨١																			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٢) للبند رقم (١)																	٤٢٥٨١,٩٣																																																		
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٢																	٤٢٥٨١,٩٣																																																		
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٢ بعد خصم ٠,٥٠ %																	٤٢٣٦٩,٠٢																																																		

مهندس الهيئة



 مهندس الشركة
 ٢/ مكش علي الجوزيل

مشروع ازدواج طريق الغارحة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢																	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م		مستخلص ١٣ جاري	
مقارنة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م		مدة المشروع (٢٥) شهر	
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	فروق الأسعار بعد القرار			
مستخلص ١٣																				
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتنفر	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر			
١	بالمتر المكعب نقل تربة صالحة وتشغيلها على طبقات مسالخ	م ^٣	٣٩,٦٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠	٤١٥٨٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٢١٢٩٠,٩٦			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم (١)																	٢١٢٩٠,٩٦			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتنفر	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر			
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١١٥,٠٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٥٠٠	٢٩٢٥٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٤٩٧٧,٤١			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																	١٤٩٧٧,٤١			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣																	٣٦٦٨,٣٧			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣ بعد خصم ٠,٥٠ %																	٣٦٠٨٧,٠٢			

مهندس الهيئة
محمد عادل

مهندس الشركة
أحمد علي أبو زيد