

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أدفو حتى السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر

تنفيذ :- ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (٠٥) (جاري) شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٥/٣
الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / ٢٠٢٤/

المرفقات:

عدد () مستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)

تجارب معملية

عدد () استمارة (٥٠٠.ع.ج)

رئيس الإدارة المركزية



سيد يحيى كرومر

كشف رقم (05) جاري

2024/05/03

حتى

20 / 2 / 2022

مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من
بدء العمل

العقد رقم (626 / 2021 / 2022) بتاريخ 2022 / 01 / 31

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال طبقة التشريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم / 2م	25.00	2م	166800	0	166800	جار	4170000.00	0	4170000.00	1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافتات متواجدة . 6 - المعدات متواجدة . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - السيارة متواجدة . 9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمنى متواجد . 10 - يراعى خصم حصة العمالة الغير منتظمة
4	أعمال الطبقة الرابطة (3د) بسمك 6 سم بعد الدمك	114.00	2م	166800	0	166800	جار	19015200.00	0	19015200.00	
5	أعمال طبقة اللصق R.C.3000	7.25	2م	0	55600	55600	جار	403100	0	403100	
6	أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بعد الدمك	109.00	2م	0	55600	55600	جار	6060400	0	6060400	تنفيذ الأعمال حتى ٢٠٢٤/٥/٩
الإجمالي								29648700	0	29648700	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول مبلغ على الحساب

حوظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط أعتدت من نهايتها

بمكتب الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مدير المشروع

م / أحمد السيد

التوقيع :

مهندس المشروع

م / حاتم يوسف

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / وليد صالح علي

التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / عالى محمد الله أحمد

التوقيع :

[illegible]

بيان أعمال مستخلص رقم (5) جارى

تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربى فى المسافة من أدفو حتى السباعية من كم 100 حتى كم 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر

ملاحظات	المكعب			المسطح			السمك	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		المقدرات	م	بيان الأعمال
	الإجمالى	إضافة	خصم	الإجمالى	إضافة	خصم				من	إلى			
				55600.00	55600.00			13.90	4000	105.00	101.00	2م	6	أعمال طبقة التشريب M.C - 30 بمعدل 1.5 كجم / 2م
				55600.00	55600.00			13.90	4000	105.00	101.00	2م	7	أعمال الطبقة الرابطة (د3) بسمك 6 سم بعد الدمك

مهندس الإشراف



مهندس الشركة



٢٠٢

(٥) أوجه كشوف : الشكايات

شركة ورثة المقاولات

تقرير رقم 1351 بتاريخ 28/5/2023

عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي من كم 100+000 الى كم 112+500



م	عدد العينات	الطبقة	التجارب	الفئة	القيمة	الإجمالي
1	0	تجهيز العينة	تجهيز العينة	60	530	0
			تحديد نسبة المار من مهزة 200	160		
			اختبار حد السيولة	180		
			اختبار حد اللدونة	130		
2	0	دمك أساس بالموقع	تجهيز العينة	60	600	0
			اختبار الدمك بالموقع	540		
3	0	تجهيز العينة	تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	60	1005	0
			تحديد نسبة المار من مهزة 200	165		
			اختبار التآكل بجهاز لوس انجلوس	160		
			اختبار حد السيولة	230		
			اختبار نسبة الطبعي	180		
			اختبار حد اللدونة	80		
			اختبار حد اللدونة	130		
4	0	C.B.R	تجهيز العينة	60	560	0
			C.B.R	500		
5	0	بروكتور أساس	تجهيز العينة	60	510	0
			اختبار الدمك المعدل	450		
6	0	رابطة + سطحية	تجهيز العينة		50	0
			تحديد الوزن النوعي للخلطات المدموكة بالغيظ			
			كسر قوالب مارشال دمك بالموقع للقالب			
			قياس سمك الاكوار	50		
7	0	رابطة	تجهيز العينة	80	560	0
			تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	400		
			اختبار نسبة الطبعي	80		
8	12	سطحية	تجهيز العينة	80	560	6720
			تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	400		
			اختبار نسبة الطبعي	80		
9	0	دبش تكاسي	تجهيز العينة	60	320	0
			تحديد نسبة الامتصاص	160		
			تحديد نسبة التفتت	100		
10	0		خروج فني المعمل ليوم واحد	1000	1000	0
11	1		اعداد تقرير شامل	150	150	150
			الجملة			6870.00
			15% مصاريف إدارية	0.15		1030.50
			الجملة			7900.50
			14% الضريبة المضافة	0.14		1106.07
			الإجمالي			9007.00

فقط لا غير تسعة الاف وسبعة جنيهه

تحريرا في 29/5/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عدي يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

محاسب المعمل
الاستاذ / أحمد الأمير محمد

تقرير رقم 1351 بتاريخ 28/5/2023

شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

عملية : ازدواج الطريق الصحراوى الغربى

العملية من كم 100+000 الى كم 112+500

السيد المهندس / مدير شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 9007 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 29/5/2023

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

تقرير رقم 1351 بتاريخ 28/5/2023
عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
العملية من كم 100+000 الى كم 112+500

شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

الذى احضر العينات المهندس / حاتم يوسف
العينات مسنولية من احضرها

معمل المنطقة

تدرج واستخلاص طبقة سطحية 3 ب																
المواصفات		التدرج التصميمي		9448		9447		9446		9445		9444		9443		رقم العينة
				102+880		102+560		101+920		101+460		100+740		100+280		الموقع كم
				22/5/2023				20/5/2023				17/5/2023				التاريخ
				النسبة المئوية للمار										المهزات		
100		100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1"	
100		100.0		100.0	100.0	100.0	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	3 / 4"	
100	75	82.36	75.00	82.2	79.1	82.1	80.7	77.8	77.8	81.2	1/2					
80	60	74.55	64.55	74.2	68.2	73.6	70.7	69.1	69.1	72.3	3 / 8"					
55	35	42.60	35.00	42.3	39.2	42.2	41.1	38.3	38.3	40.6	رقم 4					
35	20	29.54	21.54	23.5	21.9	23.1	22.1	21.8	21.8	22.3	رقم 8					
22	10	14.73	10.00	11.6	10.8	11.5	11.1	10.8	10.8	11.2	رقم 30					
16	6	10.79	6.00	7.7	6.7	7.6	7.0	6.7	6.7	7.1	رقم 50					
12	4	7.09	4.09	5.5	4.6	5.4	5.1	4.9	4.9	5.2	رقم 100					
8	2	5.32	2.05	2.8	2.3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.5	رقم 200					
		4.95	4.45	4.92	4.53	4.67	4.61	4.52	4.52	4.77	نسبة الأسفلت					

تعداد 20/5/2023

تحريرا في 29/5/2023

رئيس الامارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس /

مدير المعمل

مهندس / حسام محمود

تقرير رقم 1351 بتاريخ 28/5/2023
عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
العملية من كم 100+000 الى كم 112+500



شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

الذى احضر العينات المهندس / حاتم يوسف
العينات مسنولية من احضرها

معمل المنطقة

تدرج واستخلاص طبقة سطحية 3 ب

المواصفات		التدرج التصميمي		9454	9453	9452	9451	9450	9449	رقم العينة
				105+980	105+320	104+760	104+280	103+640	103+120	الموقع كم
				28/5/2023		26/5/2023		24/5/2023		التاريخ
				النسبة المئوية للمار						
100		100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1"
100		100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	3 / 4"
100	75	82.36	75.00	79.1	82.2	81.4	78.8	79.5	80.4	1/2
80	60	74.55	64.55	69.2	73.7	72.6	67.6	70.4	71.3	3 / 8"
55	35	42.60	35.00	38.4	41.8	40.8	37.6	37.8	39.3	رقم 4
35	20	29.54	21.54	21.8	22.5	22.2	21.7	21.6	21.9	رقم 8
22	10	14.73	10.00	10.8	11.6	11.4	11.0	10.5	10.9	رقم 30
16	6	10.79	6.00	6.9	7.7	7.3	7.1	6.9	7.2	رقم 50
12	4	7.09	4.09	4.7	5.5	5.1	5.1	4.7	4.9	رقم 100
8	2	5.32	2.05	2.3	2.8	2.6	2.4	2.2	2.3	رقم 200
		4.95	4.45	4.53	4.81	4.65	4.59	4.60	4.70	نسبة الأسفلت

تحريرا فى 29/5/2023

رئيس الامارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس /
حسام محمود

السيد المهندس / مدير عام المركبات
و المشرف على السيارات المحملة
تحية طيبة وبعد

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة
من أدفو حتى السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة
من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة : شركة ورثة الفرماوى للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٢٦)

نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة علي المشروع عاليه متواجدة بالمنطقة
من ٢٠٢٤/٤/١٦ حتى تاريخه وفيما يلي بيانات السيارة :-

السائق : ابراهيم حمدي محمد

• رقم السيارة : (ص س ج) ٤٣٨١

• الماركة : شيرى اريزو

• الموديل : ٢٠٢٠

• إسم المستخدم : مهندس مصطفى أحمد مصطفى

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢

اسم مسئول المركبات

مهندس / بطرس شهدي صليب

يعتمد ...



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥

مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أدفو حتى
السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥
بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد...

بخصوص : توفير المحملات المطلوب تجهيزها من الشركة في الموقع.

الموضوع : بناء علي الشروط و المواصفات الخاصة للمشروع و التي تلزم الشركة بتجهيز موقع
العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوي هندسي و فني طبقا للتعاقد و توفير
المهمات و المستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من متابعة العمل .

نحيط سيادتكم علما بأن :-

١- مكتب جهاز الاشراف : متـــــــــــــــــواجد .

٢- عمـــــــــالة : لا يوجد عمالة محملة .

٣- لا يوجد محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيي كرومر



Handwritten signature and initials.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالإشارة الي العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٢٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠١ / ٣١ و الخاص بمشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربى فى المسافة من أدفو حتى السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر .

نحيط علم سيادتكم بأن جميع تجهيزات الموقع اللازمة للمشروع عاليه متواجدة منذ بداية المشروع طبقا للشروط الخاصة الموجودة بكراسة الشروط والعقد الخاصين بالمشروع عاليه وهي كالآتي :-

- طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد .
- تجهيزات المعمل متواجدة .
- اللافتات متواجدة (عدد ٢ لافتة)
- التقرير الشهرية والبرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد .
- المعدات متواجدة
- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
- وجود طاقم اشراف توصيل العينات واحضار النتائج بأسلوب أمن بعمل المنطقة المشرفة و المعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر والهيئات المختلفة ومعامل الجامعات .
- تواجد جميع المهمات والمستلزمات منذ بداية المشروع بمستوى هندسي وفني طبقا للتعاقد والتي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة والمتابعة ومواصلة الاعمال بين المواقع المختلفة للمشروع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



Handwritten signature and initials in blue ink.