

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ أعمال الأسفالت لمشروع إزدواج وتحطيم الطريق الصحراوى الغربى في المسافة من أدفو حتى السبعاً من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفالت (القطاع الأول) في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر

تنفيذ :- ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

نشرف ان نرفق طيه فروق اسعار مستخلص رقم (١ @ ٢ @ ٣@) (جاري) واستماراة (٥٠ ع ج)

الرجاء من سعادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتتبّع باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

المرفقات:

عدد ١) فروق اسعار

طلب الشركة

عدد ١) استماراة (٥٠ ع ج)

رئيس الادارة المركزية

عمر يحيى كروم



٤٩٨٦٩

القاهرة في ١٢ مايو ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية - المنطقة العاشرة - اسوان

البيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة لعملية تنفيذ أعمال الأسفالت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السبعاغية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول) تحت إشراف المنطقة العاشرة بأسوان والمسندة لشركة ورثة الفرماءوى (ياسمين الفرماءوى وشريكها للمقاولات) ، نحيط سعادتكم علماً بأن التعاقد على هذا المشروع قد تم تبعاً لأسعار القائمة الموحدة لعام (٢٠١٩) وبيناء على ذلك فإن الشركة تستحق صرف فروق أسمار عن بنود أعمال هذا المشروع طبقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) لعام (٢٠١٩) وبالناء على ذلك فإن القانون تنظيم التعاقدات والواردة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨) وهو ما ورد ذكره بالبند رقم (٢٤) لعقد المقاولة الخاص من قانون تنظيم التعاقدات والواردة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨) وهو ما ورد ذكره بالبند رقم (٢٤) لعقد المقاولة الخاصة بالمشروع (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦) بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٢ والتي نصبت على احتفاظ الشركة بحقها في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (يتومين - سولار) وفقاً للمعاملات المحددة في العطاء وعليه فقد قدمت الشركة خطاباً ينص على عناصر التكلفة لبنود العملية المذكورة عاليه وتم الموافقة عليها بناء على مذكرة العرض الموقعة من السيد اللواء / معاملات عناصر التكلفة المشار إليها عاليه وتم الموافقة عليها بناء على مذكرة العرض الموقعة من السيد اللواء / رئيس الهيئة والسيد اللواء / نائب رئيس الهيئة والسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق (مرفق صورة).

ونحيط سعادتكم علماً بأن فروق الأسعار المستخلصات (١) و (٢) وقد تم حسابها سايقاً تبعاً للفارق ما بين قائمه الأسعار الموحدة لعام (٢٠١٩) و (٢٠٢٢) . وقد قام السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمخاطبة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٤ بشأن إعداد دراسات فروق الأسعار طبقاً لمعادلة فروق الأسعار في القانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨) عوضاً عن طريقة فرق القوائم . وعليه فإننا نرجو من سعادتكم التوجيه بإعادة دراسة فروق الأسعار المستخلصات المشار إليها عاليه طبقاً لقانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨) وتفعيلاً للتعليمات الصادرة بهذا الصدد من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

* مرفق صوره من مذكرة العرض الخاصة بمعاملات عناصر التكلفة وصورة من عقد المشروع .

الرئيس التنفيذي للشركة

محمد الفرماءوى

د.م/ محمد الفرماءوى عبد الرحمن العيسوى



- السيد المحترم / رئيس الشركه
٢٠٢٤/٥/٢١
٢٠٢٤/٥/٢١
٢٠٢٤/٥/٢١
٢٠٢٤/٥/٢١



فرق أسعار مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إلتو حتى السباعية في المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 (القطاع الأول) - بتومن وسولار

27-Feb-22	ج	26-Feb-22	جن	مستخلص جاري (1) - فترة من 20 فبراير 2022 وحتى 27 فبراير 2022													
				فرق السعر (جنيه)	فرق السعر (جنيه)	فرق السعر الاجمالي (بتون وسولار)	النسبة المئوية	السعر الأصل	ج	٢٤ / ٢٤		٢٤		٢٤		٢٤	
										سولار	بتون	سولار	بتون	سولار	بتون	سولار	بتون
1,865,079.61	-	1,865,079.61	83,400	23	0.5100	0.0053	0.5053	1.0530	1.7777	327.8	487.1	311.3	274.8	0.90	0.35	0.30	0.65
-	-	-	-	7.23	0.5100	0.0053	0.5053	1.0530	1.7777	327.8	487.1	311.3	274.8	0.90	0.35	0.10	0.65
4,117,321.39	-	4,117,321.39	83,400	114	0.4331	0.0053	0.4278	1.0530	1.7777	327.8	487.1	311.3	274.8	0.90	0.45	0.10	0.53
5,182,401.20	الإجمالي			-	0.4331	0.0053	0.4278	1.0530	1.7777	327.8	487.1	311.3	274.8	0.90	0.45	0.10	0.55

رئيس الادارة المركزية
 محمد سليمان كرديوس



٢٠٢٢/٢/٢٧

وهي أصغر مشروع اردواء وتطوير الطريق الصحراوي الفري في المسافة من إدفو حتى السياج في المسافة من كم 100 حتى كم 113.5 (القطعان الأول). يتكون وساز

النوع	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
143	Appl 30, 2022	Patent 49, 2023	Patent 50, 2023	Patent 51, 2023
10,000	II	Month 11, 2023	November 20, 2023	December 20, 2023
70-80%	80	April 21, 2022	April 1, 2022	April 1, 2022
40,000	91	Appl 20, 2022	May 1, 2022	May 1, 2022
100,000	141			

ويقدر اسعار متر مربعه اذ يوازن وتحتاج المتر المربع المصحح او الغربي في المساحة من اذ يفوق متر المتر المربع المصحح او الغربي في المساحة من كم ٦٢٥ (النطاق الاول) - بمتوسط

نقطة: لمسة وتحفه، إبراهيم المصمودي القديس في المسافة من إدفو حتى المسافة من كم 1125 (النقطة الأولى) - تونين وسوبار



بيان الأداء المركبة

6813

الدورة، السعارات مثيرة لانتباه وتحلّمون المترقب المصهراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى المياعية في المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 (النيلما الأعلى) - بخوبين وسوبار

رئيس الادارة المركزية

سینا / سینا

عید یہی کروہ



4

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

2023											2022											البنود	النشاط	النوع - بند	جدول	صفحة
مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيه	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيه					
369.7	369.7	293.2	293.2	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	السن والرمل والزلط	التمدين واستغلال المحاجر	تابع - ب	3	14												
367.7	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	332.0	وقود سائل (بترول + كيروسين + سولار)	المنتجات التحويلية	المنتجات التحويلية	تابع - 10	10	22											
622.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	أسفلت الرصف																
280.7	278.4	297.9	270.3	253.4	234.6	232.6	221.8	217.5	207.2	الأسمنت البورتلاند بلواعه																
554.6	534.3	455.5	423.0	381.0	375.4	375.4	375.4	351.9	348.7	منتجات من الطرسانة والأسمنت																
409.1	397.3	309.9	299.6	290.8	290.8	290.8	290.8	290.8	290.8	البلاط الأسمنتي	منتجات تعبديه غير معدنيه	المنتجات تعبديه غير معدنيه	تابع - 14	14	25											
604.1	581.2	501.2	463.7	413.5	406.5	406.5	406.5	376.9	373.0	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية																
249.1	241.9	199.8	180.2	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	الطوب الأسمنتي																
772.7	654.5	594.8	486.8	442.2	403.3	389.8	389.8	417.6	413.0	حديد التسليح						المعادن	15	تابع - 4	26							

الارتفاع التقويسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

															الناتج	النشاط	بلد	جدول	صفحة	
															2021	2019				
293.2	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	289.5	274.6	258.9	259.9	259.9	259.9	259.9	235.7	225.5	البن والرمل والزلط	التعدين والنقل التجاري	3 - ب	14
353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	353.6	332.0	332.0	332.0	327.8	327.8	323.7	323.7	323.7	319.6	319.6	266.2	وقد سلل [إذن + كروبين + سولار]	الصناعات التحويلية	10 - ج	22
566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	490.5	490.5	490.5	487.1	487.1	487.1	436.3	436.3	436.3	311.0	311.0	البتروكيماويات			

عقد مقاولة

الموضوع : " تنفيذ أعمال الاسفلت لمشروع إزدجاج وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ادفو حتى السباية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول ٢٥ كم لتنفيذ أعمال الاسفلت (الفتحة الاول) فى المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ بطول ١٢.٥ كم شراف (المنطقة العاشرة - اسوان) " بالأهم المباشر

رقم العقد: ٦٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق : ١ / ٣١ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والجباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والجباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و " شركة ورقة الفرماءى للمقاولات "

ويمثلها السيدة / ياسمين الفرماءى عبد الرحمن العيسوى بصفته / مدير وشريك

وينوب عنها في التوقيع السيد المهندس / محمد الفرماءى عبد الرحمن العيسوى .

(بالتفوكل المرفق)

بطاقة رقم / ٢٨٠٠٨١٢،١٠٢٩١

بطاقة ضريبية / ٢٠٠-٥١٣-٥٧٣

ملمورية ضرائب / الزيتون اول

سجل تجاري رقم / (٢٨٨٥٤٨)

ومقرها / ٤٢ ب ش دار السعادة . الزيتون .



(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور

رئيس مجلس إدارة

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشنون مكتب الوزير رقم (٩٢٩٨) المفروض في ٢٠٢١/٨/١٧ المرفق به صورة كتاب السيد النواه أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢١٦٢٢-٥) بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٥٥) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ وذلك تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ادفو حتى السياعية فى المسافة من كم ١٠٠ إلى كم ١٢٥ بطول ٢٥ كم لتنفيذ أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم ١١٢.٥ حتى كم ١٢٥ بطول ١٢.٥ كم اشراف (المنطقة العاشرة - اسوان) "بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات (شركة ورثة الفرماء للمقاولات) .

ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع " وذلك تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ادفو حتى السياعية من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ بطول ١٢.٥ كم اشراف (المنطقة العاشرة - اسوان)" بالأمر المباشر على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاملات التي تورّتها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقترن من الشركة قد اقرن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :-


البندين الثاني والثالث
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقترن من الطرف الثاني وكافة المكالبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البندين الرابع والخامس
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ادفو حتى السياعية من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ بطول ١٢.٥ كم اشراف (المنطقة العاشرة - اسوان)" بالأمر المباشر طبقاً لمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويقيمه إجمالية مقدارها ٦٨٦٧٠٠٠ جنية (فقط وقدره ستة واربعون مليون وثمانمائة سبعة وستون ألف جنيه لا غير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذه وفقاً لشروط وثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتمت المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفاتات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البندين السادس والسابع
يلتزم الطرف الثاني " شركة ورثة الفرماء للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المنفذة طبقاً لمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للمواد خالى من الملوثات وقد يقر فاتحة الشركة بالتفاوضية لتوقيع الأعمال محل التعاقد المقابلة للجهة الثالثة للجهة الأولى شرعاً وقانوناً .

ممثل رئيس مجلس إدارة



النحوه الثاني
 قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5601212200000642 بمبلغ ٢٣٤٣٣٥٠ جنيهها (فقط وقدره إثنان مليون وثلاثمائة ثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري مركز خطابات الضمان صادر بتاريخ ١٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وساري حتى ١٦ / ٢٠٢٣ .

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

النحوه الثاني
 يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

النحوه الثاني
 إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسند إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

النحوه الثاني
 إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فرق الأسعار والمصاريف الإدارية من أيام مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة إدارية أخرى إذا كان سبب الاستحقاق بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

النحوه الثاني
 إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعلقة بها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعونة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢)



ممثل مراقب

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحظية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسؤولًا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الفشل أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد، وتغير مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلائه بذلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقه الطرف الثاني.

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها.

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه من تحميته المصاريق الإدارية اللازمة.

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول.

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده.

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة.

يلتزم الطرف الثاني باخلاع محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بتحميم المبالغ الموقعة على حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحصيل المصاريق الإدارية اللازمة.





الهيئة العامة للطرق والكباري
وتنبيئ مجلس الادارة

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلها أو جزئياً :

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .





وزارة النقل
المدينة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الادارة

تحتفظ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوهما هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (بentonin - سollar) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعدلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والزوم .

الطرف الثاني

شركة ورقة الفرماءى للمقاولات



التوفيق (محمد الفرماءى)
محمد الفرماءى رئيس مجلس الادارة الميسوى .
بموجب

الطرف الأول

المدينة العامة للطرق والكباري

أهاد مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس المدينة العامة للطرق والكباري



شركة فارماوى للمقاولات وإنشاء وصنف الطرق

الرقم ٦٠٢
ج ٣
٩٧٢٠١٢٠١٢

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الستة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد

موفق طيبة مصلحتك عناصر الكلمة الجامحة لتنفيذ المعاشرة بعملية تنفيذ أعمال الأسفالت مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السنبانية في المسافة من كم ٠٠٠ - ١١١,٥ كم حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول)
طريق الملاطنة العاشرة ياسوان والمسدسي لشركة ورقة الفرمادى (باسم الشركة الفرمادى وشريكها للمقاولات)

رقم الخط	توصيف الخط	كم - معاملات الكلمة المفترضة	حديد لمصلحة	أسمك	موقع
١	دوران وتحفيظ ونقل آلة لتشكيل المسار والأكتاف	٧٤	-	-	-
٢	دوران وتحفيظ ونقل آلة لاستكمال التجربة الوسطى	٧٥	-	-	-
٣	طريقة تثريب (M.C.10)	٧٦	٧٧٥	-	-
٤	سلقة أسفالت رابطة ١ سم	٧٨	٧٨٥	-	-
٥	طريقة لاصق (S.C. 3000)	٧٩	٧٩٥	-	-
٦	سلقة أسفالت سلامة ٥ سم	٨٠	٨٠٥	-	-

وتقضوا بسلامكم يدول خلق الاعتزام والتقدير.....

الرئيس التنفيذي للشركة

د/ محمد الفرمادى عبد الرحمن العسوسى

