

الامر الاسناد	٢٠٢٣ / ٠١ / ١١
تاريخ التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٢
تاريخ محضر المفاوضه	٢٠٢٣/٠٧
رقم المستخلص	جاري ١

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر محضر المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات % نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم									
															ك	ع	ك (١٤ - ع) / ع						
١	اعمال توريد وانشاء طبقه رصف من الخرسانه الاسمنتيه المسلحه بسبك ٢٨ سم	٢م	٧٩٠	٢٧٥٦	٢١٧٧٢٤٠	اغسطس	٨	٠.٣٢٠	السولار	%٧٠.٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠	٠.٠٠									
															سبتمبر	١٧	٠.٦٨٠	السولار	%٧٠.٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠	٠.٠٠
															اغسطس	٨	٠.٣٢٠	حديد	%١٠.٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٠	٠.٠٠
															سبتمبر	١٧	٠.٦٨٠	حديد	%١٠.٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٠	٠.٠٠
															اغسطس	٨	٠.٣٢٠	الاسمنت	%٢٥.٠	٢٧٣.٦٠	٢٧٣.٦٠	٠.٠٠٥٧٥٦٥٧٩	٤٠١٠.٧١
															سبتمبر	١٧	٠.٦٨٠	الاسمنت	%٢٥.٠	٢٧٣.٦٠	٢٧٣.٦٠	٠.٠٠٨١٣٢٣١	١٢٠٤٠.٠٧
٢	توريد و تشغيل حديد تسليح توريد وتركيب ورس التسليح (٤٠/٦٠) لزوم بلاطات الرصف	طن	٥٠٠٠٠	٣٦.٦٣	١٨٣١٥٠٠	اغسطس	٨	٠.٣٢٠	السولار	%٥٠.٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠	٠.٠٠									
															سبتمبر	١٧	٠.٦٨٠	السولار	%٥٠.٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠	٠	٠.٠٠
															اغسطس	٨	٠.٣٢٠	حديد	%٦٥.٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٠	٠.٠٠
															سبتمبر	١٧	٠.٦٨٠	حديد	%٦٥.٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٠	٠.٠٠
إجمالي														١٦٠٥٠.٧٨									

الشركة المنفذة: مدير المشروع محمد الشريف

استشاري المشروع: مدير المشروع م/ محمد عبد الرازق حبيب

الهيئة العامة للطرق والكباري: مدير عام التنفيذ والصيانة م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة: م/ طارق يوسف الجزار

يتمتع بـ: م/ طارق يوسف الجزار

مركز الصناعات الكيماوية بالبحيرة
مشروع جيبا كبريت
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

عملية أعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مرلفان الرملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود على - العقد رقم (٢٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جاري) خلال الفترة ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣



الامر الاسناد ٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٥

رقم المستخلص جاري ٣

تاريخ التعاقد ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٢

تاريخ محضر المفاوضه ٢٠٢٣/٠٧

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قفة	الكمية	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتدليل	العمليات	الأرقام القياسية عند امر محضر المقارضة	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
					قيمة الأعمال	المستخلص									
٤	اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية وسط	مط	١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٢٩٨	١٤	١٤	١٠٠%	السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠.٠٠	٠	
			١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٦٣٨	٣٠	٣٠	١٠٠%	السولار	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٤٥٢,٣٨	٠.٠٠٥٢٤٩٨٧٤	
			١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٠٦٤	٣	٣	١٠٠%	السولار	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٤٥,٢٤	٠.٠٠٥٢٤٩٨٧٤	
			١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٢٩٨	١٤	١٤	٢٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	١٠٩٨,٦٥	٠.٠٢٧٣٢٠٩٠٦	
			١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٦٣٨	٣٠	٣٠	٢٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٣٧٠,٠٦٦	٠.٠٤٢٩٤٥٩٠٦	
			١٣٥	١٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠.٠٦٤	٣	٣	٢٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٤٩٢,١١	٠.٠٥٧١٠٨٩١٨	
٥	توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرساني اجهاد ٢٥٠ كم مقاس ١٠٠*٢٠*٦٠ مم	٢م	١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٢٩٨	١٤	١٤	١٠٠%	السولار	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠.٠٠	٠	
			١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٦٣٨	٣٠	٣٠	١٠٠%	السولار	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣١٣٧,٠٩	٠.٠٠٥٢٤٩٨٧٤	
			١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٠٦٤	٣	٣	١٠٠%	السولار	٤١٧,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣١٣,٧١	٠.٠٠٥٢٤٩٨٧٤	
			١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٢٩٨	١٤	١٤	٣٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	١٠٦٦٦,١٦	٠.٠٣٨٢٤٩٢٦٩	
			١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٦٣٨	٣٠	٣٠	٣٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٣٥٩٢٧,٥٨	٠.٠٦٠١٢٤٢٦٩	
			١٧٩	٥٢٣٠	٩٣٦١٧٠	٠.٠٦٤	٣	٣	٣٥%	الاسمنت	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٤٧٧٧,٦٠	٠.٠٧٩٩٥٢٤٨٥	
إجمالي															

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع بالمنطقة
م/محمد عبد الرازق جيبيل
م/حسام الدين حسن
يتمتع
م/طارق يوسف الجزار



الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/محمد اشرف

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم ومرتلان الزمطوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي - العقد رقم (٢٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤ ختامي) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٥ حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٥



رقم المستخلص	٤ ختامي
الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٥ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٢ ٢٠٢٣ / ٠٧
الأمر الاسناد	٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٥
تاريخ التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٢
تاريخ محضر المفاوضات	٢٠٢٣ / ٠٧

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	كمية	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر محضر المفاوضات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات و نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم (المعاملات و نسب التغيير) x قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات و نسب التغيير)
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٦٠ كم	م	١١٥	٦٠٣٧٥	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	السولار	%٢٠,٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	ك (٤ - ١٤) x	٦٣٣,٩٢
٤	اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتيه وسط	م	١٣٥	٧٣٦٧٩	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	ك (٤ - ١٤) x	٣٨٦,٨١
			١٣٥	٧٣٦٧٩	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٥,٠	٢٧٣,٦٠	٣٣٦,١٠	ك (٤ - ١٤) x	٤٢٠,٧٣
٥	توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرساني اجهاد ٢٥٠ كم مفاص ١٠٠*٢٠٠*٦٠ سم	م	١٧٩	٢٦٩٩٧٣	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	ك (٤ - ١٤) x	١٤١٧,٣٣
			١٧٩	٢٦٩٩٧٣	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٥,٠	٢٧٣,٦٠	٣٣٦,١٠	ك (٤ - ١٤) x	٢١٥٨٥,٠٣
٦	دهان برودة بابعاد ١٠*٣٠ سم	م	١٨	٧٢,٧٤	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	ك (٤ - ١٤) x	٦,٨٧
١٣	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه (نوجيري) وجيبين بارتفاع ١٠ سم	م	٧٥٠	٣٦,٥	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	ك (٤ - ١٤) x	١٤٣,٧٢
			٧٥٠	٣٦,٥	ديسمبر	٢	١,٠٠٠	الاسمنت	%٢٨,٠	٢٧٣,٦٠	٣٣٦,١٠	ك (٤ - ١٤) x	١٧٥٠,٩٦
													٣٠١٣٢,٣٥
الاجمالي													١٢١٦٤٣,٥٧
													٦٠٨,٢٢
خصم ٠,٠٥ %													١٢١٠٣٥,٣٦
الاجمالي													

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرازق حبيب
م/ طارق يوسف الجزار
م/ حسام الدين حسن
م/ طارق يوسف الجزار
م/ طارق يوسف الجزار
م/ طارق يوسف الجزار

مدير المشروع
م/ محمد الشرف
مدير المشروع
م/ طارق يوسف الجزار
م/ طارق يوسف الجزار
م/ طارق يوسف الجزار

