

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تميه طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في :- ٢٠٢٤/٠٥/١٥

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

خطاب المحملات



طارق يوسف الجزار

مستخلص

اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / أبوصير / الملق
بخصوص :- القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤,١٥ كم
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/٠٥/١٥
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

مستخلص

مستخلص

محضر إستلام موقع

بخصوص : عملية إستكمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة/ أبو صير الملق بطول ٤,١٥ كم

تنفيذ: شركة الفارس للمقاولات العمومية (شركة فارس سيد محمد سليمان)


عقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٩٢)

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ تم الاتحاد بين جهة الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وبعد المرور على الطريق بالعملية عالية تبين أنه لا توجد عوائق تمنع البدء في تنفيذ أعمال العقد عالية ويعتبر يوم ٢٠٢٤/٥/١٢ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ.

وقد تحرر هذا المحضر للعمل وتوقيع الحضور الهيئة

التوقيع:

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان  مدير عام إدارة المشروعات

٢- السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ  مدير إدارة المشروعات

٣- السيد المهندس / محمود سعيد عبدالعال  مهندس الشركة

تحريراً في: ٢٠٢٤/٥/١٢

س/ك

لعمري
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف

مهندس



٣٠٨٧

اصال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / ابوصير / الملق القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف
بطول ٤,١٥ كم ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة فارم سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١)

من ٢٠٢٤/٠٥/١٢ الي ٢٠٢٤/٠٥/١٥

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصال توريد وتشغيل قربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات مك ٢٥ سم مساحة قتل ٧٥ كم	م ٢	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠			
2	اصال توريد وازالة الحصى المتدها بالمركب الحصى وقل نفع الحصى خارج الموقع مساحة قتل ١٠ كم	م ٣	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع	م ٣	٠.٠٠	١,٣٠٠.٠٠	١,٣٠٠.٠٠			
4	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المشرقة نفع الحصى مساحة قتل ١٠٠ كم	م . ط	٠.٠٠	٨,٧٠٠.٠٠	٨,٧٠٠.٠٠			
5	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
6	اصال تشاد طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية بسك ١ سم بعد الحك ومواصفات هيئة الطرق والكبارى	م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد بعد المفاوضة
قيمة المقايضة
المعلقة
قيمة امر الاسناد

العقد رقم (١٤١١) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٢ الى ٢٠٢٤/٠٥/١٥

رقم الصفحة	نوع الاشتغال	كميات لكل المتفرقة / الوحدة	الكمية	مبلغ العمل السابق إجماليه	مبلغ العمل السابق في إطار هذا العقد	كمية التي تمت إلى الآن	كمية التي تمت إلى الآن	قيمة الأصل التي سحق صرفها	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع او عجز	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات				
											جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	أصل توريد وتشغيل اترية صلحة للقدم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣,٥٠٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥	٢م	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١,٠٥٠,٠٠٠	٢,١٠٥,٢٥	٤١٨,٩٤٤,٧٥	١- يراعي تطبيق نصوص العقد				
٢	أصل تكسير وزاغة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٩٠	٣م	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,٧٠٠,٠٠٠	١,٠٦٣,٥٠	٢١١,٦٣٦,٥٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين				
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صلحة للقدم خارج الموقع	١,٣٠٣,٠٠٠	٥٠,٠٠	٣م	٠,٠٠٠	١,٣٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠	٦٤,٦٧٥,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين				
٤	أصل توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠	م. ط	٠,٠٠٠	٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠	١٣,٦٥٩,٠٠	٢,٧١٨,١٤١,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة				
٥	أصل توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC30	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٣٥,٦٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرافن متواجد و مكتب الاشراف متواجد				
٦	أصل إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد النك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٢٠٩,٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحكمية متواجدة				
٧	البرنامج الزمني وبرنامج التفتتات الفنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية واليومية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفتتات الفنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية واليومية متواجدة				
فقط ثلاثة ملايين و اربعمائة وثلاثة عشر الفا و ثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيه مصري و ٢٥ قرش لاغير												٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥	١٧,١٥٢,٧٥	٣,٤٣٠,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	خصم ٠,٠٠٥ % بناداً على مقايضة العقد

تاريخ: ١٥/٠٥/٢٠٢٤

الخيار من قبل الهيئة العامة
للمشتريات
٥٥٩٢٠٠٠
٢٢٢-٨٩٩-٧٠٠
مهندس المشروع:
مدير إدارة المشتريات:
م / منال سعد

رواج فوجد على صحة ..

أمر بصحة ذلك ..

سحق صرفها الي المقول

المحاسب /

مبلغ للمقاول مبلغ ٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥ على الحساب نهائيا

أمر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالظهر وقدرها

غير الواردة بهك الشروط أعتدت من

ملاحظة

مدير إدارة المشتريات
مهندس /
مصطفى نسيان

رئيس الإدارة العامة للمشتريات
مهندس /
طارق يوسف الجاسر
٣٥٨٢

مستند
مستند
مستند

اسم المشروع: **إسفل رقع كطاعة طريق دمو / عزبة حمودة / أبو صير / المثلث القطاع الثاني مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٤.١٥ كم ضمن المرحلة الأولى الميكنة الرأسمالية حياة كريمة**

شركة فلاس سودا لجند مملوكة للمقاولات العمومية

رقم العقد: **رقم (١٤٩٢) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤**

بند الميزانية: **مستخلص رقم (١) جاري**

قيمة الميزانية: **٨,٩٦٨,٥٨٠,٠٠**

جملية الاستقطاعات

البيان	القيمة	البيان	القيمة
٥% تأمين اعمال	١٧٠,٦٦٩,٨٦	٥% تأمين اعمال	١٧٠,٦٦٩,٨٦
رسم النفعه	٧٨,٤١٧,٣١	رسم النفعه	٧٨,٤١٧,٣١
أرباح ربح من القطاع الخاص	٣٢,٥٠٨,٥٥	أرباح ربح من القطاع الخاص	٣٢,٥٠٨,٥٥
علاوة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%	٠,٠٠	علاوة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%	٠,٠٠
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠,٠٠	تكاليف العمل منطقة بني سويف	٠,٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠,٠٠	١٥% مصاريف اداريه	٠,٠٠
١٤% ضريبه قيمة مضاعه	٠,٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضاعه	٠,٠٠
مهن هندسية	١٣,٤٥٤,٣٧	مهن هندسية	١٣,٤٥٤,٣٧
اتساع	٠,٠٠	اتساع	٠,٠٠
تنمية	٠,٠٠	تنمية	٠,٠٠
يعطى مبلغ	٠,٠٠	يعطى مبلغ	٠,٠٠
يعطى مبلغ	٠,٠٠	يعطى مبلغ	٠,٠٠
سؤارة العينات	٠,٠٠	سؤارة العينات	٠,٠٠
	٠,٠٠		٠,٠٠

البيان	القيمة	البيان	القيمة
إسفل كطاعة	٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥	إسفل كطاعة	٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥
مخصص عروق الاسفلت البتومين والتشريب MCO	٠,٠٠	مخصص عروق الاسفلت البتومين والتشريب MCO	٠,٠٠
مخصص حصى الكوم لسلام البتوني	٠,٠٠	مخصص حصى الكوم لسلام البتوني	٠,٠٠
مستحق صرفه	٠,٠٠	مستحق صرفه	٠,٠٠
مستحق صرفه	٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥	مستحق صرفه	٣,٤١٣,٣٩٧,٢٥
جملية الاستقطاعات	٢٩٥,٠٥٠,٠٠	جملية الاستقطاعات	٢٩٥,٠٥٠,٠٠
مخصص المبلغ المستحق	٣,١١٨,٣٤٧,٢٥	مخصص المبلغ المستحق	٣,١١٨,٣٤٧,٢٥
أوامر الشقح المتبقيات		أوامر الشقح المتبقيات	
حساب مستدة المصروفات	١٦٣,٥٤٣,٧٣	حساب مستدة المصروفات	١٦٣,٥٤٣,٧٣
التأمينات ق.م. فقط ٢.٧% ض.ق.م. ٣.٦% كلوي	٨٧,٧٧٣,٠٧	التأمينات ق.م. فقط ٢.٧% ض.ق.م. ٣.٦% كلوي	٨٧,٧٧٣,٠٧
حساب ميزان مشروع خمسة قرطه (١٠٠٠) المصاريف والعمالة	٠,٠٠	حساب ميزان مشروع خمسة قرطه (١٠٠٠) المصاريف والعمالة	٠,٠٠
شيك الشركة	٠,٠٠	شيك الشركة	٠,٠٠

تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٤/٠٩/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١١/١٢
براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع النفقات والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رؤس حسانيه